

Oggetto: "Lavori di riqualificazione aree limitrofe al Borgo medievale di Castelnuovo V.C. - III° lotto Passerella Pedonale "

Stazione appaltante: Comune di Castelnuovo V.C.

Impresa: Tecnopali Apuana srl

Importo contrattuale dei lavori: 140.965,99 € al netto del ribasso d'asta del 2.1% sull'importo a base di gara di 151.472,86 € comprensivi di 7.483,08 € di oneri della sicurezza ed esclusa IVA al 21%

Contratto: Rep. n° 999 del 02/05/2012

Certificato regolare esecuzione

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 310 del 14.11.2012 per i lavori in oggetto

IMPORTO DEI LAVORI:		
Importo dei lavori a base d'asta		€ 140.965,99
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 7.483,08
Totale lavoro per gara		€ 148.449,07
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:		
Imprevisti sui lavori	€ 9.494,06	
IVA 21% su lavori ed imprevisti	€ 31.174,30	
Spese varie gare d'appalto	€ 650,00	
Accantonamento art. 92, DLgs. 163/06 2%	€ 2.879,79	
Totale somme a disposizione		€ 44.198,15
Totale Generale		€ 192.647,22

Vista l'aggiudicazione dei lavori- avvenuta con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 81 del 03 aprile 2012 con la quale i lavori sono stati affidati alla Ditta TECNOPALI Apuana srl di Massa, per un importo di € 148.449,07 compreso oneri della sicurezza e oltre IVA 21%;

Visto il Contratto- n° 999 del 02/05/2012 con il quale i lavori venivano affidati alla Ditta TECNOPALI Apuana srl per l'importo netto di € 148.449,07 compreso oneri della sicurezza e oltre IVA 21%;

Vista la Consegna lavori- in data 02.05.2012 con la durata dei lavori stabilita in giorni 90

Vista l'Ultimazione dei lavori- Accertata in data odierna come da relativo verbale e quindi in tempo utile compreso n° 6 verbali di sospensione e di ripresa lavori e richiesta proroga ai sensi dell'art.172 comma 2 del DPR 544/99 con fine lavori 13.06.2013;

Conto finale dell'impresa- Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire diversi e maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti il cui importo rientra nel 5% dell'importo contrattuale (art. 132 del D.Lgs. 163/2006) e tale concordamento dei nuovi prezzi è stato approvato con verbale n°1 del 27/08/2012, verbale n°2 del 22/10/2012 e verbale n°3 del 10/06/2013; considerato che il conto finale senza riserve ammonta:

a nette	€ 150.800,00 oltre I.V.A. 21%
	(euro centocinquantamilaottocento/00)

Con acconti corrisposti all'Impresa in base a	
n. 1 certificato del 28/08/2012 per	€ 74.700,00 oltre I.V.A. 21%
n. 2 certificato del 22/10/2012 per	€ 68.400,00 oltre I.V.A. 21%
resta a credito dell'impresa	€ 7.700,00 oltre I.V.A. 21%

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di perizia e contabili relativi ai lavori in oggetto, la sottoscritta Dott. Arch. Tiziana Chierici, in qualità di direttore dei lavori in oggetto in data odierna si è recata nel sito dei lavori del Sig. Roberto Biancolini nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Tecnopali Apuana s.r.l.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: verifica della nuova pavimentazione e del corrimano antiscavalco, verifica dei nuovi corpi illuminanti, verifica della lamiera zincata con funzione di battitacco, verifica del nuovo elemento di finitura, verifica della gettata in cls di raccordo tra passerella e la strada provinciale.

Sono state quindi effettuate le verifiche di cui trattasi, si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Architetto
Tiziana Chierici

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

La sottoscritta Dott. Arch. Tiziana Chierici dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

Certificato regolare esecuzione

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta Tecnopali Apuana s.r.l. di Massa rispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i lavori risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che con il verbale di sopralluogo del 15/04/2013 è stata richiesta la proroga ai sensi dell'art. 172 comma 2 del DPR 554/99, con fine lavori il 13 giugno 2013
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti compreso concordamento dei nuovi prezzi effettuato con verbale n°1 del 27/08/2012, verbale n°2 del 22/10/2012 e verbale n°3 del 10/06/2013 per la riscontrata necessità di eseguire diversi e maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 150.800,00 oltre I.V.A. 21%;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Tecnopali Apuana s.r.l. e liquida il relativo importo:

Importo totale	€ 150.800,00 oltre I.V.A. 21%
	(euro centocinquantamilaottocento/00)
Con acconti corrisposti all'Impresa in base a	
n. 1 certificato del 28/08/2012 per	€ 74.700,00 oltre I.V.A. 21%
n. 2 certificato del 22/10/2012 per	€ 68.400,00 oltre I.V.A. 21%
resta a credito dell'impresa	€ 7.700,00 oltre I.V.A. 21%

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione;


Castelnuovo di Val di Cecina, li 10/06/2013

L'impresa

Via A. Gramsci, 33 - 56048 Volterra (PI) - Tel e fax 0588-88635 - Cell. 347-1482962
E-mail: archtizianachierici@gmail.com - p.iva 01576860504 - C.F. 03048120504 - C.R. CHR TZN 73C48M126W



Architetto
Tiziana Chierici


TECNOPALLAPUANA S.r.l.
Via Dorsale, n° 9 (Centro Dir. Oltor)
54100 MASSA (MS)
P.iva: 00610340457 tel. 0585293062

Il responsabile del procedimento

