

COMUNE DI PISA MONTECATINI VAL DI CECINA			
★ 30 MAG. 2011 ★			
PROG. N.	4330	CAT.	10
CL.	10		
Ucb.	Seq. e		

DOC DL-CSE : _N. _____ DATA

18/05/2011

Scheda DL/32

Certificato di ultimazione dei lavori

COMUNE DI Montecatini Val di Cecina
PROVINCIA DI PISA

Lavori di "Ampliamento del cimitero comunale mediante realizzazione di 40 loculi. Fraz. La Sassa, comune di Montecatini Val Di Cecina (PI)"

Impresa: Vibrosolai di Giannetti Franco, con sede in Via Metauro, 29/a - 57023 Cecina (LI), codice fiscale GNNFNC37B16C415A

- Contratto con impresa data 04/08/2010 n° rep. 1491 rep. Comune Montecatini Val di Cecina
- Approvazione progetto definitivo : Delibera G.C. n°74 del 07/05/2010
- Approvazione progetto esecutivo: Delibera G.C. n°80 del 14/05/2010
- Aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto con Determina Responsabile Servizio Area Tecnica n. 432 del 16/07/2010
- Importo contrattuale dei lavori euro 49.501,02 (comprensivi di 2.787,00 euro per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) al netto del ribasso d'asta del 13.691%
- Notifica preliminare in data 21/07/2011 e successivo aggiornamento del 27/09/2010 (prot. Comune n° 7885 del 27/09/2010)
- Perizia di variata distribuzione di spesa (approvata con delibera di Giunta Comunale n°43 del 28/03/2011) avente oggetto: "Variante migliorativa entro il Quadro Economico con eventuale parziale utilizzo del ribasso d'asta e/o imprevisi per estendere la pavimentazione e la tinteggiatura ai vecchi corpi di fabbrica esistenti. Scorporo di parte dell'impianto elettrico previsto nel progetto in quanto soggetto ad altro finanziamento Regionale finalizzato al risparmio energetico di tutto il cimitero con sostituzione di tutte le lampade a altro materiale elettrico (trasformatore, quadro elettrico, cavi ecc)"

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 172 del D.P.R. 554/1999 valido fino all'entrata in vigore del DP 207/2010 a giugno 2011)

Il giorno 18..... del mese di maggio..... dell'anno duemila...11....., il sottoscritto *ING. DOMATO DI CECILIA* direttore dei lavori, alla presenza della Ditta Vibrosolai, a seguito di comunicazione per le vie brevi tra impresa e comune, si è recato in cantiere nella frazione La Sassa in comune di Montecatino Val di Cecina (PI)

Visto che i lavori sono stati consegnati il giorno 04/08/2010 come da verbale in pari data. La durata prevista dal Contratto è di 270 giorni, con scadenza pertanto al 30/04/2011 oltre le interruzioni come da verbali di sospensione e ripresa lavori per un totale di 30 giorni naturali e consecutivi.

Visto la richiesta, da parte del Comune, di avere prima possibile la disponibilità del nuovo ampliamento data la ridotta disponibilità di posti nel cimitero in esame, è stato concordato il sopralluogo per verificare lo stato dei lavori per valutare la possibilità di certificare l'ultimazione dei lavori cimitero della frazione La Sassa.

Visto l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 relativo al certificato di ultimazione lavori ed in particolare il comma 2: .." 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopra indicate..." ;

Visto il contratto n°1316 del 24/06/1992 con ditta ISTALLAZIONI TECNICHE TOSCANE s.n.c. relativo al servizio di illuminazione tombe e loculi dei cimiteri di Ponteginori e la Sassa;

Visto la RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA (D.P.R. 380/01 art. 65 e L.R. n. 1/05 art. 109) pratica 1152/31/2010 presentata al Genio Civile con prot. 104354 del 22/04/2011 relativamente alle opere strutturali, comprensiva della verifica di accettazione dei materiali utilizzati, di una documentazione fotografica e dei certificati delle prove sui materiali ricevuti nel mese di marzo 2011;

Si è proceduto, e in contraddittorio, ad un attento sopralluogo, rilevando che:

-restano da ultimare

- Pavimento antistante i loculi di nuova costruzione e i loculi esistenti (come previsto dalla variata distribuzione di spesa approvata con delibera di Giunta Comunale n°43 del 28/03/2011
- Posizionamento gronde retrostanti il nuovo edificio e parte del vecchio edificio esistente

altro: PICCOLE RIFINITURE (STUCCATURA, INTONACO, SISTEMAZIONE ARCE ESTERNE ECC.)

-per quanto riguarda le altre parti dell'opera i lavori risultano ultimati e correttamente eseguiti secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati e gli ordini di servizio in corso d'opera (che comunque non hanno modificato le caratteristiche dell'opera o la sua funzionalità) e pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (normativa in materia di costruzione di loculi, normativa per le opere strutturali, normativa per gli impianti ecc) riportata negli elaborati progettuali;

pertanto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 18/05/2011 e, pertanto, in tempo utile e che tuttavia vengono assegnati sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

In particolare per il posizionamento delle gronde non risultano essere presenti rischi ulteriori a quelli già previsti in fase di progettazione, mentre per quanto riguarda la realizzazione della pavimentazione davanti al nuovo edificio e davanti agli edifici esistenti,

il sottoscritto Direttore dei Lavori / Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione

ORDINA alla ditta di

procedere alla realizzazione della pavimentazione per tratti di 5 ml opportunamente delimitati e segnalati, utilizzando tale area anche per lo stoccaggio dei materiali di pronto utilizzo.

Si prescrive inoltre la sospensione delle lavorazioni in presenza di funzioni religiose o di familiari di defunti qualora fossero interessati ai loculi proprio in corrispondenza del punto di lavoro.

Questo al fine di consentire comunque di utilizzare porzioni di cimitero durante i lavori di completamento.

Per le altre prescrizioni si rimanda al PSC e a quanto previsto nel POS.

Allegati:

- 01) Originale/Copia di RELAZIONE DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI RISPONDENZA pratica 1152/31/2010 presentata al Genio Civile con prot. 104354 del 22/04/2011 comprensiva della verifica di accettazione dei materiali utilizzati, di una documentazione fotografica e dei certificati delle prove sui materiali ricevuti nel mese di marzo 2011
- 02) Originale/copia certificazione relativa alla linea loculi eseguita: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE;
- altro.....

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice **Giannetti**
57045 S. P. DELLA Ceina (LI)
Part. IVA 00127170496

Il direttore dei lavori/coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Donato Di Cecilia

Ing. DONATO DI CECILIA
ORDINE INGEGNERI della Provincia di NUORO
N° A756 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
CONSIGLIO N. 1 DELL'INFORMAZIONE

Visto: Il responsabile del procedimento
Geom. Floriano Perini