

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA DELLA ROCCA DEGLI ALBERTI

IMPRESA APPALTATRICE: VE.MI.NI. S.R.L. – Via Manzoni, Trentola Ducenta (CE)

CONTRATTO: Affidamento con Det.n.364 del 13.09.2011

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.150.543,14 di cui €.4.629,00 non soggetti a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 19,750%

IMPORTO CONTRATTUALE: €.121.725,10

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di ottobre il sottoscritto Arch. Giuseppe Bartolini nella qualità di Direttori dei Lavori sopra indicati:

- Visto l'Art.199 del D.P.R.n.207/2010;
- Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 21.09.2011 dal quale risulta che il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato alla data del 19.03.2012;
- Visti i Verbali di sospensione n.1, 2 ed il Verbale di Ripresa n.1;
- Visto il Verbale di Ripresa n.2 del 30.08.2012, per effetto del quale i lavori dovevano essere ultimati alla data del 16.10.2012;
- Visti gli atti della Contabilità dei Lavori;

ha proceduto nel giorno sopra indicato, in contraddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori eseguiti, ed, in seguito a tale riscontro,

CERTIFICA

che i lavori indicati in oggetto **sono stati ultimati il giorno 16.10.2012** e quindi nel tempo utile, stabilito nel giorno del **16.10.2012**, ai fini di quanto previsto nel Contratto di Appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Rimangono da effettuare le verifiche per il collaudo statico della scala, da eseguire quanto prima ai fini della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Per l'Impresa

Sig. Venditto Nicola

Il Direttore dei Lavori

Arch. Giuseppe Bartolini

Il R.U.P.

Ing. Antonio Guerrini



*Copia conforme
all'originale*

Comune di Monterotondo Marittimo
06.02.2016
Pianificazione, Uso e Assetto del Territorio

Il Responsabile di Area

(Dott. Ing. Antonio Guerrini)