

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA STESSA COPERTURA

IMPRESA APPALTATRICE: ROSANT APPALTI S.R.L. – Via Raffaello n.21, Lusciano (CE)

CONTRATTO: Rep.n.2388 del 29.09.2011

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.255.000,00 di cui €.13.437,10 non soggetti a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 21,986%

IMPORTO CONTRATTUALE: €.201.889,98

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 per il pagamento della prima rata di acconto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il Contratto di Appalto stipulato in data 29.09.2011 Rep.n.2388, con il quale è stato affidato all'Impresa Rosant Appalti s.r.l. con sede a Lusciano (CE) in Via Raffaello n.21 per l'aggiudicata somma di €.201.889,98;
- VISTO l'Art.192 del D.P.R.n.207/2010;
- RISULTANDO dagli atti contabili, tutti tenuti regolarmente dal Direttore dei Lavori, che l'ammontare dei lavori eseguiti è quello di cui al seguente prospetto:

AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori	€.112.767,63
per materiali giacenti in cantiere	€. 0
TOTALE	€.112.767,63

RISULTA L'AMMONTARE DEI LAVORI: €.112.767,63

RITENUTE CONTRATTUALI
dello 0,5% per infortuni

€. 563,84

Dedotto il totale delle ritenute	€. 563,84
Rimane l'ammontare netto di	€.112.203,79
Dedotti i precedenti acconti di complessive	€. 0

RIMANE IL CREDITO PER L'IMPRESA DI €.112.203,79

CERTIFICA

che, ai termini dell'Art.44 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla ditta la somma di **€.112.204,00** (diconsi euro centododicimila 204 e 00 centesimi), oltre all'iva di legge.

ASSICURAZIONE INFORTUNI: gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, sede di Aversa, con posizione assicurativa n.18755465 a carattere continuativo.

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonio Guerrini

.....

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'
DEI
LAVORI

DI

manutenzione straordinaria copertura del
Palazzetto dello Sport ed installazione di
impianto FV nella stessa copertura

REGISTRO DI CONTABILITA' n.1

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni

.....
timbro e firma

L'IMPRESA APPALTATRICE

.....
timbro e firma

Voce n° Data	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	IMPORTI	
		n°	pag.	positive	negative		debito	pagam.
1 26.10.2011	Opere sicurezza	1	1	1,00		€.6.756,04	€.6.756,04	
2 26.10.2011	Allestimento cantiere	1	1	1,00		€.2.200,00	€.2.200,00	
3 26.10.2011	Ponteggio	1	1	1,00		€.1.344,00	€.1.344,00	
4 26.10.2011	Scala provvisoria	1	1	1,00		€.1.400,00	€.1.400,00	
5 26.10.2011	Linea vita provvisoria	1	1	1,00		€.1.737,06	€.1.737,06	
6 26.10.2011	Scavo a larga sez.	1	1	1,00		€.140,80	€.140,80	
7 26.10.2011	Scavo a sez. ristretta	1	1	1,00		€.297,84	€.297,84	
8 26.10.2011	Getto fondazione cls 250	1	1	1,00		€.539,60	€.539,60	
9 26.10.2011	Getto plinti	1	1	1,00		€.1.780,80	€.1.780,80	
10 26.10.2011	Riempimento volumi di scavo	1	1	1,00		€.339,48	€.339,48	
11 26.10.2011	Ripristino marciapiede	1	1	1,00		€.272,00	€.272,00	
12 26.10.2011	Recinzione modulare "orsogrill"	1	1	1,00		€.14.307,34	€.14.307,34	
13 26.10.2011	Cancelli pedonali	1	1	1,00		€.5.680,00	€.5.680,00	
14 26.10.2011	Carpenteria metallica strutturale	1	1	1,00		€.9.768,00	€.9.768,00	
15 26.10.2011	Cancello pedonale	1	1	1,00		€.755,00	€.755,00	
16 26.10.2011	Pannelli in grigliato	1	1	1,00		€.626,40	€.626,40	
17 26.10.2011	Dispositivi anticaduta	1	1	1,00		€.6.045,00	€.6.045,00	
18 26.10.2011	Manto EPDM	1	1	0,70		€.37.175,36	€.26.022,75	
19 26.10.2011	Pannelli fotovoltaici	1	1	0,50		€.62.649,84	€.62.649,84	
TOTALE							€.142.643,95	

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

In data 26.10.2011 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.1 per l'importo di **€.50.917,00**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'
DEI
LAVORI
DI

manutenzione straordinaria copertura del
Palazzetto dello Sport ed installazione di
impianto FV nella stessa copertura

1° s.a.l.

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni

.....
timbro e firma

L'IMPRESA APPALTATRICE

.....
timbro e firma

Voce n°	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	IMPORTI	
			Unitario (euro)	Totale (euro)
1 1	Opere sicurezza	1,00	€.6.756,04	€.6.756,04
2 2	Allestimento cantiere	1,00	€.2.200,00	€.2.200,00
3 3	Ponteggio	1,00	€.1.344,00	€.1.344,00
4 4	Scala provvisoria	1,00	€.1.400,00	€.1.400,00
5 5	Linea vita provvisoria	1,00	€.1.737,06	€.1.737,06
6 6	Scavo a larga sez.	1,00	€.140,80	€.140,80
7 7	Scavo a sez. ristretta	1,00	€.297,84	€.297,84
8 8	Getto fondazione cls 250	1,00	€.539,60	€.539,60
9 9	Getto plinti	1,00	€.1.780,80	€.1.780,80
10 10	Riempimento volumi di scavo	1,00	€.339,48	€.339,48
11 11	Ripristino marciapiede	1,00	€.272,00	€.272,00
12 12	Recinzione modulare "orsogrill"	1,00	€.14.307,34	€.14.307,34
13 13	Cancelli pedonali	1,00	€.5.680,00	€.5.680,00
14 14	Carpenteria metallica strutturale	1,00	€.9.768,00	€.9.768,00
15 15	Cancello pedonale	1,00	€.755,00	€.755,00
16 16	Pannelli in grigliato	1,00	€.626,40	€.626,40
17 17	Dispositivi anticaduta	1,00	€.6.045,00	€.6.045,00
18 20	Manto EPDM	0,70	€.37.175,36	€.26.022,75
19 22	Pannelli fotovoltaici	0,50	€.62.649,84	€.62.649,84
		1)	Lavori e somministrazioni	€.142.643,95
		2)	A detrarre importo da destinare alla sicurezza non soggetto a ribasso d'asta su 1)	€.6.756,04
		3)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€.135.887,91
		4)	A detrarre rib. d'asta 21,986%	- €.29.876,32
		5)	Totale (3) – (4)	€.106.011,59
		6)	Totale complessivo (2) + (5)	€.112.767,63

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'
DEI
LAVORI
DI

manutenzione straordinaria copertura del
Palazzetto dello Sport ed installazione di
impianto FV nella stessa copertura

LIBRETTO DELLE MISURE n.1

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni

.....
timbro e firma

L'IMPRESA APPALTATRICE

.....
timbro e firma

Voce n° Voce di comp. n°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE e/o NOTE
		parti uguali	lungh.	largh.	altezza	positiva	negativa	
	I							
1 1	Opere sicurezza	A corpo				1,00		p.p.
2 2	Allestimento cantiere	A corpo				1,00		p.p.
3 3	Ponteggio	A corpo				1,00		p.p.
4 4	Scala provvisoria	A corpo				1,00		p.p.
5 5	Linea vita provvisoria	A corpo				1,00		p.p.
6 6	Scavo a larga sez.	A corpo				1,00		p.p.
7 7	Scavo a sez. ristretta	A corpo				1,00		p.p.
8 8	Getto fondazione cls 250	A corpo				1,00		p.p.
9 9	Getto plinti	A corpo				1,00		p.p.
10 10	Riempimento volumi di scavo	A corpo				1,00		p.p.
11 11	Ripristino marciapiede	A corpo				1,00		p.p.
12 12	Recinzione modulare "orsogrill"	A corpo				1,00		p.p.
13 13	Cancelli pedonali	A corpo				1,00		p.p.
14 14	Carpenteria metallica strutturale	A corpo				1,00		p.p.
15 15	Cancello pedonale	A corpo				1,00		p.p.
16 16	Pannelli in grigliato	A corpo				1,00		p.p.
17 17	Dispositivi anticaduta	A corpo				1,00		p.p.
18 20	Manto EPDM	A corpo				0,70		p.p.
19 22	Pannelli fotovoltaici	A corpo				0,50		p.p.

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA