



**COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO**  
**Provincia di Grosseto**

**COPIA**

**SETTORE N. 3**

**PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio**

**DETERMINAZIONE**

**N. 134 assunta in data 29-10-11**

**Numero Registro Generale 417**

**Oggetto:** Lavori di man. straord. copertura Palazzetto dello Sport - Approvazione I s.a.l. e liquidazione all'impresa Rosant Appalti s.r.l.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3**

- Visto il Decreto Sindacale n.1/2010;
- Visto il P.E.G. approvato con D.G.C.n.68 del 12.07.2011;
- Visto il Contratto di Appalto Rep.n.2388 stipulato in data 29.09.2011;
- Dato atto che il CUP è: H32C11000030004;
- Dato atto che il CIG è: 3093048FF0;
- Verificato il DURC dell'impresa;
- Visti i seguenti atti di contabilità dei lavori, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
  - Libretto Misure n.1;
  - Registro di Contabilità n.1;
  - S.a.l. n.1;
  - Certificato di Pagamento n.1;
- Vista la fattura n.6 del 26.10.2011, pervenuta in data 29.10.2011 prot.n.\_\_\_\_, per l'importo dei lavori pari a €.112.204,00 oltre iva 10% per complessivi €.123.424,40;
- Dato atto che tale somma è disponibile sugli I.C.n.167,168 e 169 del 2011;
- Ritenuto dover provvedere in merito all'effettiva liquidazione,

**DETERMINA**

- 1) di approvare i documenti contabili del I s.a.l., come risultanti dagli allegati documenti;
- 2) di liquidare a favore della impresa Rosant Appalti s.r.l., con sede a Lusciano (CE) in Via Raffaello n.21, p.iva n.03646560619, la somma di €.123.424,40, come da fattura sopra indicata;
- 3) di imputare la somma di €.123.424,40 nel seguente modo:
  - per €.83.923,62 sull'I.C.n.167 del 2011;



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

- per €.27.626,62 sull'I.C.n.168 del 2011;
- per €.11.874,16 sull'I.C.n.169 del 2011;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3**

F.to Ing. Guerrini Antonio



**COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO**  
**Provincia di Grosseto**

DETERMINAZIONE

N. 134 assunta in data 29-10-11

Numero Registro Generale 417

**Oggetto:** Lavori di man. straord. copertura Palazzetto dello Sport - Approvazione I s.a.l. e liquidazione all'impresa Rosant Appalti s.r.l.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art.151 c.41 D.Lgs.08.08.2000, n.267)

Note: I.C. n. 167-168-169/2011

Monterotondo M.Mo, li 31-10-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F/to FIASCHI RAG. GIORGIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni consecutivi a partire dal 02-11-11.

Monterotondo M.Mo, li 02-11-11

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
**LAVORI**  
DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

**LIBRETTO DELLE MISURE n.1**

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. **FRANZO GUIDO**  
Dott. Ing. **Guido Fragnoni**

LAUREA SPECIALISTICA  
N. 729

timbro e firma  
settori  
informatica, industriale, dell'informazione

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21

81030 LUSCIANO (CE)

Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775

Partita IVA 03646580619

timbro e firma

Voce n° Voce di comp. n°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE e/o NOTE
		parti uguali	lungh.	largh.	altezza	positiva	negativa	
1 1	Opere sicurezza	A corpo				1,00		p.p.
2 2	Allestimento cantiere	A corpo				1,00		p.p.
3 3	Ponteggio	A corpo				1,00		p.p.
4 4	Scala provvisoria	A corpo				1,00		p.p.
5 5	Linea vita provvisoria	A corpo				1,00		p.p.
6 6	Scavo a larga sez.	A corpo				1,00		p.p.
7 7	Scavo a sez. ristretta	A corpo				1,00		p.p.
8 8	Getto fondazione cls 250	A corpo				1,00		p.p.
9 9	Getto plinti	A corpo				1,00		p.p.
10 10	Riempimento volumi di scavo	A corpo				1,00		p.p.
11 11	Ripristino marciapiede	A corpo				1,00		p.p.
12 12	Recinzione modulare "orsogrill"	A corpo				1,00		p.p.
13 13	Cancelli pedonali	A corpo				1,00		p.p.
14 14	Carpenteria metallica strutturale	A corpo				1,00		p.p.
15 15	Cancello pedonale	A corpo				1,00		p.p.
16 16	Pannelli in grigliato	A corpo				1,00		p.p.
17 17	Dispositivi anticaduta	A corpo				1,00		p.p.
18 20	Manto EPDM	A corpo				0,70		p.p.
19 22	Pannelli fotovoltaici	A corpo				0,50		p.p.

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775  
Partita IVA 03646580619

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
LAVORI

DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

**REGISTRO DI CONTABILITA' n.1**

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni  
Dott. Ing.



L'IMPRESA APPALTATRICE

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775  
Partita IVA 03646580619

Voce n° Data	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	IMPORTI	
		n°	pag.	positive	negative		debito	pagam.
1 26.10.2011	Opere sicurezza	1	1	1,00		€.6.756,04	€.6.756,04	
2 26.10.2011	Allestimento cantiere	1	1	1,00		€.2.200,00	€.2.200,00	
3 26.10.2011	Ponteggio	1	1	1,00		€.1.344,00	€.1.344,00	
4 26.10.2011	Scala provvisoria	1	1	1,00		€.1.400,00	€.1.400,00	
5 26.10.2011	Linea vita provvisoria	1	1	1,00		€.1.737,06	€.1.737,06	
6 26.10.2011	Scavo a larga sez.	1	1	1,00		€.140,80	€.140,80	
7 26.10.2011	Scavo a sez. ristretta	1	1	1,00		€.297,84	€.297,84	
8 26.10.2011	Getto fondazione cls 250	1	1	1,00		€.539,60	€.539,60	
9 26.10.2011	Getto plinti	1	1	1,00		€.1.780,80	€.1.780,80	
10 26.10.2011	Riempimento volumi di scavo	1	1	1,00		€.339,48	€.339,48	
11 26.10.2011	Ripristino marciapiede	1	1	1,00		€.272,00	€.272,00	
12 26.10.2011	Recinzione modulare "orsogrill"	1	1	1,00		€.14.307,34	€.14.307,34	
13 26.10.2011	Cancelli pedonali	1	1	1,00		€.5.680,00	€.5.680,00	
14 26.10.2011	Carpenteria metallica strutturale	1	1	1,00		€.9.768,00	€.9.768,00	
15 26.10.2011	Cancello pedonale	1	1	1,00		€.755,00	€.755,00	
16 26.10.2011	Pannelli in grigliato	1	1	1,00		€.626,40	€.626,40	
17 26.10.2011	Dispositivi anticaduta	1	1	1,00		€.6.045,00	€.6.045,00	
18 26.10.2011	Manto EPDM	1	1	0,70		€.37.175,36	€.26.022,75	
19 26.10.2011	Pannelli fotovoltaici	1	1	0,50		€.62.649,84	€.62.649,84	
<b>TOTALE</b>							<b>€.142.643,95</b>	

Monterotondo M.Mo. 26.10.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI



In data 26.10.2011 è stato emesso il Certificato di Pagamento di €.112.204,00

**ROSANTI ABALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775  
Partita IVA 03646580619

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
LAVORI

DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

1° s.a.l.

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA APPALTATRICE

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8146092 - Fax 081.0100775  
Partita IVA 03646580619

Voce n°	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	IMPORTI	
			Unitario (euro)	Totale (euro)
1 1	Opere sicurezza	1,00	€.6.756,04	€.6.756,04
2 2	Allestimento cantiere	1,00	€.2.200,00	€.2.200,00
3 3	Ponteggio	1,00	€.1.344,00	€.1.344,00
4 4	Scala provvisoria	1,00	€.1.400,00	€.1.400,00
5 5	Linea vita provvisoria	1,00	€.1.737,06	€.1.737,06
6 6	Scavo a larga sez.	1,00	€.140,80	€.140,80
7 7	Scavo a sez. ristretta	1,00	€.297,84	€.297,84
8 8	Getto fondazione cls 250	1,00	€.539,60	€.539,60
9 9	Getto plinti	1,00	€.1.780,80	€.1.780,80
10 10	Riempimento volumi di scavo	1,00	€.339,48	€.339,48
11 11	Ripristino marciapiede	1,00	€.272,00	€.272,00
12 12	Recinzione modulare "orsogrill"	1,00	€.14.307,34	€.14.307,34
13 13	Cancelli pedonali	1,00	€.5.680,00	€.5.680,00
14 14	Carpenteria metallica strutturale	1,00	€.9.768,00	€.9.768,00
15 15	Cancello pedonale	1,00	€.755,00	€.755,00
16 16	Pannelli in grigliato	1,00	€.626,40	€.626,40
17 17	Dispositivi anticaduta	1,00	€.6.045,00	€.6.045,00
18 20	Manto EPDM	0,70	€.37.175,36	€.26.022,75
19 22	Pannelli fotovoltaici	0,50	€.62.649,84	€.62.649,84

1)	<b>Lavori e somministrazioni</b>	<b>€.142.643,95</b>
2)	A detrarre importo da destinare alla sicurezza non soggetto a ribasso d'asta su 1)	€.6.756,04
3)	<b>Totale lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€.135.887,91</b>
4)	A detrarre rib. d'asta 21,986%	- €.29.876,32
5)	Totale (3) - (4)	€.106.011,59
6)	<b>Totale complessivo (2) + (5)</b>	<b>€.112.767,63</b>

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

**OPERE DI:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA STESSA COPERTURA

**IMPRESA APPALTATRICE:** ROSANT APPALTI S.R.L. – Via Raffaello n.21, Lusciano (CE)

**CONTRATTO:** Rep.n.2388 del 29.09.2011

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** €.255.000,00 di cui €.13.437,10 non soggetti a ribasso d'asta

**RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA:** 21,986%

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €.201.889,98

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

per il pagamento della prima rata di acconto

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il Contratto di Appalto stipulato in data 29.09.2011 Rep.n.2388, con il quale è stato affidato all'Impresa Rosant Appalti s.r.l. con sede a Lusciano (CE) in Via Raffaello n.21 per l'aggiudicata somma di €.201.889,98;
- VISTO l'Art.192 del D.P.R.n.207/2010;
- RISULTANDO dagli atti contabili, tutti tenuti regolarmente dal Direttore dei Lavori, che l'ammontare dei lavori eseguiti è quello di cui al seguente prospetto:

#### AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori	€.112.767,63
per materiali giacenti in cantiere	€. 0
<b>TOTALE</b>	<b>€.112.767,63</b>

**RISULTA L'AMMONTARE DEI LAVORI: €.112.767,63**

#### RITENUTE CONTRATTUALI

dello 0,5% per infortuni €. 563,84

Dedotto il totale delle ritenute €. 563,84

Rimane l'ammontare netto di **€.112.203,79**

Dedotti i precedenti acconti di complessive €. 0

**RIMANE IL CREDITO PER L'IMPRESA DI €.112.203,79**

## CERTIFICA


che, ai termini dell'Art.44 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla ditta la somma di **€.112.204,00** (diconsi euro centodododicimila 204 e 00 centesimi), oltre all'iva di legge.

ASSICURAZIONE INFORTUNI: gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, sede di Aversa, con posizione assicurativa n.18755465 a carattere continuativo.

Monterotondo M.Mo, li 26.10.2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonio Guerrini



# ROSANT APPALTI srl

Sede Legale: Via Raffaele, 21 81021 Lusciano (CE) Tel: +39 081 814 5031 Fax: +39 081 01 00775

E-mail: [rosant.appalti@sifero.it](mailto:rosant.appalti@sifero.it)

P. Iva 0264,6560619

ATTICO  SOA

RAG  
GUERRINI



Lusciano 26/10/2011

Fattura n° 6

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO (GR) (ADDDETTO)
29 OTT. 2011
PROT. N. 6585
CAT. IV CLAS. 4 FASC.

Spettabile Comune di Monterotondo Marittimo  
Via Licurgo Bardelloni 64  
58025 Monterotondo Marittimo (GR)  
PIVA: 81000870535

**Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria copertura Palazzetto dello Sport ed installazione di impianto fotovoltaico sulla stessa copertura**

Si rimette fattura I Stato Avanzamento per i lavori di cui all'oggetto.

Contratto del 29.09.2011 Rep.n.2388  
(CIG 3093048FF0)  
(CUP H32C11000030004)

Imponibile: € 112.204,00  
I.V.A 10%: € 11.220,40  
Totale: € 123.424,40

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena fil. 9140 ag. di Aversa (CE) IBAN:  
IT53W0103074790000001249830