



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

COPIA

SETTORE N. 3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio

DETERMINAZIONE

N. 157 assunta in data 20-12-11

Numero Registro Generale 519

**Oggetto:** Lavori di man. straord. copertura Palazzetto dello Sport ed installazione impianto FV - Approvazione II s.a.l. e liquidazione all'impresa Rosant s.r.l.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- Visto il Decreto Sindacale n.1/2010;
- Visto il P.E.G. approvato con D.G.C.n.68 del 12.07.2011;
- Visto il Contratto di Appalto Rep.n.2388 stipulato in data 29.09.2011;
- Dato atto che il CUP è: H32C11000030004;
- Dato atto che il CIG è: 3093048FF0;
- Verificato il DURC dell'impresa;
- Visti i seguenti atti di contabilità dei lavori, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
  - Libretto Misure n.2;
  - Registro di Contabilità n.2;
  - S.a.l. n.2;
  - Certificato di Pagamento n.2;
- Vista la fattura n.10 del 19.12.2011, pervenuta in data 20.12.2011 prot.n.7865, per l'importo dei lavori pari a €.66.310,00 oltre iva 10% per complessivi €.72.941,00;
- Dato atto che tale somma è disponibile sugli I.C.n.169 del 2011;
- Ritenuto dover provvedere in merito all'effettiva liquidazione,

DETERMINA

- 1) di approvare i documenti contabili del II s.a.l., come risultanti dagli allegati documenti;
- 2) di liquidare a favore della impresa Rosant Appalti s.r.l., con sede a Lusciano (CE) in Via Raffaello n.21, p.iva n.03646560619, la somma di €.72.941,00, come da fattura sopra indicata;
- 3) di imputare la somma di €.72.941,00 sull'I.C.n.169 del 2011;



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per i successivi adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3**

F.to Ing. Guerrini Antonio



**COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO**  
**Provincia di Grosseto**

DETERMINAZIONE

N. 157 assunta in data 20-12-11

Numero Registro Generale 519

**Oggetto:** Lavori di man. straord. copertura Palazzetto dello Sport ed installazione impianto FV - Approvazione II s.a.l. e liquidazione all'impresa Rosant s.r.l.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art.151 c.41 D.Lgs.08.08.2000, n.267)

Note:

Monterotondo M.Mo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F/to FIASCHI RAG. GIORGIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni consecutivi a partire dal .

Monterotondo M.Mo, li

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
LAVORI  
DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

**LIBRETTO DELLE MISURE n.2**

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni  
Dott. Ing.

FRANZONI GUIDO

titolo e firma  
LAUREA SPECIALISTICA  
N. 720



L'IMPRESA APPALTATRICE

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21

81030 LUSCIANO (CE)

Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775

Partita IVA 03646530619

Voce n° Voce di comp. n°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE e/o NOTE
		parti uguali	lungh.	largh.	altezza	positiva	negativa	
20 20	Manto EPDM	A corpo				0,30		p.p.
21 22	Pannelli fotovoltaici	A corpo				0,40		p.p.
22 23	Allestimento cabina elettrica	A corpo				0,90		p.p.

Monterotondo M.Mo, li 15.12.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

**ROSANT APPALTI s.r.l.**  
 Via Raffaello n° 21  
 81030 LUSCIANO (CE)  
 Tel. 081.8146002 - Fax 081.0100775  
 Partita IVA 03046500619

COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
LAVORI

DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

**REGISTRO DI CONTABILITA' n.2**

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni

Dott. Ing.

FRANZONI GUIDO

timbro e firma  
LAUREA SPECIALISTICA  
N. 720

Settori  
industriale, dell'informazione  
e ambientale

L'IMPRESA APPALTATRICE

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21

81030 LUSCIANO (CE)

Tel. 081.8145882 Fax 081.0100775

Partita IVA 03646560619

Voce n° Data	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	IMPORTI		
		n°	pag.	positive	negative		debito	pagam.	
<b>I° s.a.l.</b>									
1 26.10.2011	Opere sicurezza	1	1	1,00		€.6.756,04	€.6.756,04		
2 26.10.2011	Allestimento cantiere	1	1	1,00		€.2.200,00	€.2.200,00		
3 26.10.2011	Ponteggio	1	1	1,00		€.1.344,00	€.1.344,00		
4 26.10.2011	Scala provvisoria	1	1	1,00		€.1.400,00	€.1.400,00		
5 26.10.2011	Linea vita provvisoria	1	1	1,00		€.1.737,06	€.1.737,06		
6 26.10.2011	Scavo a larga sez.	1	1	1,00		€.140,80	€.140,80		
7 26.10.2011	Scavo a sez. ristretta	1	1	1,00		€.297,84	€.297,84		
8 26.10.2011	Getto fondazione cls 250	1	1	1,00		€.539,60	€.539,60		
9 26.10.2011	Getto plinti	1	1	1,00		€.1.780,80	€.1.780,80		
10 26.10.2011	Riempimento volumi di scavo	1	1	1,00		€.339,48	€.339,48		
11 26.10.2011	Ripristino marciapiede	1	1	1,00		€.272,00	€.272,00		
12 26.10.2011	Recinzione modulare "orsogrill"	1	1	1,00		€.14.307,34	€.14.307,34		
13 26.10.2011	Cancelli pedonali	1	1	1,00		€.5.680,00	€.5.680,00		
14 26.10.2011	Carpenteria metallica strutturale	1	1	1,00		€.9.768,00	€.9.768,00		
15 26.10.2011	Cancello pedonale	1	1	1,00		€.755,00	€.755,00		
16 26.10.2011	Pannelli in grigliato	1	1	1,00		€.626,40	€.626,40		
17 26.10.2011	Dispositivi anticaduta	1	1	1,00		€.6.045,00	€.6.045,00		
18 26.10.2011	Manto EPDM	1	1	0,70		€.37.175,36	€.26.022,75		
19 26.10.2011	Pannelli fotovoltaici	1	1	0,50		€.62.649,84	€.62.649,84		
<b>II° s.a.l.</b>									
20 15.12.2011	Manto EPDM	2	1	0,30		€.37.175,36	€.11.152,61		
21 15.12.2011	Pannelli fotovoltaici	2	1	0,40		€.125.299,68	€.50.119,87		
22 15.12.2011	Allestimento cabina elettrica	2	1	0,90		€.25.222,70	€.22.700,43		
<b>TOTALE</b>							<b>€.226.616,86</b>		

Monterotondo M. Mo, li 15.12.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI



In data 15.12.2011 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.2 per l'importo di €.66.310,00

**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaele SA 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775  
Partita IVA 03646830619

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

CONTABILITA'  
DEI  
**LAVORI**  
DI

manutenzione straordinaria copertura del  
Palazzetto dello Sport ed installazione di  
impianto FV nella stessa copertura

Il° s.a.l.

- composto da n.2 pagine compresa la presente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Guido Franzoni

FRANZONI GUIDO

SEZIONE A  
LAVORI SPECIALISTICI

timbro e firma

Settori  
Civile, ambientale, industriale, dell'informazione

L'IMPRESA APPALTATRICE

**ROSANT APPALTI S.r.l.**

Via Raffaello n° 21

81030 LUSCIANO (CE)

Tel. 081.8148092 - Fax 081.0100775

Partita IVA 04946520619

Voce n°	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	IMPORTI	
			Unitario (euro)	Totale (euro)
1 1	Opere sicurezza	1,00	€ 6.756,04	€ 6.756,04
2 2	Allestimento cantiere	1,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
3 3	Ponteggio	1,00	€ 1.344,00	€ 1.344,00
4 4	Scala provvisoria	1,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
5 5	Linea vita provvisoria	1,00	€ 1.737,06	€ 1.737,06
6 6	Scavo a larga sez.	1,00	€ 140,80	€ 140,80
7 7	Scavo a sez. ristretta	1,00	€ 297,84	€ 297,84
8 8	Getto fondazione cls 250	1,00	€ 539,60	€ 539,60
9 9	Getto plinti	1,00	€ 1.780,80	€ 1.780,80
10 10	Riempimento volumi di scavo	1,00	€ 339,48	€ 339,48
11 11	Ripristino marciapiede	1,00	€ 272,00	€ 272,00
12 12	Recinzione modulare "orsogrill"	1,00	€ 14.307,34	€ 14.307,34
13 13	Cancelli pedonali	1,00	€ 5.680,00	€ 5.680,00
14 14	Carpenteria metallica strutturale	1,00	€ 9.768,00	€ 9.768,00
15 15	Cancello pedonale	1,00	€ 755,00	€ 755,00
16 16	Pannelli in grigliato	1,00	€ 626,40	€ 626,40
17 17	Dispositivi anticaduta	1,00	€ 6.045,00	€ 6.045,00
18 20	Manto EPDM	1,00	€ 37.175,36	€ 37.175,36
19 22	Pannelli fotovoltaici	0,90	€ 125.299,68	€ 112.769,71
20 23	Allestimento cabina elettrica	0,90	€ 25.222,70	€ 22.700,43

1)	<b>Lavori e somministrazioni</b>	<b>€ 226.616,86</b>
2)	A detrarre importo da destinare alla sicurezza non soggetto a ribasso d'asta su 1)	€ 11.908,87
3)	<b>Totale lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 214.707,99</b>
4)	A detrarre rib. d'asta 21,986%	- € 47.205,70
5)	Totale (3) - (4)	€ 167.502,29
6)	<b>Totale complessivo (2) + (5)</b>	<b>€ 179.411,16</b>

Monterotondo M.Mo. 15.12.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI



**ROSANT APPALTI s.r.l.**  
 Via Raffaello n° 21  
 81040 LUSCIANO (CE)  
 Tel. 081.8145092 - Fax 081.0100775  
 Partita IVA 03046580619

# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

**OPERE DI:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA STESSA COPERTURA

**IMPRESA APPALTATRICE:** ROSANT APPALTI S.R.L. – Via Raffaello n.21, Lusciano (CE)

**CONTRATTO:** Rep.n.2388 del 29.09.2011

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** €.255.000,00 di cui €.13.437,10 non soggetti a ribasso d'asta

**RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA:** 21,986%

**IMPORTO CONTRATTUALE:** €.201.889,98

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 per il pagamento della seconda rata di acconto

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il Contratto di Appalto stipulato in data 29.09.2011 Rep.n.2388, con il quale è stato affidato all'Impresa Rosant Appalti s.r.l. con sede a Lusciano (CE) in Via Raffaello n.21 per l'aggiudicata somma di €.201.889,98;
- VISTO l'Art.192 del D.P.R.n.207/2010;
- RISULTANDO dagli atti contabili, tutti tenuti regolarmente dal Direttore dei Lavori, che l'ammontare dei lavori eseguiti è quello di cui al seguente prospetto:

#### AMMONTARE DEI LAVORI:

per lavori	€.179.411,16
per materiali giacenti in cantiere	€. 0
<b>TOTALE</b>	<b>€.179.411,16</b>

**RISULTA L'AMMONTARE DEI LAVORI: €.179.411,16**

#### RITENUTE CONTRATTUALI

dello 0,5% per infortuni €. 897,06

Dedotto il totale delle ritenute €. 897,06

Rimane l'ammontare netto di **€.178.514,10**

Dedotti i precedenti acconti di complessive €.112.204,00

**RIMANE IL CREDITO PER L'IMPRESA DI €. 66.310,10**

### CERTIFICA

che, ai termini dell'Art.44 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla ditta la somma di **€.66.310,00** (diconsi euro sessantaseimila 310 e 00 centesimi), oltre all'iva di legge.

ASSICURAZIONE INFORTUNI: gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, sede di Aversa, con posizione assicurativa n.18755465 a carattere continuativo.

Monterotondo M.Mo, li 15.12.2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonio Guerrini

Lusciano 19/12/2011

Fattura n° 10

RA 6  
GUERRINI

Spettabile Comune di Monterotondo Marittimo  
Via Licurgo Bardelloni 64  
58025 Monterotondo Marittimo (GR)  
P.IVA: 81000870535

**Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria copertura Palazzetto dello Sport ed installazione di impianto fotovoltaico sulla stessa copertura**

Si rimette fattura II Stato Avanzamento per i lavori di cui all'oggetto.

Contratto del 29.09.2011 Rep.n.2388  
(CIG 3093048FF0)  
(CUP H32C11000030004)

Imponibile: € 66.310,00  
I.V.A 10%: € 6.631,00  
Totale: € 72.941,00

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena fil. 9140 ag. di Aversa (CE) IBAN:  
IT53W0103074790000001249830

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)	
20 DIC. 2011	RP
PROT. N. 7865	
CAT. IV CLAS. 4 FASC.	