

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE FABBRICATI EX-PROPRIETÀ BONI-GIACOMETTI

IMPRESA APPALTATRICE: N.G. COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. – Centro Direzionale Is. A/3 –
Palazzo Le Gemme - Napoli

CONTRATTO: Rep.n.2393 del 29.06.2012

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.330.067,26 di cui €.12.587,20 non soggetti a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 30,019%

IMPORTO CONTRATTUALE: €.234.762,92

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio, il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini, in qualità di Direttori dei Lavori di cui in premessa:

- visto l'Art.237 del D.P.R.n.207/10;
- visto il Contratto di appalto stipulato in data 29.06.2012 Rep.n.2393, dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,019% è di €.234.762,92 e che il tempo utile concesso non è stato aumentato;
- visto il Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 26.07.2012;
- visti i Verbale di Sospensione/Ripresa dei lavori n.1, 2;
- visto il Certificato di Ultimazione in data 18.04.2014 dal quale risulta che i lavori sono stati completati in data medesima e che, considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 300, i lavori suddetti, in base ai periodi di sospensione dei lavori, sono stati ultimati in tempo utile;
- visto il Verbale di concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto in data 04.12.2012, con cui sono stati concordati n.9 nuovi prezzi (da n.p.1 a n.p.9), inerenti i lavori da eseguirsi all'esterno del fabbricato;
- vista la Perizia di variante e variata distribuzione della spesa, inerenti le opere esterne ed approvata dal R.U.P. con Det.n.68 del 16.03.2013, in cui non vi è stato aumento contrattuale di spesa;
- vista la Perizia di variante e variata distribuzione della spesa inerente le opere interne e le opere complementari, approvata dalla Giunta Comunale con D.G.C.n.85 del 29.11.2013 ed il relativo Atto di sottomissione stipulato con l'impresa appaltatrice in data 02.12.2013, mediante cui l'importo contrattuale è stato elevato da €.234.762,92 ad €.356.931,90 e sono stati approvati n.21 nuovi prezzi (da n.p.10 a n.p.30);



- dato atto che la realizzazione degli impianti tecnologici, per espressa volontà della ditta appaltatrice, è stato affidato alla ditta subappaltatrice ITAA Impianti s.r.l., regolarmente incaricata del subappalto anche dal R.U.P., che sottoscrive il presente atto per quanto di propria competenza;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa attivata presso l'I.N.A.I.L. sede di Napoli, con posizione assicurativa n.13470585 a carattere continuativo;
- in considerazione della cauzione regolarmente depositata, a mezzo di polizza assicurativa n.385937 del 18.06.2012, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Nocera per l'importo di €58.736,00;
- depositato il calcolo dei lavori di consolidamento della struttura e della predisposizione strutturale per l'installazione della piattaforma elevatrice al Genio Civile di Grosseto;
- acquisite le Certificazioni di conformità degli impianti tecnologici;
- attestato che nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- visti i seguenti atti contabili:
 - a) Libretto delle Misure n.1,2,3,4;
 - b) Registro di Contabilità n.1,2,3,4;
 - c) S.A.L.n.1,2,3,4;
 - d) Certificato di Pagamento n.1,2,3,4;
 - Conto Finale dei lavori redatto in data 18.04.2014, dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di €0,00;
 - D.U.R.C.;

- visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data odierna ed eseguite le opportune verifiche riguardo l'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate,

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'Impresa N.G. Costruzioni ed Impianti s.r.l. (e, per quanto di competenza, dall'Impresa ITAA Impianti s.r.l.)



corrispondono a quelli indicati dal progetto, salvo lievi modifiche come evidenziate nel Conto Finale;

- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del Conto Finale, accettato senza riserve dall'Impresa, l'importo dei lavori è confermato nell'importo risultante dallo stesso Conto Finale dei lavori sottoscritto in data 18.04.2014 in €356.931,90;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati **sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa N.G. Costruzioni ed Impianti s.r.l.** (e, per quanto di competenza, dall'Impresa ITAA Impianti s.r.l.) e liquida il relativo importo residuo fissato in **€356.931,90** netti, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di **€356.931,90**, **resta il credito di €0,00.**

Monterotondo M.Mo, li 14.05.2013

per le Imprese

N.G./CDI
Domenico

ITAA IMP
[Signature]

Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Guerrini

[Signature]
[Stamp: COMUNE DI MONTEROTONDO (GR) - UFFICIO LAVORI PUBBLICI]

visto: il R.U.P.

[Signature]
[Stamp: COMUNE DI MONTEROTONDO (GR) - Ufficio Usi e Assistenti Territoriali]