

DET. N. 73A del 12/12/2011

COMUNE DI RADICOFANI (SI)		
- 7 DIC 2011		
Prot. N.	4669	18
Cat.	10	Cl. Fasc.

Certificato di regolare esecuzione
Lavori svolti dalla ditta Baiocchi & Giuliacci

COMUNE DI RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA A SERVIZIO DELLA DIFFERENZIATA NEL
COMUNE DI RADICOFANI (SI)

Impresa: BAIOCCHI E GIULIACCI SNC

Contratto data 09/06/2011 n° rep. 654 registrato a Montepulciano in data

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori GEOM. MICHELANGELO FATINI

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno 07/12/2011 è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito del preavviso;

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

GEOM. MICHELANGELO FATINI in qualità di direttore dei lavori
SIG. BAIOCCHI MAURIZIO in qualità di rappresentante dell'impresa
GEOM. CORTINI BRUNO in qualità di TECNICO COMUNALE

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 21/03/2011 da SIENAMBIENTE approvato in data con deliberazione dell'Ufficio UTC n° 248 del 06.05.2011, che prevedeva la seguente spesa:

Per lavori a Misura	Euro	115.597,25
Per oneri sicurezza	Euro	3.351,02

- la perizia di variata distribuzione di spesa in data 13.07.2011, approvata in data 13.08.2011 con deliberazione della Giunta Comunale n° 83 con previsione di spesa:

Per lavori a Misura	Euro	132.357,92
Per oneri sicurezza	Euro	3.351,02

- che le opere sono state finanziate con Finanziamento CO.SVI.G per Euro 90.600,00 e dall'ATO

Toscana Sud per Euro 83.230,00;

- che a seguito di gara con Determinazione servizio UTC n° 294 del 26/05/2011, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 22,372% alla Ditta BAIOCCHI & GIULIACCI snc
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 22,372%, è risultato pari a euro 93.086,85 e registrato in data 09/06/2011 al n° rep. 654
- I lavori autorizzati dopo la perizia suppletiva, al netto del medesimo ribasso, risultano pari a euro 102.746,80 oltre gli oneri per la sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 06.06.2011;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 03.12.2011;
- che l'impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali come da documentazione presentata;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data odierna e ammonta complessivamente ad €. 132.357,92 da calcolare il ribasso d'asta del 22,372%;
- ad €. 13.789,00 per acquisto e trasporto Container;
- ad €. 5.107,00 per opere di mitigazione , acquisto e posa in opera di piante;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, salvo piccole modifiche apportate entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivati dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accettata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti;

Pertanto il conto finale risulta come segue:

Importo da Direzione Lavori:	€. 102.746,80
Acquisto e trasporto container	€. 13.789,00
Sistemazione a verde	€. 5.107,00
Oneri per la Sicurezza	€. 3.351,02
A dedurre gli acconti corrisposti	€. 90.004,48
Residuo credito dell'impresa (ritenuta per infortuni)	€. 530,47

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa BAIOCCHI & GIULIACCI di Abbadia San Salvatore (SI) ed altri,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e ne liquida l'importo netto di	euro 106.097,82 + iva 10%;	€. 116.707,60
	euro 13.789,00 + iva 10%	€. 15.167,90
	euro 5.107,00 + iva 10%	€. 5.617,70
	Sommano	€.137.493,20

da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 99.004,92 (1° e II° SAL ditta Baiocchi)

Resta il credito netto delle imprese come sotto specificato:

Ditta Baiocchi e Giuliacci, 17.702,68 oltre Euro 530,47 di ritenute per infortuni;

CM di Poggibonsi, 15.167,90 (fornitura e trasporto container);

Rabazzi di Buonconvento di euro 5.617,70 (interventi di mitigazione dell'area a verde);

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi.

Letto, confermato e sottoscritto in Radicofani il 07/12/2011

Per l'impresa

Per l'amministrazione appaltante
V° Il Resp. Procedimento

La direzione lavori