



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 144	DEL 05.11.2012
--------	----------------

OGGETTO: Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico - 2° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura - Contabilità Finale e Collaudo Tecnico Amministrativo - Approvazione
A.T.I.: COSTRUCTA s.r.l. e CO.GE.MAR. s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione del C.C. n. 128 del 15.12.1999 e con Deliberazione del C.C. n. 4 del 07.02.2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'ordinamento comunale approvato con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del 20.05.2000 e n. 211 del 28.10.2000;

Visto il Decreto Sindacale Prot. N. 4 del 16.03.2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per l'anno 2010, che per tacita proroga continua ad essere operativo fino all'emissione del nuovo decreto di nomina per l'anno 2012;

Dato atto che il servizio in questione rientra nell'ambito delle competenze del sottoscritto ;

Viste le Deliberazioni della G.C. n. 221 del 16.11.2000 e n. 209 del 09.11.2001 con le quali è stato conferito all'Arch. Claudio Gallo l'incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'adeguamento strutturale e funzionale del plesso scolastico di S.Casciano dei Bagni, formalizzato con Determinazioni del Responsabile Tecnico n. 39 del 28.02.2001 e n. 6 del 08/01/2001, giusto disciplinare d'incarico Rep. n. 654 del 28.02.2001 e Rep. 707 del 1/04/2002;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 15 del 22/02/2008 con la quale è stato approvato, solo in via tecnica, il progetto preliminare e definitivo di cui sopra ridenominato "Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico", allo scopo di attivare le procedure per la richiesta del finanziamento sulla L.R. 70/2005;

Visto il Decreto n. 8 del 16/05/2008 del Responsabile Tecnico con il quale è stata dichiarato inagibile tutto il plesso scolastico del capoluogo;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n° 27 del 16/05/2008 con la quale è stato disposto lo sgombero del lesso scolastico e dato mandato al Responsabile Tecnico di attivare tutte le procedure atte a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 91 del 16/05/2008 con la quale, in ordine al provvedimento di chiusura del plesso scolastico, è stato disposto, fra l'altro, di appaltare con procedura di urgenza il progetto esecutivo al fine di accelerare i tempi per realizzare gli interventi e ridurre al minimo il disagio all'attività scolastica per il tempo strettamente indispensabile alla esecuzione dei lavori;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.1VA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Vista la Deliberazione della G.C. n. 80 del 17/05/2008 con la quale è stato definitivamente approvato il progetto definitivo degli interventi di "Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico", ammontante a complessivi € 3.684.864,35 ripartiti in € 2.911.605,99 per lavori e in € 773.258,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che in ordine alla disponibilità dei finanziamenti è stato suddiviso il progetto esecutivo in due Stralci di lavori di cui il 1° Stralcio identificabile nelle opere strutturali ed il 2° Stralcio identificabile nelle opere di finitura e impianti;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 158 del 08/08/2008 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del 1° Stralcio dei lavori consistenti nelle opere strutturali, per un importo complessivo di € 1.696.113,50 dei quali € 1.335.863,80 per lavori (compreso € 75.028,82 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 360.249,70 per somme a disposizione, i cui lavori sono già stati completati a cura dell'**A.T.I. Consorzio Appalti VT s.r.l.** con sede a Montefiascone (VT) Via Aldo Moro, 26 e **CO.GE.BOR. s.r.l.** con sede in Cesa (CE) Via G.Verdi, 25, per l'importo contrattuale di € 1.091.097,91 + IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 19,413 % e compresi gli oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 04/03/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del 2° Stralcio dei lavori consistenti nelle opere impiantistiche e di finitura, per un importo complessivo di € 2.190.224,04 ripartito in € 1.575.742,19 per i lavori (compresi € 67.810,12 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 614.481,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 05.03.2009 con la quale è stata approvata la procedura di gara del 2° Stralcio dei lavori mediante procedura negoziata con l'applicazione del criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'Art. 62, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con contratto di appalto da stipulare a misura mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari.

Visto che con verbale in data 31.03.2009 la Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori all'**A.T.I. COSTRUCTA s.r.l.** con sede a Cesa (CE) Via E. Montale, 8 e **CO.GE.MAR. s.r.l.** con sede in Cesa (CE) Via Matteotti, 15, per l'importo contrattuale di € 1.461.290,15 + IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 7,59 % e compresi gli oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 66 del 31/03/2009 con la quale, sussistendo le condizioni di estrema urgenza per poter provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 129 comma 3 del D.P.R. 554/99, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori sotto riserva di legge sulla scorta dei requisiti autocertificati, salvo la positiva verifica di quanto dichiarato in sede di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela previsti dall'Art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, dando atto, ai sensi dell'Art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 110 del 03/05/2009 con la quale, veniva dato atto dell'efficacia della D.U.T. n° 066 del 31/03/2009 ai sensi dell'Art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Visto il verbale di consegna parziale delle opere redatto dal direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** in data **21/04/2009**.

Visto il secondo verbale di consegna parziale delle opere redatto dal direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** in data **04/08/2010** che ai sensi dell'art. 130, comma 6, del D.P.R. 554/99 ha assunto valore di consegna definitiva

Visto il contratto di appalto Rep. n° 1586 del 04.06.2009 registrato a Montepulciano il 18/06/2009 al n° 94 serie 1, con il quale sono stati affidati **all'A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l.** i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di € **1.461.290,15** oltre IVA al netto del ribasso del **7,590%** e compresi gli oneri per la sicurezza;

Vista la D.U.T. n° 231 del 01/12/2009 con la quale è stato approvato il 1° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 04/11/2009, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 161.879,65 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 04.11.2009 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 161.070,25 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 177.177,28;

Vista la D.U.T. n° 016 del 02/02/2010 con la quale è stato approvato il 2° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 23/12/2009, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 259.084,49 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 23.12.2009 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 96.718,82 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 106.390,70;

Vista la D.U.T. n° 059 del 15/04/2010 con la quale è stato approvato il 3° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 12/03/2010, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 522.300,43 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 12.03.2010 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 261.899,86 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 288.089,85;

Vista la D.U.T. n° 084 del 27/05/2010 con la quale è stato approvato il 4° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 23/04/2010, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 784.916,15 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 4 emesso in data 23.04.2010 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 261.302,64 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 287.432,90;

Vista la D.U.T. n° 108 del 21/07/2010 con la quale è stato approvato il 5° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 18/06/2010, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 1.047.269,87 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 5 emesso in data 18.06.2010 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 261.000,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 287.100,00;

Vista la D.U.T. n° 169 del 26/10/2010 con la quale è stato approvato il 6° Stato D'Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 27/09/2010, redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 1.301.833,97 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 6 emesso in data 27.09.2010 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 253.333,23 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 278.666,55;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Vista la D.U.T. n° 176 del 26/11/2010 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto presentata dal Direttore dei Lavori **Architetto Claudio Gallo** e firmata per accettazione dalla ditta appaltatrice, per migliorie al progetto a norma dell'articolo 132 comma 3 del D.L. 12/04/2006 n. 163 e per interventi non previsti e non prevedibili a norma dell'Art. 132 comma 1 lettera c) per un importo aggiuntivo di lavori pari a € 168.970,37 che assoggettati al ribasso del 7,59% comportano per un maggior importo contrattuale di netti € 156.145,52 oltre Iva 10%, giusto atto di sottomissione Rep. 1605 del 09/12/2010;

Vista la D.U.T. n° 004 del 03/02/2011 con la quale è stato approvato il 7° Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 1.427.462,83 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 7 emesso in data 07.01.2011 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 125.000,00 + IVA 10%, e quindi per un importo lordo di €. 137.500,00;

Che il Certificato di Pagamento n. 7 è stato liquidato, anche se d'importo inferiore a quello previsto dal Capitolato Speciale di appalto, in quanto trattasi di lavori relativi all'impianto fotovoltaico appartenente alla Cat. OG9 scorporabile e interamente subappaltato alla Ditta GDR s.n.c. di Arezzo, autorizzata con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 128 del 17/08/2010 e a favore della quale è stata presentata dalla mandataria Soc. Costructa s.r.l. la cessione del Credito per l'intero importo subappaltato pari a € 125.000,00 a favore della Ditta G.D.R. s.n.c. di Grezzi Sergio e De Nigris Nicola di Arezzo, giusto atto Notaio Fabrizio Pantani di Arezzo Rep. 131513 del 29/19/2010 pervenuto in data 12/10/2010 Prot. 5663 e tacitamente accettato dall'Amministrazione Comunale per non aver opposto eccezioni entro 45 gironi dalla notifica ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. 163/2006;

Vista la D.U.T. n° 24 del 08/04/2011 con la quale è stato approvato il 8° Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori **Architetto Claudio Gallo** dell'importo di €. 1.604.320,44 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 8 emesso in data 06.04.2011 dal Responsabile del Procedimento **Geom. Riccardo Fè** dell'importo di €. 75.973,00 + IVA 10%, e quindi per un importo lordo di €. 83.570,30.

Rilevato che il Certificato di Pagamento n. 8 non è stato pagato a seguito dell'intervenuto atto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Montepulciano con Decreto del Giudice D.ssa Perna Barbanera nel procedimento iscritto al n. 425/2011 R.G. vertente tra la Banca Valdichiana di Credito Cooperativo Tosco-Umbro di Chiusi nei confronti di COSTCTA s.r.l. e per effetto del successivo atto di pignoramento presso terzi, sempre a favore della suddetta Banca, notificato in data 09/07/2011;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori sono stati concessi ulteriori 30 giorni per l'esecuzione dei maggiori lavori relativi alla perizia suppletiva approvata con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 176 del 26/11/2010, giusto atto di sottomissione in data 09/12/2010 Rep. 1605 registrato a Montepulciano il 21/12/2010 al n° 136 Serie 1.

Considerato pertanto che la scadenza del tempo utile per dare ultimati i lavori è stata determinata per il giorno 10/06/2011;

Visto il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Claudio Gallo con il quale sono stati dichiarati ultimati i lavori medesimi in data 01/03/2011 e pertanto in tempo utile;

Visto che i lavori non hanno subito sospensioni;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

0578 58911 - 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 01/03/2011;

Visto che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

Vista la Relazione sul Conto Finale redatta in data 09/08/2011 dal Direttore Arch. Claudio Gallo ai sensi dell'Art. 173 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

Vista la Relazione Finale Riservata del Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Fè redatta in data 17/11/2011 ai sensi dell'Art. 175 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

Visto il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 18/11/2011 dall'Ing. Luciano Bastregghi da cui emerge un credito all'impresa di € 179.005,36 oltre IVA 10% per un totale di € 196.905,90

Rilevato che non si è provveduto alla tempestiva approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo ed alla conseguente liquidazione del credito residuo, in quanto nella fase di utilizzazione della nuova struttura scolastica sono emersi numerosi vizi d'opera che il R.U.P. ha ritenuto opportuno di dover eliminare, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145/2000, prima di procedere all'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo e conseguente liquidazione all'Impresa appaltatrice del credito residuo;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 33 del 10/04/2012 con la quale è stato liquidato all'A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l. l'importo di € 140.000,00 pagati alla Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro come da assegnazione del Tribunale di Montepulciano in data 29/02/2012, a titolo di acconto, in relazione alla Esecuzione Immobiliare n. 291 del 2011 in ordine al procedimento di pignoramento presso terzi contro Costructa s.r.l., e detratti quindi da credito residuo dell'impresa appaltatrice;

Vista la nota del 26/10/2012 Allegato A e Allegato B a firma del Responsabile del Procedimento, che allegata al Collaudo Tecnico Amministrativo ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale sono state rendicontate tutte le spese per un importo complessivo di € 36.875,96 che la stazione appaltante ha sostenuto per la eliminazione dei vizi d'opera con esecuzione d'ufficio dei relativi interventi da portare in detrazione dal credito residuo dello stato finale dei lavori ancora da liquidare all'impresa appaltatrice Costructa s.r.l.;

Constatato alla luce di quanto sopra esposto, che il credito all'impresa appaltatrice di € 196.905,90 emergente nel Collaudo Tecnico Amministrativo del 18/11/2011, viene quindi ad essere determinato in € 20.029,94 per effetto della detrazione di complessivi € 176.875,96 sostenute dalla stazione appaltante per l'esecuzione d'ufficio degli interventi atti alla eliminazione dei vizi d'opera e per effetto del pagamento a favore della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro di € 140.000,00 a titolo di acconto, come da assegnazione del Tribunale di Montepulciano in data 29/02/2012 in relazione alla Esecuzione Immobiliare n. 291 del 2011 in ordine al procedimento di pignoramento presso terzi contro Costructa s.r.l.

Rilevato che il Tribunale di Montepulciano ha rinviato al 31/10/2012 la decisione finale in merito alla definitiva assegnazione dei crediti della ditta appaltatrice;

Ritenuto quindi dover approvare la contabilità finale ed il Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere impiantistiche e di finitura, con gli allegati A e B del 26/10/2012 a firma del R.U.P. che ne formano parte integrante e sostanziale, e liquidare a favore dell' A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l. il credito residuo di € 20.029,94 compreso Iva che trova la disponibilità economica nel finanziamento dell'opera;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Considerato che questo Ufficio ha provveduto a richiedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 16bis comma 10 del D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, il D.U.R.C. di cui all'articolo 118 comma 6 e 6-bis del DLgs 163/2006 e art. 6 comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, della Ditta Costructa s.r.l. e della Ditta CO.GE.MAR. s.r.l. costituenti l'A.T.I. affidataria dell'appalto, riferiti al 18/11/2011 corrispondente alla data del collaudo tecnico amministrativo e, come da comunicazione Prot. 224 del 19/01/2012 emessa ai sensi dell'Art. 547 del c.p.c., che questi sono stati emessi rispettivamente in data 23/01/2012 e 19/12/2011 con esito positivo;

Visto che il pagamento previsto dal contratto d'appalto resta comunque sospeso sia per effetto della verifica Equitalia che dovrà compiere il Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza, sia in attesa della decisione del Giudice in ordine all'atto di pignoramento notificato al Comune di San Casciano dei Bagni, ai fini del pagamento dei creditori fino alla concorrenza delle somme dovute all'impresa appaltatrice;

Visto che in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 è stato assegnato al contratto in questione il CIG **0286510387** ed il CUP **E15D09000000003** e che il conto dedicato comunicato dalla Ditta Costructa s.r.l. sul quale effettuare il bonifico bancario è **IT11G0848971990000000357637** corrispondente alla Banca Valdichiana di San Casciano dei Bagni e le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Marrandino Michele Codice Fiscale **MRRMHL84H22B963J** e il Sig. Oliva Nicola Codice Fiscale **LVONCL51S05A512T**;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

DETERMINA

1) di approvare:

- a) la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 01/03/2011 dall'A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l. per i lavori di "Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico - 2° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura" per l'importo complessivo di € 1.604.320,43 oltre IVA 10%
- b) il Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 18/11/2011 dall'Ing. Luciano Bastregghi da cui emerge un credito all'impresa di € 179.005,36 oltre IVA 10% per un totale di € 196.905,90
- c) la nota del 26/10/2012 Allegato A e Allegato B a firma del RUP, che allegata al Collaudo Tecnico Amministrativo ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale viene detratto l'importo di € 36.875,96 sostenuto dalla stazione appaltate per l'esecuzione d'ufficio degli interventi atti alla eliminazione dei vizi d'opera oltre all'importo di € 140.000,00 liquidato all'A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l. con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 33 del 10/04/2012 e pagati alla Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro come da assegnazione del Tribunale di Montepulciano in data 29/02/2012, a titolo di acconto, in relazione alla Esecuzione Immobiliare n. 291 del 2011 in ordine al procedimento di pignoramento presso terzi contro Costructa s.r.l.,

2) di liquidare a favore dell'A.T.I. COSTRUCTA s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l. l'importo residuo di € 18.209,04 oltre IVA 10% per un totale di € 20.029,94

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00276360527

0578 58911 - 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

- 3) di dare atto che sono stati acquisiti d'ufficio i DURC positivi dell'A.T.I. Costructa s.r.l. - Co.Ge.Mar. s.r.l. riferiti al 18/11/2011 corrispondente alla data del Collaudo Tecnico Amministrativo;
- 4) di subordinare il pagamento alle seguenti condizioni:
 - verifica Equitalia da effettuare a cura del Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza.
 - attendere la decisione del Giudice in ordine all'atto di pignoramento notificato al Comune di San Casciano dei Bagni, ai fini del pagamento dei creditori fino alla concorrenza delle somme dovute all'impresa appaltatrice.
- 5) di dare atto che l'importo in liquidazione, pari a complessivi € 20.029,94 compreso IVA trova la disponibilità economica nel finanziamento dell'opera con imputazione al Cap. 263208/09 Impegno n.82/09;
- 6) di svincolare la Polizza Fidejussoria n° C0002030901EP del 20.04.2009 dell'importo di € 74.993,40 della Compagnia Findoro Finanziaria Spa prestata a garanzia degli impegni contrattuali;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'Art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- 8) di dare atto che in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 è stato assegnato al contratto in questione il CIG **0286510387** ed il CUP **E15D09000000003** e che il conto dedicato comunicato dalla Ditta Costructa s.r.l. sul quale effettuare il bonifico bancario è **IT11G0848971990000000357637** corrispondente alla Banca Valdichiana di San Casciano dei Bagni e le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Marrandino Michele Codice Fiscale **MRRMHL84H22B963J** e il Sig. Oliva Nicola Codice Fiscale **LVONCL51S05A512T**;
- 9) di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ai sensi dell'Art. 185, 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 10) di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio On-Line appositamente istituito all'interno del sito informatico istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni.

S. Casciano dei Bagni, 05.11.2012

Il Responsabile Tecnico
(Riccardo Fè)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Data 05.11.2012

Il responsabile del servizio finanziario

(firma)

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

