

ORIGINALE



Determinazione n° 42
in data 10/04/2013

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Assetto del Territorio

Determinazione


Oggetto: COMPLETAMENTO DEL 2°STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE MARCONI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell'ufficio per competenza:

- Segreteria
- Servizi Demografici
- Ragioneria
- Ufficio Tecnico
- Polizia Municipale
- Sindaco
- Albo
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Maurizio Onofri

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto
E' copia conforme all'originale.
Data 10 MAG. 2013
Responsabile del servizio



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nominato con Decreto del Sindaco in data 9 giugno 2009

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 8 novembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Completamento della Riqualificazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora con il seguente quadro economico di progetto:

PER LAVORI		€.	73.925,00	
Oneri attuazione piano della sicurezza		€.	<u>3.445,00</u>	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	77.370,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	7.737,00		
Completamento arredi	€.	7.000,00		
I.V.A. arredi (20%)	€	1.400,00		
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40		
Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50		
Per arrotondamento	€.	<u>1.077,10</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.630,00	€.	<u>22.630,00</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€.	100.000,00



CHE con determinazione del sottoscritto n. 133 del 21 dicembre 2011, a seguito di gara, i lavori venivano affidati alla Ditta Gaggi Domenico con sede in Castell'Azzara (GR) che ha offerto il ribasso del 20,11% (venti virgola undici per cento) e veniva riapprovato il quadro economico per la correzione di un mero errore materiale in quanto nella trascrizione dello stesso, all'interno degli atti, non è stata riportata l'IVA per gli arredi così come previsto nel progetto esecutivo come di seguito riportato:

PER LAVORI		€.	73.925,00	
Oneri attuazione piano della sicurezza		€.	<u>3.445,00</u>	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	77.370,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
per I.V.A. 10% sui lavori	€.	7.737,00		
Completamento arredi	€.	7.000,00		
I.V.A. arredi (20%)	€	1.400,00		
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40		
Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50		
per arrotondamento	€.	<u>1.077,10</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.630,00	€.	<u>22.630,00</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€.	100.000,00

CHE a seguito dell'espletamento della gara è stato determinato il seguente quadro;

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€.	77.370,00
DI CUI: oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€.	<u>3.445,00</u>
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€.	73.925,00
Ribasso d'asta (20,11%)	€.	14.866,32
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€.	<u>3.445,00</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€.	62.503,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,37
Completamento arredi compreso IVA 21%	€.	8.470,00
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40

Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50	
Autorità LL. PP.	€.	30,00	
Economia per ribasso d'asta	€.	16.352,95	
Arrotondamento	€.	1.007,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	37.526,32	€. 37.526,32
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€. 100.000,00

CHE con verbale in data 5 marzo 2012 i lavori sono stati consegnati alla ditta e regolarmente iniziati.

CHE per il completamento dell'opera si è reso necessario affidare alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 57 c. 5) del D. Lgs. 163/2006 alcuni Lavori Complementari all'appalto principale, come di seguito indicati:

LAVORI COMPLEMENTARI	€.	11.128,50	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori complementari	€.	2.237,94	
Lavori complementari ribassati	€.	8.890,56	€. 8.890,56
Per I.V.A. 10% sui lavori complementari			€. 889,06
SOMMANO			€. 9.779,62

che non figurano nel progetto appaltato ma che riguardano la fornitura e posa in opera di una seduta monolitica in pietra, la realizzazione di due plinti di fondazione per la posa di due ulteriori pali di illuminazione nella via, la posa in opera di circa 55,00 mq. di pavimentazione per il completamento dei marciapiedi, il ristoro alla ditta per materiali (cordoli e mattonelle in sfero granito a piè d'opera) che saranno necessari all'Amministrazione per successivi interventi di manutenzione dei marciapiedi, lavori "i quali pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e il cui valore complessivo stimato per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale".

CHE l'esecuzione dei suddetti Lavori Complementari trova copertura finanziaria all'interno del progetto approvato, nelle somme a disposizione della stazione appaltante e che determina il seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€.	76.838,25	
DI CUI: oneri attuazione piano della sicurezza	€.	3.421,32	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€.	73.416,93	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori	€.	14.764,14	
Importo lavori ribassati	€.	58.652,78	
Oneri per l'attuazione della sicurezza	€.	3.421,32	
Liste in economia	€.	427,71	
IMPORTO CONTRATTUALE	€.	62.501,82	
LAVORI COMPLEMENTARI	€.	11.128,50	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori complementari	€.	2.237,94	
Lavori complementari ribassati	€.	8.890,56	€. 8.890,56
IMPORTO TOTALE LAVORI			€. 71.392,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,18	
Per I.V.A. 10% sui lavori complementari	€.	889,06	
Completamento arredi (illuminazione pubblica)	€.	5.512,76	
Sistemazione aiuole	€.	4.840,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.767,89	
Contributo Autorità LL. PP.	€.	30,00	
Arredi (panchine e cestini)	€.	6.074,78	



Riparazione ringhiera balaustra	€.	786,50	
Impianto illuminazione pubblica	€.	2.274,80	
Economia	€.	<u>181,65</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	28.607,62	€. <u>28.607,62</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€. 100.000,00

CHE il DURC prot.n.23551135 del 12/03/2013 emesso dalla Cassa Edile in data 28/03/2013 e registrato al protocollo del Nostro Ente in data 06/04/2013 prot. 2949 risulta regolare ;

CHE in base alla Legge 13 Agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al governo in materia di normativa antimafia " art.3 "tracciabilita' dei flussi finanziari la ditta ha trasmesso in data 14 luglio 2011 prot. 6480 nota contenente disposizioni concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.



PREMESSO

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Arch. Marcello Simonetti ha emesso, in data 11 gennaio 2013 la relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi.

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione ed alla liquidazione del credito residuo alla ditta appaltatrice dei lavori.

VISTO che ai sensi del 1° comma dell' art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato;

TENUTO CONTO che il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1997;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 10.06.2010;

VISTO l'art. 1, comma 381, la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 al 30/06/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 5.01.2013 con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e fondi necessari per l'espletamento dei servizi comunali;

DETERMINA

1. approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per il "Completamento del 2° Stralcio della Riqualificazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora (CIG - 3548754C6E - CUP - F 74 E 1000 0300 002) con il ribasso del 20,11% (venti virgola undici per cento);
2. liquidare alla ditta Gaggi Domenico con sede in Castell'Azzara, Via Petrarca n. 8, il credito residuo che ammonta ad €. 312,52 oltre I.V.A. e per un totale di €. 343,77 ;
3. dare atto che l'importo di cui sopra trova imputazione al capitolo n. 858207 (T.F.S.I. 2 09 01 01) del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2010.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.L. Geom. Maurizio Onofri

A handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "SANTA FIORA" and "CUP" and has a star in the center.

PARERI DI COMPETENZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio con oggetto: **COMPLETAMENTO DEL 2°STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE MARCONI.APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la suesposta determinazione, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Santa Fiora, 10/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dot. Duccio Macchetti



Il sottoscritto Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 10/04/2013, come prescritto dal combinato disposto di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 267 del 18/06/2009 e dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Georgio Maurizio Onofri

Santa Fiora, 10/04/2013
