

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI Provincia di Siena

LAVORI: Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica.

IMPRESA: Società Sorgenia Menowatt s.r.l. Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP)

CONTRATTO: Rep. n° 1040 del 30/11/2011 da registrare in caso d'uso

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni)

PREMESSE

Progetto principale:

- 1) La Giunta Comunale con propria Deliberazione n° 90 del 08/09/2011 ha approvato il progetto-offerta formulato dalla Sorgenia Menowatt s.r.l. consistente in uno studio tecnico-economico teso ad ottenere risparmi energetici sui consumi di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, attraverso l'applicazione sull'impianto di pubblica illuminazione stesso dei propri apparati Dibawatt;
- 2) Il Responsabile del Servizio Tecnico con propria Determinazione n. 139 del 21/11/2011 ha approvato il progetto-offerta della Sorgenia Menowatt s.r.l. per l'importo complessivo di € 92.254,08 compreso Iva

Finanziamento del progetto principale:

Il progetto principale, per l'importo complessivo di €. 92.254,08 compreso Iva è stato finanziato con risorse di bilancio della Stazione appaltante con imputazione della spesa al Cap. 283613/2011 Impegno n. 286/2011

Assuntore dei lavori:

Con Determinazione del Responsabile Tecnico n° 139 del 21/011/2011 i lavori vennero affidati alla Società Sorgenia Menowatt s.r.l. con sede in 63066 Grottammare (AP) Via Bolivia, 55 per l'importo contrattuale di € 92.254,08 compreso Iva.

Contratto principale:

Il contratto principale, per l'importo di € 92.254,08 venne stipulato in data 30/1/2011 con il n. 1040 di repertorio, da registrare in caso d'uso.

Subappalto:

Con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 22 del 13/03/2012 è stata autorizzata la Società Sorgenia Menowatt s.r.l. a subappaltare i lavori di installazione di n. 593 dispositivi Dibawatt e relative lampade alla Ditta SA.BI. di Cuccurullo sabato con sede in Cava de' Tirreni (SA) Via G.trezza, 5 per l'importo di € 7.799,01 oltre a € 889,50 per oneri di sicurezza.

In relazione al subappalto è stata depositata presso la stazione appaltante la Fattura n. 10 del 20/06/2012 della Ditta SA.BI. di Cuccurullo sabato per l'importo di € 10.401,55 compresa Iva



Perizia di variante e suppletiva:

Gli interventi non hanno subito alcuna variante di rilevanza contrattuale.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori sono state svolte per tutta la durata dei lavori dal Geometra Riccardo Fè.

Inizio e termine dei lavori:

I lavori furono iniziati il giorno 19/03/2012.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti n. 35 giorni lavorativi (calcolati su base lunedì-venerdì)

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 09/05/2012

La penale per ogni giorno di ritardo venne fissata nell'1 per mille dell'importo contrattuale.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non subirono sospensioni.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati il giorno 04/05/2012 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbale di nuovi prezzi:

Per il completamento dei lavori non sono occorsi nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori in appalto non sono occorsi lavori in economia.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni di progetto, salvo una lieve variazione appresso descritta e compensata dalle parti.

Variazioni apportate:

Per motivi legati alla impossibilità materiale di poter installare n. 7 Dibawatt DN100 in altrettante armature stradali non idonee per insufficiente dimensionamento della plafoniera, è stato concordato fra le parti che i n. 7 Dibawatt DN100 già forniti sarebbero stati utilizzati dalla stazione appaltante come scorta o da installare in altri futuri impianti di pubblica illuminazione, compensando il costo della mancata installazione con la fornitura gratuita da parte di Sorgenia Menowatt s.r.l. di ulteriori n. 3 Dibawatt DN100 con relative lampade SAP 100W.

Tale variazione, rientrando entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, non ha generato alcuna variazione contrattuale.



Conto finale:

Il Conto Finale riporta le seguenti annotazioni:

| | |
|--|--------------------------|
| - Importo netto dei lavori eseguiti | € 92.254,08 compreso Iva |
| - Acconti corrisposti in corso d'opera | € 0,00 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € 92.254,08 compresa Iva |

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

| | | |
|--|----|-----------|
| - Importo netto autorizzato per lavori | €. | 92.252,08 |
| - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dal conto finale | €. | 92.252,08 |
| con una minore/maggiore spesa di | €. | 0,00 |

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa non ha formalizzato alcuna riserva di sorta.

Assicurazione degli operai della ditta Appaltatrice:

L'Impresa ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Ascoli Piceno - Codice Ditta 4006864 e all'INPS di Ascoli Piceno - Matricola Aziendale 0603197684.

Con procedura telematica in data 17/05/2012 il Responsabile del Procedimento ha richiesto il DURC agli Enti Assicurativi e Previdenziali emesso in data 01/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/06/2012 Prot. 3310.

E' pertanto da ritenere che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Assicurazione degli operai della ditta Subappaltatrice:

L'Impresa subappaltatrice SA.BI. di Cuccurullo Sabato ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Salerno - Codice Ditta 362238 e all'INPS di Nocera Inferiore - Matricola Aziendale 7208264430.

Con procedura telematica in data 13/06/2012 il Responsabile del Procedimento ha richiesto il DURC agli Enti Assicurativi e Previdenziali emesso in data 29/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/07/2012 Prot. 3892.

E' pertanto da ritenere che l'Impresa subappaltatrice è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Quietanze relative al Subappalto:

In relazione al Subappalto autorizzato con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 22 del 13/03/2012, è stata depositata presso la stazione appaltante la Fattura n. 10 del 20/06/2012 della Ditta SA.BI. di Cuccurullo Sabato con sede in Cava de' Tirreni (SA) Via G.trezza, 5 per l'importo di € 10.401,55 compresa Iva, debitamente quietanzata ai sensi dell'Art. 118 comm3 del D.Lgs. 163/2006.



Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Relazione al conto finale del Direttore dei Lavori:

Ai sensi dell'Art. 200 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il direttore dei lavori Geom. Riccardo Fè ha redatto la relazione al conto finale in data 18/07/2012.

Relazione Finale riservata del Responsabile del Procedimento:

Ai sensi dell'Art. 202 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il responsabile del procedimento Geom. Riccardo Fè ha redatto la relazione riservata in data 18/07/2012.

Certificato di Regolare Esecuzione:

Ai sensi dell'Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 il certificato di regolare esecuzione, per i lavori di importo sino a 500.000 Euro, è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Verbale di visita

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 11/06/2012 alla presenza del sottoscritto Direttore dei Lavori e del Sig. Cuccurullo Sabato titolare della ditta subappaltatrice SA.BI.

Risultati della visita

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale degli interventi eseguiti con riscontri, accertamenti e controlli, rilevando la congruità con il progetto approvato e con le intervenute lievi variazioni contrattuali, salva l'assunzione di responsabilità della ditta appaltatrice per vizi e/o difformità non riscontrate ai sensi degli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso;

Il sottoscritto Direttore dei lavori

VISTO l' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 in base al quale il certificato di collaudo per i lavori di importo sino a 500.000 Euro è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell' Art. 237 del Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nessun danno alle opere e alle persone si è verificato durante la esecuzione dei lavori;
- f) che in dipendenza dei lavori in oggetto non si sono arrecati danni a terzi;
- g) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- h) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 92.252,087 coincide con la somma autorizzata;
- i) che l'Impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- j) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha accettato la contabilità finale senza alcuna riserva;

CERTIFICA

che la "Riqualficazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica." eseguita dalla **Società Sorgenia Menowatt s.r.l.** con sede in Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP), in base al contratto Rep. n° 1040 del 30/11/2011 da registrare in caso d'uso, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | |
|---|---------------------------------|
| <u>Competenze:</u> ammontare dello stato finale | € 92.252,08 compresa IVA |
| <u>Detrazioni:</u> certificati di acconto già corrisposti | € 0,00 |
| Resta il credito dell'Impresa in | € 92.252,08 compresa IVA |

(diconsi novantadue miladuecentocinquantadue/08 compresa Iva) che possono essere corrisposte alla **Società Sorgenia Menowatt s.r.l.** con sede in Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

San Casciano dei Bagni, lì **23.07.2012**

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

