



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 096	DEL 30.07.2012
--------	----------------

OGGETTO: Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica - Certificato di Regolare Esecuzione - Approvazione
Società Sorgenia Menowatt s.r.l. di Grottammare (AP)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione del C.C. n. 128 del 15.12.1999 e con Deliberazione del C.C. n. 4 del 07.02.2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'ordinamento comunale approvato con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del 20.05.2000 e n. 211 del 28.10.2000;

Visto il Decreto Sindacale Prot. N. 4 del 16.03.2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per l'anno 2010, che per tacita proroga continua ad essere operativo fino all'emissione del nuovo decreto di nomina per l'anno 2012;

Dato atto che il servizio in questione rientra nell'ambito delle competenze del sottoscritto ;

Visto il progetto-offerta della Società Sorgenia Menowatt s.r.l. con sede in Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) relativo al conseguimento del risparmio sugli impianti di pubblica illuminazione del nostro Comune di San Casciano dei Bagni assicurando, con un appropriato e sperimentato sistema elettronico di alimentazione per lampade a scarica di gas denominato Dibawatt®, un notevole risparmio energetico cui conseguirà un abbattimento della spesa di oltre il 50% annuo.

Rilevato che per l'importo di € 92.254,08 compresa Iva, il progetto-offerta della Società Sorgenia Menowatt S.r.l. prevede:

- > Fornitura di N° 593 Dibawatt® (uno per ciascun punto luce esterno diffuso nel territorio comunale), con specifiche caratteristiche e prestazioni consone al punto luce;
- > Fornitura di N° 593 Lampade Sodio Alta Pressione di ultima generazione, in sostituzione delle esistenti.
- > Installazione di N° 593 Dibawatt® e N° 593 Lampade Sodio Alta Pressione
- > Fornitura di n.° 303 portalamпада E40

Ogni Dibawatt® sarà garantito per il periodo di 60 mesi dalla data di consegna. La garanzia copre i difetti di costruzione e di materiali. Nel periodo di garanzia la Soc. SORGENIA MENOWATT S.r.l. sostituirà o riparerà gratuitamente il prodotto o le parti di esso che risulteranno difettose per cause di fabbricazione.

Vista la Deliberazione della G.C. n. 90 del 08/09/2011 che approva il suddetto progetto-proposta di riqualificazione funzionale degli impianti di illuminazione pubblica di Sorgenia Menowatt s.r.l.;

UFFICIO TECNICO - ufficio tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - Piazza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 139 del 21/11/2011 con la quale è stato approvato sia il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 92.254,08 compresa Iva, sia la procedura di scelta del contraente sia l'affidamento alla Sorgenia Menowatt s.r.l. a trattativa privata ai sensi dell'art. 57 comma 2) del D.Lgs. 163/2006 senza previa pubblicazione di bando di gara, giusto contratto di appalto Rep. n. 1040 del 30/11/2011 da registrare in caso d'uso;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 22 del 13/03/2012 con la quale è stata autorizzata la Società Sorgenia Menowatt s.r.l. a subappaltare i lavori di installazione di n. 593 dispositivi Dibawatt e relative lampade alla Ditta SA.BI. di Cuccurullo Sabato con sede in Cava de' Tirreni (SA) Via G.trezza, 5 per l'importo di € 7.799,01 oltre a € 889,50 per oneri di sicurezza;

Visto che le funzioni di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori sono state svolte per tutta la durata dei lavori dal Geometra Riccardo Fè.

Visto che i lavori furono iniziati il giorno 19/03/2012 e terminati il 04/05/2012 e quindi entro il termine utile contrattuale di 35 giorni lavorativi (calcolati su base lunedì-venerdì) con scadenza il 09/05/2012;

Visto che i lavori non hanno subito sospensioni e non sono state concesse proroghe sul termine utile contrattuale;

Visto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni di progetto, salvo una lieve variazione compensata dalle parti rientrante entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori che non ha generato alcuna variazione contrattuale.

Visto che l'impresa non ha formalizzato alcuna riserva di sorta;

Vista la Relazione al Conto Finale redatta in data 18/07/2012 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'Art. 200 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Vista la Relazione Finale Riservata del Responsabile del Procedimento redatta in data 18/07/2012 ai sensi dell'Art. 202 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Visto l'Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 in base al quale il certificato di collaudo per i lavori di importo sino a 500.000 Euro è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art. 237 del Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/07/2012 dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento da cui emerge un credito all'impresa di € 92.252,08 compresa IVA;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

Ritenuto quindi dover approvare il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione e liquidare a favore della Società Sorigenia Menowatt s.r.l. il credito residuo di € 92.252,08 compresa IVA che trova la disponibilità economica nel finanziamento dell'intervento;

Considerato che la stazione appaltante ha provveduto a richiedere ai sensi dell'articolo 118 comma 6 e 6-bis del DLgs 163/2006 e art. 16 bis comma 10 della L. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DIIRC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, sia per l'impresa appaltatrice Sorigenia Menowatt s.r.l. emesso in data 01/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/06/2012 Prot. 3310, sia per la ditta subappaltatrice SA.BI. di Cuccurullo Sabato emesso in data 29/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/07/2012 Prot. 3892.

Visto che in relazione al Subappalto autorizzato con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 22 del 13/03/2012, è stata depositata presso la stazione appaltante la Fattura n. 10 del 20/06/2012 della Ditta SA.BI. di Cuccurullo Sabato con sede in Cava de' Tirreni (SA) Via G.trezza, 5 per l'importo di € 10.401,55 compresa Iva, debitamente quietanzata ai sensi dell'Art. 118 comm3 del D.Lgs. 163/2006.

Visto che il pagamento previsto dal contratto d'appalto resta comunque sospeso per effetto della verifica Equitalia che dovrà compiere il Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza;

Visto che in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 è stato assegnato al contratto in questione il CUP E19E11000580005 e il CIG 31892593C8 che sono stati regolarmente comunicati alla Ditta appaltatrice, e che il conto dedicato comunicato dalla Società Sorigenia Menowatt s.r.l. sul quale effettuare il bonifico bancario è IT02A0555024400000000550619 presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- Bani Riccardo C.F. BNARCR62M02G702R
- Maroni Adriano C.F. MRNDRN61S18H321N
- Marcucci Roberto C.F. MRCRRT63C19H501T

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/07/2012 dal Direttore dei Lavori Geom. Riccardo Fè e confermato dal Responsabile del Procedimento relativo alla riqualificazione energetica degli impianti della pubblica illuminazione effettuati sul territorio del Comune di San Casciano dei Bagni a cura della Società Sorigenia Menowatt s.r.l. con sede in Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) per l'importo complessivo di € 92.252,08 compresa IVA
- 2) di liquidare a favore della Società Sorigenia Menowatt s.r.l. l'importo di € 92.252,08 compresa IVA a saldo di ogni competenza contrattuale per i lavori di cui sopra;
- 3) di imputare la spesa di € 92.252,08 al Cap. 283613/2011 Impegno n. 286/2011;

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - Piazza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it





COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

PROVINCIA DI SIENA

4) di dare atto:

- a) che la stazione appaltante ha provveduto a richiedere ai sensi dell'articolo 118 comma 6 e 6-bis del DLgs 163/2006 e art. 16 bis comma 10 della L. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, sia per l'impresa appaltatrice Sorgenia Menowatt s.r.l. emesso in data 01/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/06/2012 Prot. 3310, sia per la ditta subappaltatrice SA.BI. di Cuccurullo Sabato emesso in data 29/06/2012 con esito regolare e pervenuto alla stazione appaltante in data 18/07/2012 Prot. 3892.
- b) che, ai sensi dell'Art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Regolare Esecuzione, che sostituisce il Collaudo, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
- c) che in ordine agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 è stato assegnato al contratto in questione il CUP **E19E11000580005** e il CIG **31892593C8** che sono stati regolarmente comunicati alla Ditta appaltatrice, e che il conto dedicato comunicato dalla Società Sorgenia Menowatt s.r.l. sul quale effettuare il bonifico bancario è **IT02A0555024400000000550619** presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e che le persone delegate ad operare sul conto sono:
 - Bani Riccardo C.F. BNARCR62M02G702R
 - Maroni Adriano C.F. MRNDRN61S18H321N
 - Marcucci Roberto C.F. MRCRRT63C19H501T

- 5) di subordinare il pagamento alla verifica Equitalia da effettuare a cura del Servizio Finanziario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n° 40 del Ministero dell'Economia e Finanza;
- 6) di svincolare la Polizza Fidejussoria n° 026786/D del 28 settembre 2011 dell'importo di € 4.613,00 rilasciata da Elite Insurance Company Ltd, Europort a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- 7) di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ai sensi dell'Art. 185, 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 8) di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio On-Line appositamente istituito all'interno del sito informatico istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni.

S. Casciano dei Bagni, 30.07.2012

Il Responsabile Tecnico
(Riccardo Fè)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Data 30/07/2012

Il responsabile del servizio finanziario

(firma)

UFFICIO TECNICO - ufficio.tecnico@comune.sancascianodeibagni.siena.it

53040 - P.zza della Repubblica, 4

P.IVA 00226360527

☎ 0578 58911 - ☎ 0578 58178

www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

