

COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada dell'Abbandonato. CUP H47H11000220006 – CIG 18393317F3.

IMPRESA: Bramerini Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR).

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO: Stipulato in data 14/05/2011, affidamento con determinazione Responsabile Area Tecnica LL.PP. n°77 del 09/05/2011.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 13 (Tredici) del mese di Luglio in Arcidosso,

A) – RELAZIONE SUL CONTO FINALE:

IL PROGETTO DEI LAVORI: redatto dall'ufficio Tecnico Comunale ed a firma dell'Ing. Francesco FIRMATI per un importo lavori di €. 80.000,00, si riporta quadro economico:

- per lavori compreso oneri sicurezza	€. 70.018,60
- per IVA 10% sui lavori	€. 7.001,86
- per incentivo progettazione 2,00 %	€. 1.400,37
- per arrotondamento e vario	€. <u>1.579,17</u>
TOTALE	€. 80.000,00

AFFIDAMENTO LAVORI: con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n°77 del 09/05/2011 l'Amministrazione disponeva l'affidamento alla impresa BRAMERINI Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR) l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo contrattuale di €. 66.327,50, compreso gli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 5,73%, si riporta nuovo quadro economico:



- per lavori al netto compreso oneri sicurezza	€. 66.327,50
- per IVA 10% sui lavori	€. 6.632,75
- per incentivo progettazione 2,00 %	€. 1.400,37
- per arrotondamento e vario	€. 1.579,17
- per economie del ribasso	<u>€. 4.060,21</u>
TOTALE	€. 80.000,00

L'ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO: è stato stipulato in data 14/05/2011.

LA CONSEGNA DEI LAVORI: è avvenuta in data 27/05/2011 come da verbale in pari data, riportante in tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, scadenti il giorno 26/07/2011.

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata in data 12/07/2011 come da verbale in pari data e pertanto in tempo utile.

DEPOSITO CAUZIONALE: l'impresa ha presentato polizza fideiussoria n°271460 in data 10/05/2011 della società ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. agenzia di Grosseto per l'Atto di Cottimo Fiduciario.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Tecnico Comunale Ing. Francesco FIRMATI.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati né danni di forza maggiore, né infortuni.

RISERVA DELL'IMPRESA: nessuna.

LO STATO FINALE: redatto in data 12/07/2011 per nette€. 66.327,22 compreso oneri per la sicurezza e confermato senza riserve dall'impresa.

ASSICURAZIONE OPERAI: effettuata presso l'I.N.A.I.L. di Grosseto con polizza assicurativa n°0272-16826/25 a carattere continuativo.

AVVISI AD OPPONENDUM: non si sono verificate né occupazioni temporanee né danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

CESSIONE DI CREDITO: non risultano agli atti cessioni di credito per i lavori di



che trattasi.

B) – VISITA DI COLLAUDO:

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori di cui all'oggetto e a seguito di preavviso dato all'impresa il sottoscritto Ing. Francesco FIRMATI il giorno 13/07/2011 si è recato sul luogo dei lavori dove ha trovato l'Ing. Roberto BRAMERINI, rappresentante dell'impresa.

In sua presenza ha innanzitutto provveduto alla visita delle opere eseguite che posso così riassumere:

- scavo e successivo riempimento del cassonetto stradale per il risanamento del piano viabile per circa mt.1070;
- bitumatura di circa mt.720 di strada in conglomerato bituminoso binder opportunamente rullato.

Da quanto si è potuto accertare con i suddetti riscontri verifiche e saggi, si è dedotto che le opere realizzate sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

C) – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di perizia, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale confermato in €. 66.327,22 compreso gli oneri della sicurezza , è minore della somma autorizzata;
- che i lavori sono stati compiuti nel tempo prestabilito;




- che i prezzi applicati sono quelli dell'Atto di Cottimo;
- che l'impresa non ha ceduto i crediti rilevanti dalla esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni ed ordini impartiti dalla direzione lavori;
- che l'impresa ha firmato senza riserve tutti gli atti di contabilità;

il sottoscritto Ing. Francesco FIRMATI,


C E R T I F I C A

che i "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada dell'Abbandonato", eseguiti dall'impresa BRAMERINI Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR), in base all'Atto di Cottimo Fiduciario stipulato in data 14/05/2011, sono stati regolarmente eseguiti e liquidato il relativo importo al netto compreso gli oneri della sicurezza €. 66.327,22
 resta l'importo dello Stato Finale di€. 66.327,22
 (diconsi Euro sessantaseimilatrecentoventisette/22) da pagarsi all'impresa medesima oltre le spettanze per I.V.A. come di legge.

L'IMPRESA
 (Dott. Ing. Roberto BRAMERINI)




IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Dott. Ing. Francesco FIRMATI)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.

(il Sindaco Sig. LANDI Emilio)

