

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

AREA TECNICA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - SERVIZI ESTERNI

Determinazione n. 205 del 03.04.2015

Numero settoriale: 120

Tipo determina: LIQUIDAZIONE

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, SOFFITTI E PARAMENTI MURARI IN VIA SOTTO I PORTICI NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA. APPROVAZIONE ATTI FINALI: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GABELLIERI ALESSIO, AL GEOM. RICOTTI SERENA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP E COLLABORATORI.

Codice CIG: ZF60F59D18 - CUP: H77E14000090006 -

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- con determinazione n° 572 del 5/11/2013 con la quale è stata incaricato il tecnico geom. Serena Ricotti per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione Portici e Viabilità Centro Storico di Montecatini V.C;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.04.2014 è stata approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo, omnicomprensivo, di **€ 53.159,19=** di cui **€ 37.302,08=** per lavori a base di gara, **€ 2.677,92.=** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **€ 9.079,19.=** per la progettazione esterna ed imprevisti, **€ 4.000,00=** per IVA al 10% sui lavori ed **€ 80,00=** per accantonamento di cui all' art. 92 D.Lgs. 163/2006 costituito dai seguenti elaborati, autorità di vigilanza, pubblicità e commissioni, arredi, allacciamenti imprevisti e arrotondamenti;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 470 del 01.07.2014 i lavori sono stati affidati in via definitiva all'Impresa Edile Gabellieri Alessio con sede in Loc.tà Pian Dei Noci - Prato D'era, 56048 Volterra (PI), dietro l'offerta ammontante ad € 28.000,00.= di cui € 2.677,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo netto, quindi, di € 30.677,92.= compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA in misura del 10% di € 3.067,79= ed un totale di € 33.745,72=;
- con rep. n. 1982/2014, veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto tra la ditta affidataria e l'amministrazione comunale;

Visti :

- la determinazione n° 796 del 05/12/2014 con la quale venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL e contestualmente veniva liquidato il corrispettivo all'Impresa Gabellieri Alessio di Volterra ;
- la Determinazione n. 421/2014 con la quale venivano assegnate le competenze Tecniche per il RUP al Geom. Floriano Perini, per il collaboratore del RUP Geom. Raffaele Bartolini e per la Sig.ra Cristina Guarguaglini provvedendo ad impegnare la spesa occorrente per l'espletamento

degli incarichi assegnati di € 79,96= al Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2014, in corso di predisposizione;

Considerato che nel certificato di regolare esecuzione e collaudo presentato dal tecnico geom. Serena Ricotti, veniva attestata l'**ultimazione dei lavori in data 24/12/2014**;

Visti:

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Gabellieri Alessio redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Serena Ricotti in data 15/01/2015 dal quale risultano eseguite opere per un importo totale onnicomprensivo di € 30.677,92=, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% corrispondente ad un **importo complessivo di € 33.745,71=**

- Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal medesimo Direttore dei Lavori in data 15/01/2015 ed allegata alla presente determinazione sotto la lettera "B", dalla quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto approvato, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., che sono stati effettuati n°1 acconti in corso d'opera e che emerge un credito a saldo di ogni diritto e avere per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti della ditta gabellieri Alessio, pari ad **€ 16.126,02= oltre IVA al 10% di € 1.612,60= ed un totale di € 17.738,62=;**

- il Certificato di Pagamento della rata finale redatto in data 15/01/2015 dal quale si evince il credito di cui al punto precedente, allegato alla presente determinazione sotto la lettera "C";

- il D.U.R.C. dell'Impresa, con esito regolare, pervenuto in data 10/03/20156 allegato alla presente determinazione sotto la lettera D;

Visti altresì:

- la fattura n. 6 del 03/02/2015 della Ditta Gabellieri Alessio per un importo complessivo di € 17.738,62=;

- La fattura n. 4 del 26/02/2015 rimessa dal tecnico incaricato geom. Serena Ricotti ammontante complessivamente ad € 4.278,62=;

Interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte integrante e sostanziale;

- VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

- Visto il Regolamento di Contabilità;

- Visto il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione;

- Visto il Provvedimento Sindacale n. 47 del 23.12.2013 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di approvare tutti gli atti contabili citati in premessa ivi compresi lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, il Certificato di pagamento dal Direttore dei Lavori redatti dal geom. Serena Ricotti ed allegati alla presente determinazione sotto le lettere "B", "C" ed "D" dai quali risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto e che emerge un credito, a saldo di ogni diritto e avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti dell'impresa elencate in premessa.

3. Di liquidare, pertanto, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori eseguiti la somma complessiva di **€ 22.017,24=** così come segue:

- **€ 17.738,62.=** in favore dell'IMPRESA Gabellieri Alessio con sede in Volterra , Prato d'Era loc. Pian dei Gelsi- P.I. 01642470502 – CIG. N. **ZF60F59D18** – CUP. **H77E14000090006**;
- **€ 4.278,62.=** in favore del geom. Serena Ricotti con sede in Montecatini Val di Cecina , via S. Antonio 19 – P.I. 01607010509 – CIG. N. **Z4B0C32A5A** – CUP. **H77E14000090006**;

4. Di liquidare l'incentivo tecnico totale di **€ 79,96=** confermandone l'imputazione al Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di predisposizione, gestione R.R.P.P. 2014 nel seguente modo:

- € 34,98=al Geom. Floriano Perini;**
- € 34,98=al Geom. Raffaele Bartolini;**
- € 10,00=alla Sig.ra Cristina Guarguaglini.**

DISPONE, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 058831611 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to(Dott.ssa Rosanna Mattera)

Rosanna Mattera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, SOFFITTI E PARAMENTI MURARI IN VIA SOTTO I PORTICI NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA. APPROVAZIONE ATTI FINALI: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI FINALE NONCHE' IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GABELLIERI ALESSIO", AL GEOM. RICOTTI SERENA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP E COLLABORATORI.

Codice CIG : ZF60F59D18 - CUP: H77E14000090006

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to (Dott.ssa Rosanna Mattera)

R. Mattera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, SOFFITTI E PARAMENTI MURARI IN VIA SOTTO I PORTICI NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA. APPROVAZIONE ATTI FINALI: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI FINALE NONCHE' IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GABELLIERI ALESSIO", AL GEOM. RICOTTI SERENA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP E COLLABORATORI.

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to (Rag. Beatrice Rossi)

* * *



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 205 del 03.04.15 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 07.05.2015 - n. 296.



L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to (Alessandra Capponi)



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA FINALE
Per il pagamento della rata finale di € 17.738,62

Lavori di ristrutturazione della pavimentazione, soffitti e paramenti murari in Via Sotto i Portici

Committente: Comune di Montecatini Val di Cecina

Impresa Edile: Gabellieri Alessio
Prato d'Era Loc. dei Gelsi
56048 Volterra (PI)
P.IVA 01642470502

Aggiudicazione lavori: Determina del Responsabile Area Tecnica n. 470 del 01/07/2014

CERTIFICATO SPEDITO PRECEDENTEMENTE	
Data 24.10.2014	€ 14.551,90
Totale	€ 14.551,90

1. Importo stato finale d'avanzamenti lavori eseguiti a tutto il 24.12.2014	€ 30.677,92
2. Fatture ed anticipazioni	
3. Materiali giacenti in cantiere	
TOTALE	€ 30.677,92

DETRAZIONI

1. Recupero ant. 10%	
2. Ritenuta 0,5% infortuni	
3. Acconti precedenti	€ 14.551,90

TOTALE DETRAZIONI € 14.551,90

IMPORTO € 16.126,02

IVA 10% € 1.612,60


TOTALE DEBITO DELL'AMMINISTRAZIONE € 17.738,62

Si certifica che a termini art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 17.738,62 compreso IVA al 10%

Il Direttore dei Lavori.....

Il Responsabile del procedimento.....

Montecatini V.C. 15.01.2015



STATO FINALE D'AVANZAMENTO LAVORI

DESCRIZIONE VOCE	UN. MIS.	QUANTITA'	IMP. UNITARIO	TOTALE
1. 6. Smontaggio e accatastamento nell'ambito del cantiere, di pavimentazione esterna in pietra.	Mq	1,00	270,00	270,00
2. 9. Fornitura e posa in opera di magrone spessore cm. 10 per sottofondo, battuto e tirato a regolo.	Mq	70,00	20,00	1400,00
3. 10. Fornitura e posa in opera di massetto armato dello spessore di cm. 5 per pavimentazione, eseguito con calcestruzzo di cemento Rek 20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata d. mm. 5, maglia 15x15, in acciaio Fe B 44 k controllato.	Mq	70,00	32,00	2240,00
4. 11. Sistemazione di paramenti murari in mattoni pieni (volte, archi, ecc.) consistente: pulizia profonda delle connettiture, ripresa e integrazione di piccole breccie o lesioni, ristuccatura fonda dei giunti con malta cementizia e gesso.	Mq	75,00	25,00	1875,00
5. 13. Stuccatura di piastrelle di cotto nelle misure fino a 18x36 cm., con gesso.	Mq	35,00	35,00	1225,00
6. 14. Trattamento delle travi e travicelli in legno con mordente di noce o simile, a due o più passate, fino ad ottenere la superficie uniforme.	Mq	49,00	25,00	1225,00
7. 16. Fornitura e posa in opera di coloritura per esterni a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa mano di latte di calce da conteggiarsi a parte.	Mq	53,00	9,00	477,00
8. 17. Fornitura e posa in opera di prima mano di latte di calce su intonaci civili.	Mq	53,00	2,00	106,00
9. 18. Sabbatura su pareti orizzontali e verticali, rette o curve per muratura di mattoni o pietra, compreso: fornitura di sabbia silicea e recupero della stessa, ponteggio a tubo-giunto di uguale profondità per tutta l'altezza, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli o stuoie, segnaletica ecc., compresi sbalzi.	Mq	210,00	15,00	3150,00
10. 20. Posa in opera di pavimenti in arrotato da crudo, formato rettangolare 15x30 cm. montati in diagonale o a spina, di spessore cm. 5, con malta cementizia, compreso: formazione dei tagli per pezzi speciali, boiacatura, stilatura dei giunti e pulizia finale.	Mq	20,00	35,00	700,00