

Comune di Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 07/05/2015

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza della sede stradale e del parapetto della via principale di accesso al Borgo di Querceto. PROGETTO DEFINITO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Montecatini Val di Cecina


IMPRESA:

Contratto in data 20/02/2015 rep. n. 1985 registrato a Montecatini Val di Cecina in data ___/___/___ al n. di euro 75 472.62

Data Offerta:	16/12/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	97 414.25
Data Consegna:	23/02/2015	Somme a Disposizione:	12 844.33
Data Inizio Lavori:	23/02/2015	Importo per la Sicurezza:	6 433.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	23 572.25
Data Utile per Ultimazione:	22/05/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 00.000.000	Installazione completa del cantiere relativo ai lavori in oggetto completo di idonea recinzione e realizzato con le caratteristiche previste dagli elaborati del piano della sicurezza ... un'altro non espressamente menzionato ritenuto necessario dalla D.L. e/o prescritto dalle vigenti normative in materia.	SOMMANO a corpo	1,00	809,40	809,40
2 05.A03.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km. spinta fino alla profondità massima di 10 cm	SOMMANO mq	667,00	1,39	927,13
3 1.A04.001.00 2	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20	SOMMANO mc	35,00	9,91	346,85
4 1.B03.001.00 1	fornitura e posa in opera di acciaio secondo le norme UNI-EN 206-1, EN 10080 e UNI 11104 barre presagomate ad aderenza migliorata	SOMMANO kg	7'059,49	0,82	5'788,78
5 1.B07.001.00 2	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad "opus incertum", senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda	SOMMANO mc	21,20	211,12	4'475,74
6 1.B07.003.00 1	Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento	SOMMANO mc	21,20	9,26	196,31
7 1.C01.003.00 1	Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta bastarda	SOMMANO mq	36,00	33,20	1'195,20
8 17.S05.002.0 33	Ponteggi e castelli di tiro. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio ... bi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	SOMMANO mq	360,00	3,56	1'281,60
9 2.A03.001.00 1	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura ... lica, spessore minimo due teste, situata entro terra e accatastamento nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo	SOMMANO mc	21,20	83,81	1'776,77
10 2.B04.002.00 3	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30	SOMMANO mc	9,80	135,57	1'328,59
11 C.GA.001.00 3	Esecuzione di palo trivellato con sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio classe Rck= 200 kg/cm2, entro terreni incoerenti drenati, (limi, sabbie argillose, sabbia, gh ... ana, lapillo, terreno vegetale e simili). Per una lunghezza di trivellazione fino a 20 m, diametro del palo fino a 600mm	SOMMANO m	490,00	42,98	21'060,20
12 C.GA.007.00 1	Compenso ai pali trivellati per l'impiego di conglomerato cementizio di classe Rck= 300 kg/cm2 in luogo di quello di classe Rck=200 Kg/cm2 Diametro del palo fino a 400 mm	SOMMANO m	490,00	10,41	5'100,90
13 C.HH.002.00 1	Pulizia di superfici di muro in pietra comprendente: taglio e asportazione di ceppaia e radici; rimozione tutte le parti smosse e pericolanti; calo in basso e carico su qualsiasi mezzo compreso il trasporto alla PPDD	SOMMANO mq	360,00	1,41	507,60
Parziale LAVORI A MISURA euro					44'795,07
TOTALE euro					44'795,07
A RIPORTARE					

VISTO:
IL DUP



NOTA: I PREZZI UNITARI
SONO STATI ASSOGGETTI
AL DURASSO DUEVA DEL 3,55%
DOPO AVER SCORRATO
L'INDICAZIONE DELLA MANO D'OPERA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 6'433,00 Incidenza Sicurezza - IS = 6'433,00 / 97'414,25 = 0,0660375663724763 Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 23'572,25 Incidenza Manodopera - IM = 23'572,25 / 97'414,25 = 0,241979484521002</p>				
LAVORI A MISURA euro				
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =				44'795,07
((44'795,07 / 45'467,37) * 6'433,00) = euro				6'337,88
Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * MDO) =				23'223,70
((44'795,07 / 45'467,37) * 23'572,25) = euro				74'356,65
PER LAVORI A MISURA euro				74'356,65
TOTALE euro				74'356,65
Data, 07/05/2015				
<p style="text-align: center;">L'Impresa Vanni Pierino Srl</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Fantacci</p>				
<p style="text-align: center;"> Vanni Pierino s.r.l. LAVORI EDILI E STRADALI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - FORNITURE DI CALCESTRUZZO sede leg. Via Oltravalle, 28 - 57023 Cecina (LI) sede amm. Via G. Galvani, 53/55 - 57023 Cecina (LI) Tel. 0564/706800 - Fax 0564/681242 Cod. fisc. e Part. IVA 00307400494 </p>				
<p style="text-align: center;"> Dott. Ing. Massimiliano FANTACCI ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO SEZ. A Ing. Civile - Ambientale N. 1622 Ing. Industriale Ing. dell'Informazione </p>				



Acc. "B"

Comune di Montecatini Val di Cecina

Provincia di Pisa

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza della sede stradale e del parapetto della via principale di accesso al Borgo di Querceto. PROGETTO DEFINITO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Montecatini Val di Cecina

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 73'900,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 20/02/2015 repertorio n. 1985 registrato a Montecatini Val di Cecina in data / / al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2	07/05/2015	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

Lavori e somministrazioni	74'356,65
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	74'356,65
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	371,78
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	371,78
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	73'900,00
per I.V.A. al 10%	7'390,00
TOTALE GENERALE euro	81'290,00


CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 5.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 81290,00 compreso IVA, come per legge.
Diconsi: (ottantunomiladuecentonovanta/00).

Data, 07/05/2015

Il Direttore dei Lavori
Ing. Massimiliano Fantacci

Dot. Ing. MASSIMILIANO FANTACCI
ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO
SEZ. A Ing. Civile - Ambientale
N. 1622 Ing. Industriale
Ing. Informazione




ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Ing. Massimiliano Fantacci

Al. "C"



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 08/05/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35388973	del	08/05/2015
Riferimento	1	del	14/11/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141718567625		

Spett.le VANNI PIERINO SRL
vannipierinosri@pec.it

Spett.le COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA AREA
TECNICA
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

Impresa	VANNI PIERINO SRL				
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE 39 57023 CECINA (LI)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' I PIANETTO SNC 57023 CECINA (LI)				
Codice Fiscale	00807400494	e-mail	info@pierinovanni.it	e-mail PEC	vannipierinosri@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00344340500 - COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA AREA TECNICA VIA ROMA 1 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) e-mail: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it e-mail PEC: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it				
Oggetto dell'appalto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI ACCESSO A VIA DLE BORGO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LIVORNO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3625866
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/05/2015	
Il responsabile del procedimento PASTORE RAFFAELLA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LIVORNO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4204418067
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/05/2015	
Il responsabile del procedimento ROGO CARLO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EP CASSA EDILE - PI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 987 LI
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 08/05/2015	
Cantiere: VIA DEL BORGO SNC, 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)	
Il responsabile del procedimento MAZZANTI GIADA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 08/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DANIELLI JACOPO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA		
★	10 GIU. 2015	★
PROT. N. 3806	C/T	CL

