



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

SERVER-NUOVO>User Folders\CARTELLA\SETTORE TECNICO\LAVORI PUBBLICI\ARCHIVIO\LAVORI PUBBLICI\PROGETTI\191 RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITÀ NEL CAPOLUOGO\RIQUALIFICAZIONE URBANA\PROGETTO DEF ESEC\LOTTO 2\DD.LL\CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.docx

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITÀ NEL CAPOLUOGO – LOTTO 2**
Impresa esecutrice: GALLETTI AMERIGO & ARIAS s.r.l. con sede in Pomarance Via Santo Stefano, 6
Contratto: **Repertorio n. 1117 del 05/09/2014**
Importo aggiudicazione: 59.521,60 comprensivi di € 941,10 quali oneri per la sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

Vista la *Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 64* del 20 Marzo 2014 con la quale veniva approvata la perizia riguardante i lavori di **“RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITÀ NEL CAPOLUOGO – LOTTO 2”** con il seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei lavori	€ 61.289,10
Oneri della sicurezza	€ 941,10
Totale lavoro	€ 62.230,20

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Imprevisti sui lavori	€ 9.465,52
IVA 22% sui lavori	€ 13.690,64
Accantonamento art. 92, DLgs. 163/06 2 %	€ 1.225,78
Totale somme a disposizione	€ 24.381,94
Totale Generale	€ 86.612,14

Vista l'**aggiudicazione definitiva dei lavori**, avvenuto con *Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico N° 157 del 21 Luglio 2014*, a seguito procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006, alla ditta GALLETTI AMERIGO & ARIAS s.r.l. di Pomarance (PI) per un importo di € 60.462,70 comprensivo di € 941,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il **Contratto Rep. 1117 del 05.09.2014** stipulato tra il Comune di Castelnuovo Val di Cecina e la ditta GALLETTI AMERIGO & ARIAS s.r.l. per un importo di € 60.462,70 oltre IVA al 22%;

Vista la **Consegna lavori** in data 08.09.2014 con la durata dei lavori stabilita in giorni 65 e quindi con termine previsto per il 11.11.2014;

Visti :

- il verbale di sospensione lavori redatto in data 14/10/2014;
- il verbale di ripresa lavori redatto in data 21/12/2014;
- il verbale di sospensione lavori redatto in data 15/01/2015;
- il verbale ripresa lavori redatto in data 19/01/2015



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

\\SERVER-NUOVO\User\Folders\CARTELLA SETTORE TECNICO\LAVORI PUBBLICI\ARCHIVIO\LAVORI PUBBLICI\PROGETTI\191_RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA' NEL CAPOLUOGO\RIQUALIFICAZIONE URBANA\PROGETTO DEF ESEC\LOTTO 2\DD.LL\CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.docx

Vista l'Ultimazione dei lavori - Accertata il 22.01.2015 come da relativo verbale;

Visto lo stato finale in data 23.01.2015 approvato con determinazione del Responsabile del settore Tecnico n. 59 del 24.03.2015 per un importo pari ad € 58.439,25 oltre IVA al 22%;

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 23.01.2015 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a netto	€.	58.732,91
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a:		
n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di	€.	58.439,25
resta il credito dell'impresa, a saldo	€.	293,66

Assicurazioni sociali - Come risulta dal DURC allagato al presente certificato, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di perizia e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto DD.LL. Geom. Lorenzo Sederini si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Geom. Roberto Galletti in rappresentanza dell'Impresa Galletti Amerigo & Arias s.r.l.;

Con lui ha proceduto alla visita delle opere eseguite;

Sono state quindi effettuate le verifiche e gli accertamenti dovuti, si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina rappresentato dal sottoscritto, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta Galletti Amerigo & Arias s.r.l. di Pomarance (PI) risultano essere corrispondenti al progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netto €. 58.732,91;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

\\SERVER-NUOVO\User\Folders\CARTELLA\SETTORE TECNICO\LAVORI PUBBLICI\ARCHIVIO\LAVORI PUBBLICI\PROGETTI\191 RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA' NEL CAPOLUOGO\RIQUALIFICAZIONE URBANA\PROGETTO DEF ESEC\LOTTO 2\DD.LL\CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.docx

CERTIFICA

I. che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta GALLETTI AMERIGO & ARIAS s.r.l. con sede in Via Santo Stefano 6 Pomarance (PI) e che l'ammontare del conto finale:

a netto €. 58.732,91

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a:

n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di €. 58.439,25

resta il credito dell'impresa, a saldo €. 293,66
(diconsi duecentonovantatre/66)

Allegati:

1. Copia DURC alla data del 30/07/2015

Castelnuovo di Val di Cecina, li 30/07/2015

L'Impresa
GALLETTI Amerigo & Arias S.r.l.
Impresa Edile Stradale
POMARANCE (PI)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Lorenzo Sederini

Visto ed accettato si conferma

Il Responsabile del Procedimento
Arch. **Simonetta SANTUCCI**

