COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

LAVORI: di riqualificazione area P.I.P. Cellane II stralcio funzionale (strada di accesso riqualificazione energetica e di aree a verde) – 2° Stralcio Lavori Complementari.

IMPRESA: Bramerini Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR).

AFFIDAMENTO LAVORI: Affidamento diretto con Determinazione Dirigenziale nº4 del 27/02/2014.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo in Castel del Piano,

A) – RELAZIONE SUL CONTO FINALE:

LA PERIZIA DEI LAVORI: redatta dall'Ing. Marco Bucelli per un importo lavori di €. 53.012,48, si riporta quadro economico:

- per lavori	£ 52 012 40
- per lavoir	€. 53.012.48

- a detrarre oneri della sicurezza €. 2.667,54

- lavori soggetti a ribasso €. 50.344,94

- lavori al netto del ribasso del 27,651% ... €. 36.344,94

- sommano oneri della sicurezza <u>€. 2.667,54</u>

LAVORI al netto... €. 39.091,60

AFFIDAMENTO LAVORI: Affidamento diretto con Determinazione Dirigenziale n°4 del 27/02/2014, con la quale l'Amministrazione disponeva l'affidamento alla impresa BRAMERINI Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR) l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto contrattuale di €.39.091,60 compreso degli

oneri della sicurezza.

LA CONSEGNA DEI LAVORI: è avvenuta in data 27/02/2014 come da verbale redatto in pari data, riportante la durata dei lavori in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, con scadenza in data 18/03/2014.

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata in data 05/03/2014 come da verbale redatto in pari data.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Ing. Marco Bucelli.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati ne danni di forza maggiore, ne infortuni.

RISERVA DELL'IMPRESA: nessuna.

NUOVI PREZZI: sono stati utilizzati n°9 nuovi prezzi già formulati nel contratto principale d'appalto.

ASSICURAZIONE OPERAI: effettuata presso l'I.N.A.I.L. di Grosseto con polizza assicurativa n°0272-16826/25 a carattere continuativo.

AVVISI AD OPPONENDUM: non si sono verificate ne occupazioni temporanee ne danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

CESSIONE DI CREDITO: non risultano agli atti cessioni di credito per i lavori di che trattasi.

B) - VISITA DI COLLAUDO:

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori di cui all'oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa il sottoscritto Ing. Marco

4/4/ 2014

Bucelli il giorno 12/03/2014 si è recato sul luogo dei lavori dove ha trovato il Sig. Davide Bramerini, Legale Rappresentante dell'impresa.

In sua presenza ha innanzitutto provveduto alla visita delle opere eseguite che posso così riassumere:

-spostamento della fognatura in gres a margine della rotatoria costruita in località Marinella;

-formazione di passaggio pedonale di collegamento tra la proprietà Ciacci e Tosti in località Cellane;

-opere di sistemazione varia e della zona parcheggio prospiciente la proprietà Nuova Rima in località Cellane;

-opere si sistemazione varia a valle della rotatoria.

Da quanto si è potuto accertare con i suddetti riscontri verifiche e saggi, si è dedotto che le opere realizzate sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: è stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

C) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di computo, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;
- che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale confermato in €. 39.091,60 è uguale alla somma autorizzata;
- che i lavori sono stati compiuti nel tempo prestabilito;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'impresa non ha ceduto i crediti rilevanti dalla esecuzione dei lavori
- di che trattasi;
- che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni ed ordini impartiti dalla direzione lavori;
- che l'impresa ha firmato senza riserve tutti gli atti di contabilità; il sottoscritto Ing. Marco Bucelli,

CERTIFICA

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Marco Bucall

(Sig. Pavide Bramerini)

BRAMERNI FRANCES (0 & FIGLI S.r.l. Via C. 1200 (1) for being from 10 for 10 for

Dott. Ing.

MARCO BUCELLI

SEZIONE A

LAUREA SPECIALISTICA

N. 322 Settori