



STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO
Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)
Tel.: 0566902273 - Tel./Fax: 0566905789
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com
C.F./P.IVA: 01472670536

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA E VICOLO DEL MERCATO IN GERFALCO.

IMPRESA: CO.GE.VI S.R.L. di COLLI A VOLTURNO (IS)

CONTRATTO: n. A91 del 21/12/2012 (da registrare in caso d'uso)

IMPORTO DI PROGETTO € 23.184,61

IMPORTO DELL'APPALTO € 21.185,20

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del Regolamento emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010)

L'anno duemilatredici (2013) il giorno tredici (13) del mese di maggio (05) il sottoscritto Ing. Lorenzo Corsini direttore dei lavori,

- Visto l'articolo 199 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 (art. 172 Regolamento n. 554/1999);
- Considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è stata effettuata il giorno 05/03/2013 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 19/04/2013;
- Tenuto conto della sospensione delle lavorazioni dal giorno 23/03/2013 al giorno 20/04/2013 per complessivi giorni 29;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 13/05/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

 **CO.GE.VI. s.r.l.**

Via Valloni, 35 Tel. 057424 FAX 957542

L'Impresa appaltatrice **VOLTURNO (IS)**

Partita IVA 0038 490 094 4

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile del procedimento

