



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

(P.zza Indipendenza, 30 – 58031 Arcidosso (GR) Tel. 0564-966438)

LAVORI : REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI STRIBUGLIANO (GR).

IMPRESA : Impresa Edile Rossi Marcello, con sede legale in Via di Montoto 2B, 58033 Castel del Piano (GR).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 – Regolamento Attuazione D.Lgs 50/2016)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale, del Comune di Arcidosso, n. 128 del 18.12.2015 con la quale, veniva approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Firmati per l'importo complessivo di € 52.000,00;

Vista la Determinazione del Servizio lavori Pubblici-Viabilità-Area Geografica I (Arcidosso-Semproniano), dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 2173 del 22.12.2015 con la quale, veniva approvato il progetto esecutivo e determinazione a contrarre, dei lavori di cui in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Firmati per l'importo complessivo di € 52.000,00, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
Lavori a misura, a corpo ed in economia compreso oneri sicurezza	€ 34'811,66	
Oneri per la sicurezza	€ 1'660,22	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 33'151,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori e spese sicurezza 10%	€ 3'481,17	
incentivi art.92 c.5 d.lgs 163/2006 (2%)	€ 696,23	
Spese di cui agli art. 90, c.5 e 92 c.7bis, del D.lgs 163/06, spese tecniche relative alla progettazione e DD.LL, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo compresi IVA e contributi dovuti per legge	€ 9'585,83	
Spese per indagini e relazioni geologica e geotecnica compresi contributi dovuti per legge ed IVA	€ 1'800,00	
Spese per collaudo strutturale compresi contributi dovuti per legge ed IVA	€ 1'200,00	
Imprevisti	€ 425,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 17'188,34
TOTALE PROGETTO		€ 52'000,00

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI : I lavori sono stati affidati alla Impresa Edile Rossi Marcello, con sede legale in Via di Montoto 2B, 58033 Castel del Piano (GR) con Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n. 2241 del 30.12.2015 a seguito di procedura di affidamento a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice di Contratti;

ESTREMI CONTRATTUALI: Il contratto d'appalto è sostituito dalla Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n. 2241 del 30.12.2015. x

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 04 marzo 2016, come risulta dal relativo verbale, e dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 02 maggio 2016.

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: I lavori subirono le seguenti sospensioni e riprese:
1) sospensione dei lavori n. 1 in data 11/03/2016- ripresa dei lavori n. 1 in data 11/04/2016;
2) sospensione dei lavori n. 2 in data 21/04/2016- ripresa dei lavori n. 2 in data 29/04/2016;
come risulta dai relativi verbali, per effetto delle quali il termine utile per l'ultimazione dei lavori venne portato al 10 giugno 2016.

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 10 giugno 2016 come da relativo certificato, e quindi entro il tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

CONTO FINALE : Il conto finale ascende a netti € 27.456,98;
Tale importo, confermato in seguito a revisione tecnico-contabile, è compreso nei limiti delle somme autorizzate.

PAGAMENTI: Durante il corso dei lavori sono stati approvati all'impresa pagamenti in acconto relativi a S.A.L. 1 pari a €. 21.111,84 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 23.223,02 come da Determinazione del Servizio lavori Pubblici-Viabilità-Area Geografica I (Arcidosso-Semproniano), dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, n. 1296 del 01.08.2016;

CREDITO DELL'IMPRESA

Resta un credito dell'impresa di netti €. 6.345,14 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 6.979,65

Ciò premesso, il sottoscritto **direttore dei lavori**;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna ;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate ;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile ;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile ;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna ;
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a **500.000 Euro**, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ;
- che, in conformità al disposto dell'art. 237 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori di **REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO DI STRIBUGLIANO (GR)** affidati alla Impresa Edile Rossi Marcello, con sede legale in Via di Montoto 2B, 58033 Castel del Piano (GR),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

- e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle eventuali garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

RATA DI SALDO

netti €. 6.345,14 oltre I.V.A. al 10% per complessivi €. 6.979,65


Arcidosso, li 03.09.2016

Per conferma : **Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Simone Savelli

Il Direttore dei Lavori


Ing. Francesco Firmati



Impresa

Impresa Edile Rossi Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Francesco Firmati)



IMPRESA EDILE MARCELLO ROSSI

Via di Montoto, 2
58033 Castel del Piano (GR)
C.F.: RSS MCL 65116 0085A
Partita IVA 00786610583