

Comune di
MONTECATINI VAL DI CECINA



Provincia di PISA

Impresa: Frassinelli S.r.l con sede in Cecina (LI) Via dei Parmigiani, 10 - 57023.

Lavori: Stabilizzazione di versante in frana a mezzo gabbionata in Località Gello – Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)

Affidamento lavori: Determina N. 266 del 29/04/2015 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Montecatini Val di Cecina

Certificato di regolare esecuzione

L'anno 2015 il mese di Giugno il giorno 22 in Montecatini Val di Cecina

IL SOTTOSCRITTO:

Dott. Geol. Fausto Berti in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto l'art 229 del D.P.R. 207/2010 e del 5 Ottobre 2010 n. 207;

Vista la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trascritta e facente parte integrante del presente atto;

Considerato che, in seguito a preavviso dato, alle presenza continua dei Signori:

Geom. Mauro Mutti in qualità di Rappresentante legale dell'Impresa appaltatrice
(Impresa)

Dott. Geol. Fausto Berti in qualità di Direttore dei Lavori
(Addetto alla contabilità)

Geom. Floriano Perini Responsabile del Procedimento
(Legale rappresentante dell'Ente appaltante)

è stato effettuato un sopralluogo nel corso del quale, in contraddittorio con l'impresa e a seguito di opportune verifiche, controlli e misurazioni, è emerso:

*.....Con D.G.C. n. 24 del 20/02/2015, venne approvato il progetto definito-esecutivo per i lavori di stabilizzazione del versante in frana a mezzo di gabbionata in località Gello di Montecatini V.C., affidato, con Contratto Rep. 247/2014 del 21/11/2014 alla INDAGO SNC con sede in Certaldo (FI) Via de Amicis,14. Con tale atto venne approvato per l'intervento sopracitato il seguente quadro economico che prevedeva una spesa complessiva di € 32.405,65 così ripartita:

Quadro economico dei lavori da progetto:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	14.803,67
Importo oneri per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	8.579,97
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.140,00
Importo totale dei lavori da contratto	€	24.523,64

- *..... che l'esecuzione dei sopraindicati lavori è stata affidata all'impresa di cui in epigrafe, con determina, di cui in epigrafe per l'importo lavori di € 22.525,32 al netto dell'offerta ribasso del 13,50 %, compresi gli oneri della sicurezza, oltre all'I.V.A. al 22% dovuta per legge.
- *..... che con verbale redatto in data 07 Maggio 2015 sono stati consegnati all'impresa IMPRESA FRASSINELLI SRL i lavori sopra indicati;
- *..... che ai sensi dell'art. 31 del Capitolato di Appalto i lavori in parola devono essere completati in giorni solari consecutivi 90 (novanta) dalla data del detto verbale di consegna e, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 06 Agosto 2015.
- *..... che in data 01 Giugno 2015 venivano concordati interventi imprevisi e modifiche di piccola entità in relazione alle condizioni geomorfologiche e litostratigrafiche locali riscontrate durante la realizzazione dei lavori medesimi (vedi Relazione del D.LL a corredo dello stato finale) portando il nuovo importo contrattuale a € 23.225,32 che sebbene eccedente di € 700,00 l'importo approvato, risulta comunque compreso nella somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale, in quanto l'eccedenza viene attinta completamente dalla voce Imprevisti;
- *..... che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 15 Giugno 2015 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- *..... che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- *..... che l'impresa risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL come verifica dell'Ente;
- *..... che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

-che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
-che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
-che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
-che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
-che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
-che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
-che l'impresa ha adempiuto in modo ottimale gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
-che l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa è di € 23.225,32 compresi gli oneri della sicurezza;
-che l'eccedenza di € 700,00 l'importo autorizzato risulta comunque compresa nel quadro economico approvato dall'Ente.


C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa FRASSINELLI SRL in base alla determina N. 266 del 29/04/2015 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Montecatini Val di Cecina, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 23.225,32 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 28.334,89, salvo l'approvazione del presente atto, che possono essere corrisposte all'impresa FRASSINELLI srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Montecatini Val di Cecina, 22 Giugno 2015

FRASSINELLI
 Via Panmigiani 57023 CE1
 Codice Fiscale 02325669
 Partita IVA 0707860

IL DIRETTORE DEI LAVORI



in Misto per conferma: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



