

GES

11 MAR. 2014



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

PROGRESSIVO
GENERALE

N. 73

SETTORE : GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio : *Lavori Pubblici*

moneta: 1 fatto
DIRE. ST. FIL
OK

DETERMINAZIONE
N. 41 del 13/02/14

copia

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE – SOSTITUZIONE RETE MONTECERBOLI
Codice CUP : F61H13 00023 000 2 Codice CIG : 53030138C2
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI

ESECUTIVA

immediatamente
 dal

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. _____, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li. _____ **IL RESPONSABILE DELL'ALBO**



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE – SOSTITUZIONE RETE MONTECERBOLI
Codice CUP : F61H13 00023 000 2 Codice CIG : 53030138C2
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PREMESSO che:

VISTA la perizia di stima relativa alle opere di “Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Rete di Montecerboli” predisposto GES Geo Energy Service S.p.A. ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 113 del 22/07/2013101. per un importo complessivo di € 101.360,70 (somme a disposizione comprese);

VISTA la Convenzione stipulata con GES Geo Energy Service S.p.A. stipulata in data 23/07/2013 con la quale l'Amministrazione Comunale affidava a GES l'esecuzione dei lavori di “Adeguamenti impianti di Teleriscaldamento di Gabbro, Serrazzano e Montecerboli”, di cui è parte integrante la rete di Montecerboli per un importo complessivo di € 81.200,64 (oltre IVA al 10% e spese per D.L.);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/12/2013 dal quale risulta che i lavori, nel loro complesso sono regolarmente compiuti ;

RILEVATO che lo stato finale ammonta a € 81.200,64 (IVA esclusa) e che in corso d'opera è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa appaltatrice per € 80.794,64 e pertanto si rileva un credito residuo nei confronti dell'impresa GEO Energy Service s.p.a. che ammonta a € 406,00 per lavori oltre IVA e spese per D.L. e Sicurezza cantiere per € 12.040,00 (compreso IVA) ;

DATO atto che, la somma complessiva di € 101.360,70 (somme a disposizione comprese) trova la copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2012 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” ;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 19 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/13 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 28/02/2014;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2014 con la quale è stato adottato il P.E.G. provvisorio per il 2014;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance – Rete di Montecerboli" redatto in data 16/12/2013 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Amidei dal quale risulta che le opere sono regolarmente compiute;
3. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 229 comma 3) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il certificato di regolare esecuzione **ha carattere provvisorio** ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ; decorsi i due anni, il certificato regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetti termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
4. Di liquidare in favore dell'impresa GEO Energy Service s.p.a. appaltatrice dei lavori di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance – Rete di Montecerboli" la somma complessiva di **€ 12.486,60** comprensiva di IVA così suddivisa :
 - Spese per D.L. e sicurezza cantieri : € 9.950,41 + IVA al 21% = **Tot. € 12.040,00**
 - Stato Finale dei lavori : € 406,00 + IVA al 10% = **Tot. € 446,60**
5. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 12.486,60** (IVA compresa) trova copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecutive.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANACE – SOSTITUZIONE RETE MONTECERBOLI
Codice CUP : F61H13 00023 000 2 Codice CIG : 53030138C2
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta COSTAGLI in qualità di **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

Vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Il Responsabile del Procedimento

(F.to Geom. Edoardo Bassanello)

Il Direttore del Settore

Gestione del Territorio

(F.to Dott. Arch. Roberta Costagli)

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

Effettuate le seguenti verifiche:

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali:)

rispettati non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

rispettati non rispettati

- assunzione CIG:

obbligatorio non obbligatorio

assunto

non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:

regolare non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità coerente non coerente
- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del d. l. 78/10: soggetto non soggetto

rientra nei limiti
 non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso PM)? coerente non coerente

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi? coerente non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario: coerente non coerente

Per locazioni passive e acquisti di immobili

- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Per gli incarichi:

- coerente non coerente con il piano annuale degli incarichi
- coerente non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici? si no

Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:

- coerente non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N. ...685/13... CAP. 2893..... €

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
(F.to dott. Rodolfo Nocetti)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

€ 12.486,60

Cap. 2893 Imp.685/13.....

data11/3/14.....

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(F.to Dr. Rodolfo Nocetti)**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCA –
SOSTITUZIONE RETE MONTECERBOLI - **Codice CUP:** F61H13000230002 **Codice CIG :** 53030138C2

IMPORTO LAVORI : € 81.200,64 esclusa IVA 10%

IMPRESA : **Geo Energy Service SpA – Galletti Amerigo & Arias srl**

DIRETTORE DEI LAVORI : **Ing. Roberto Amidei**

Relazione

A seguito dell'approvazione della perizia di stima relativa ai lavori indicati in premessa con Convenzione del 23.07.2013 il comune di Pomarance ha affidato la realizzazione dell'opera alla Geo Energy Service SpA, la quale si è avvalsa anche delle società seguenti, per la realizzazione dell'opera:

Impresa: **Galletti Amerigo & Arias srl** con sede in Pomarance (PI), Via S. Stefano 6, P. IVA 00115710501
Contratto no. 11/13 del 23/07/2013

Il Quadro Tecnico Economico risulta :

A. Somme autorizzate per lavori : €81.200,64 esclusa IVA e compresi gli oneri di sicurezza (€3800,00)

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

• Per IVA al 10% sui lavori	€ 8.120,06
• Spese per D.L. e sicurezza cantieri	€ 12.040,00
Sommano	€ 20.160,06

TOTALE PROGETTO € 101.360,70

Inizio lavori: l'inizio lavori era stabilito nella data del 24/07/2013

Sospensioni e Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe e/o sospensioni

cadenza definitiva del tempo utile – L'ultimazione lavori è prevista per il 30 ottobre 2013

Ultimazione dei lavori - Accertata il 18 settembre 2013 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

Assicurazioni sociali – Le imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 81.200,64 esclusa IVA 10%;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

—che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo in nette Euro 81.200,64 esclusa IVA 10% da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 80.794,64 esclusa IVA 10% resta il credito di Euro 406,00--(diconsi Euro quattrocentosei/00) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Pomarance li, 16 dicembre 2013

L'Impresa Il

GEO ENERGY SERVICE S.p.A.
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)
Partita IVA 01795990504

Il Responsabile del procedimento

GEO ENERGY SERVICE S.p.A.
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)
Partita IVA 01795990504

Direttore dei Lavori

Ing. ROBERTO AMIDEI
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 2570 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE.
SOSTITUZIONE RETE MONTECERBOLI

COMMITTENTE: Geo Energy Service spa

IMPRESA:

GEO ENERGY SERVICE S.p.A.
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)
Partita IVA 01795990504

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	81 200.64
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Ord. FFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
	Fornitura e posa tubazione in acciaio Fe 37 preisolato compreso cavi di allarme DN 100	SOMMANO m	300,00	53,00	15'900,00
	Fornitura e posa di ripristino di isolamento con muffole ad iniezione di poliuretano e applicazione di fasce termorestringenti DN 100/200	SOMMANO cadauno	70,00	76,60	5'362,00
	Fornitura e posa Tee preisolati DN 100/200x25/75	SOMMANO cadauno	12,00	242,20	2'906,40
	Fornitura e posa Tee preisolati DN 100/200x40/110	SOMMANO cadauno	4,00	265,20	1'060,80
	Fornitura e posa Tee preisolati DN 150/250x100/200	SOMMANO cadauno	2,00	500,00	1'000,00
	Fornitura e posa di Kit riduzione DN 100/200x65/40	SOMMANO cadauno	2,00	182,60	365,20
	Fornitura e posa valvole di sezionamento preisolate a passaggio ridotto DN 100/200	SOMMANO cadauno	6,00	1'000,00	6'000,00
	Fornitura e posa di materassino di compensazione 1000x1000x40	SOMMANO cadauno	40,00	24,30	972,00
	Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc. 0.30, compreso ogni onere ... sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggotamento acque da valutarsi a parte. Il tutto eseguito con mezzi meccanici.	SOMMANO m3	150,00	11,86	1'779,00
	Scavo in roccia compreso ogni onere di cui al punto precedente	SOMMANO m3	20,00	31,87	637,40
	Riempimento a secco dello scavo, dopo la posa della tubazione, mediante un primo strato non inferiore a cm. 10 di sabbia e successiva posa di stabilizzato di grossa pezzatura, compreso carico e trasporto del materiale in cantiere.	SOMMANO m3	150,00	30,70	4'605,00
	Scavo a mano per sottoservizi	SOMMANO m3	14,00	143,06	2'002,84
	Fresatura asfalto	SOMMANO m2	210,00	13,00	2'730,00
	Realizzazione di cassonetto	SOMMANO m3	21,00	30,00	630,00
	Fornitura e posa di bynder spess 8	SOMMANO m2	210,00	25,00	5'250,00
	Ripristino vecchi allacciamenti con inserimento sulla nuova rete	SOMMANO cadauno	10,00	1'450,00	14'500,00
	Demolizione e smaltimento vecchia rete	SOMMANO cadauno	1,00	13'500,00	13'500,00
	Allestimento cantiere	SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				81'200,64
	T O T A L E euro				81'200,64
	----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

