



COMUNE DI POMARANCE  
Provincia di Pisa

PROGRESSIVO  
GENERALE

11 MAR 2014  
N. 70

SETTORE : GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio : Lavori Pubblici

manca : 1 foglio  
DURE STAM.

**DETERMINAZIONE**

N. **38** del **13/02/14**

*copia*

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI  
POMARANCE – CENTRALE GABBRO  
Codice CUP : F61H13 00022 000 2 Codice CIG : 53029493F3  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
**LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI**

**ESECUTIVA**

*immediatamente*

*dal*

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. \_\_\_\_\_, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



## COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE – CENTRALE GABBRO  
Codice CUP : F61H13 00022 000 2 Codice CIG : 53029493F3  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI**

### IL DIRETTORE DEL SETTORE

**PREMESSO** che:

VISTA la perizia di stima relativa alle opere di “Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Adeguamento centrale Gabbro” predisposto GES Geo Energy Service S.p.A. ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 114 del 22/07/2013101. per un importo complessivo di € 77.542,91 (somme a disposizione comprese);

VISTA la Convenzione stipulata con GES Geo Energy Service S.p.A. stipulata in data 23/07/2013 con la quale l’Amministrazione Comunale affidava a GES l’esecuzione dei lavori di “Adeguamenti impianti di Teleriscaldamento di Gabbro, Serrazzano e Montecerboli”, di cui è parte integrante la rete di Montecerboli per un importo complessivo di € 64.129,92 (oltre IVA al 10% e spese per D.L.);

VISTI gli elaborati tecnici contabili costituiti da Certificato Regolare Esecuzione, Stato Finale dei lavori, Sommario Registro di contabilità depositati in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/12/2013 dal quale risulta che i lavori, nel loro complesso sono regolarmente compiuti ;

RILEVATO che lo stato finale ammonta a € 64.129,92 (IVA esclusa) e che in corso d’opera è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa appaltatrice per € 63.809,27e pertanto si rileva un credito residuo nei confronti dell’impresa GEO Energy Service s.p.a. che ammonta a € **320,65** per lavori oltre IVA e spese per D.L. e Sicurezza cantiere per € 7.000,00 (compreso IVA) ;

DATO atto che, la somma complessiva di € **77.542,91** (somme a disposizione comprese) trova la copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all’art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all’accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2012 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” ;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 19 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/13 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 28/02/2014;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2014 con la quale è stato adottato il P.E.G. provvisorio per il 2014;

## DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance – Centrale Gabbro" redatto in data 13/12/2013 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Amidei dal quale risulta che le opere sono regolarmente compiute;
3. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 229 comma 3) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il certificato di regolare esecuzione **ha carattere provvisorio** ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ; decorsi i due anni, il certificato regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetti termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
4. Di liquidare in favore dell'impresa GEO Energy Service s.p.a. appaltatrice dei lavori di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance – Centrale Gabbro" la somma complessiva di **€ 7.352,72** comprensiva di IVA così suddivisa :
  - Spese per D.L. e sicurezza cantieri : € 5.785,12 + IVA al 21% = **Tot. € 7.000,00**
  - Stato Finale dei lavori : € 320,65 + IVA al 10% = **Tot. € 352,72**
5. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7.352,72** (IVA compresa) trova copertura finanziaria al Cap. 2893 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecutive.

**PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS**, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance – Centrale Gabbro  
Codice CUP : F61H13 00022 000 2 Codice CIG : 53029493F3  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI**

**A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta COSTAGLI in qualità di **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

Vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(F.to Geom. Edoardo Bassanello)

**Il Direttore del Settore  
Gestione del Territorio**  
(F.to Dott. Arch. Roberta Costagli)

**B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

**Effettuate le seguenti verifiche:**

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente     non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

rispettati     non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

rispettati     non rispettati

- assunzione CIG:

obbligatorio     non obbligatorio

assunto

non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:

regolare     non regolare

**VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).**

**€ 7.352,72**

Cap. 2893 Imp. ....*626/13*.....

data .....*11/3/14*.....

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO e SVE  
(F.to Dr. Rodolfo Nocetti)**

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANACE – CENTRALE DI GABBRO - **Codice CUP** F61H13000220002: **Codice CIG** : 53029493F3

IMPORTO LAVORI : € 64.129,92 esclusa IVA 10%  
IMPRESA : **Geo Energy Service SpA – COMIMP srl**  
DIRETTORE DEI LAVORI : **Ing. Roberto Amidei**

### Relazione

A seguito dell'approvazione della perizia di stima relativa ai lavori indicati in premessa con Convenzione del 23.07.2013 il comune di Pomarance ha affidato la realizzazione dell'opera alla Geo Energy Service SpA, la quale si è avvalsa anche delle società seguenti, per la realizzazione dell'opera:

Impresa: **COMIMP srl** con sede in Piombino (LI) loc. Colmata 6, P. IVA 08253600152  
Contratto no. 10/13 del 23/07/2013

Il Quadro Tecnico Economico risulta :

**A. Somme autorizzate per lavori : € 64.129,92 esclusa IVA e compresi gli oneri di sicurezza (€ 1285,00)**

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Per IVA al 10% sui lavori           | € 6.412,99         |
| • Spese per D.L. e sicurezza cantieri | € 7.000,00         |
| <b>Sommano</b>                        | <b>€ 13.412,99</b> |

**TOTALE PROGETTO € 77.542,91**

**Inizio lavori:** l'inizio lavori era stabilito nella data del 24/07/2013

**Sospensioni e Proroghe** - Durante la esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe e/o sospensioni

**cadenza definitiva del tempo utile** – L'ultimazione lavori è prevista per il 30 ottobre 2013

**Ultimazione dei lavori** - Accertata il 16 settembre 2013 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

**Accordi bonari intervenuti** - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

**Assicurazioni sociali** – Le imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 64.129,92 esclusa IVA 10%;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

—che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**CERTIFICA**

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo in nette Euro 64.129,92 esclusa IVA 10% da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 63.809,27 esclusa IVA 10% resta il credito di Euro 320,65--(diconsi Euro trecentoventi/65) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Pomarance li, 13 dicembre 2013

L'Impresa Il

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km/116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

Il Responsabile del procedimento

Direttore dei Lavori

Ing. **ROBERTO AMIDEI**  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 25/0 Sezione A  
INGEGNERI CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km/116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE.  
CENTRALE GABBRO

**COMMITTENTE:** Geo Energy Service spa

**IMPRESA:**

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 1167 Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	64 129.92
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





