



COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 229 e 237 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2014, il giorno 10 del mese di settembre in Castelnuovo Val di Cecina,

Il sottoscritto **Fabio Latini** direttore dei lavori di **Estensione Impianto di teleriscaldamento per la frazione Leccia**

- visto il contratto n. 1082 di rep. del 19/02/2014 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,777 % è di € 112.572,88 e che il tempo utile concesso è stato rispettato;
- visto il verbale di consegna dei lavori principali redatto in data 20/02/2014;
- vista che non sono state accordate proroghe;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 30/04/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 30/04/2014 e che, considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 70, i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa n. 7706589 presso INAIL di Firenze, in data 05/01/1999 .
- visti i seguenti atti contabili:
 - a) libretto delle misure n. 1
 - b) registro di contabilità n. 1
 - c) sommario del registro di contabilità n. 1
 - d) conto finale redatto in data 03/07/2014 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € 106.410,99 dopo aver dedotto dall'importo dei lavori eseguiti e delle spese fatte, pari a € 112.427,43, gli importi degli acconti corrisposti pari a € 0,00 e delle trattenute del 5% a garanzia pari a € 5469,49 , e dello 0,5% per infortuni, pari a € 546,95;
- visto l'art. 8 del contratto di appalto che stabilisce che il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 6 mesi dal giorno dalla data di ultimazione dei lavori, cioè entro il 31 ottobre 2014;
- visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 29/07/2014 ed eseguite le opportune verifiche indicate nel seguente elenco:
 - Conformità al progetto esecutivo;
 - Idoneità dei materiali utilizzati;

- Controlli e misurazioni;
- Tenuta idraulica della tubazione;
- Corretta esecuzione dei ripristini;
- Corretta esecuzione degli stacchi e dei manufatti di interfaccia utenza;

Visto:

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa **ICET S.p.a. con sede in Via Delle Rose, n. 32 - Poggibonsi (SI)** corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in € **112.427,43**;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **ICET S.p.a. con sede in Via Delle Rose, n. 32 - Poggibonsi (SI)** e che l'ammontare del conto finale risulta:

a netto	€ 112.427,43
a dedurre gli acconti corrisposti all'impresa in base a:	
n. 1 certificato per l'ammontare complessivo di	€ 106.410,99
resta il credito dell'impresa, a saldo	€ 6.016,44
	(diconsi seimilasedici/44)

Castelnuovo, li 10 settembre 2014

L'Impresa  **ICET INDUSTRIE S.P.A.**
 Sede Leg.: Via delle Rose, 32 - POGGIBONSI
 Stab. e Ut. Via G. Galilei, 9 - 11
 Tel: 055 - 80583 Fax 055 - 8079252
 50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI)
 C. F. e P. IVA 00596570523

Il Direttore dei Lavori



Il responsabile del procedimento

