



E' copia conforme all'originale
da servire per uso amministrativo

VIA IV NOVEMBRE, 1
56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I.-C.F. 01842250506
TEL.0565/785124 - FAX 0565/784410



IL SEGRETARIO COMUNALE
11 DIC 2014

LAVORI: Realizzazione e Progettazione Esecutiva di un impianto di teleriscaldamento nei centri abitati di Monteverdi Marittimo e Canneto
IMPRESA: Consorzio Pegaso (mandatario 80,40 %) - Tecnoscavi (mandante 19,60 %) Strada Inzani, 23/a - 43100 Parma P. IVA 02164910347
AGGIUDICAZIONE: Bando di gara del 07.03.2007 Determinazione Dirigenziale n° 272 in data 12.11.2007
CONTRATTO: Atto Segretario del Comune di Monteverdi M.mo del 27.06.2008, Rep. N. 4 Registrato presso l' Agenzia delle Entrate di Volterra il 03.07.2008 al n°124, Serie 1
Importo a base d' asta per lavori e progetto: Euro 4.752.729,00 (4.695.000,00 + 57.729,00) più gli Oneri per la Sicurezza pari ad Euro 148.500,00, oltre l' IVA.
Importo al netto del ribasso di gara del 7,16 % per lavori e progetto: Euro 4.412.433,61 (4.358.838,00 + 53.595,61) più gli Oneri per la Sicurezza pari ad Euro 148.500,00 per un importo totale di Euro 4.560.933,61 oltre l' IVA.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ART. 199 REGOLAMENTO DPR 05.10.2010 n° 207)

L'anno **2014** il mese di **Settembre** il giorno **30**, a seguito della comunicazione formale dell'Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori in data 19.09.2014, il sottoscritto Direttore dei Lavori, effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore i necessari accertamenti, e visti:

- verbale n.1 , in data 11.12.2008 di consegna parziale dei lavori,
- verbale n.2 . in data 21.07.2010 di consegna parziale dei lavori,
- verbale n.3 , in data 07.03.2011 di consegna parziale dei lavori,
- verbale n.4 , in data 08.11.2012 di consegna parziale dei lavori,
- verbale n.5 , in data 27.02.2013 di consegna completa dei lavori;
- determinazione della Stazione Appaltante del 08.07.2013 in merito alla concessione della proroga relativa al termine ultimo per l'esecuzione dei lavori;
- verbale in data 24.05.2014 di consegna lavori Complementari;
- verificato dai documenti contrattuali, che il termine ultimo per completare tutti i lavori di cui ai contratti in essere è stabilito in 120 giorni a partire dal 24.05.2014 e quindi nel giorno 21 settembre 2014.


CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data
19 settembre 2014

salvo lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera quali il ripristino di modeste porzioni di pavimentazione in pietra ed alcune sistemazioni esterne alle centrali.
Pertanto si concedono ulteriori 60 giorni a partire dal 21.09.2014 per i suddetti adempimenti.

Per accettazione e adempimenti
L'Impresa (Consorzio Pegaso-Tecnoscavi)
P.I. Marco Miceli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Luciano Della Lena



Visto : il Responsabile Unico del Procedimento
Amministratore delegato
Sig. Sindaco Carlo Giannoni