

COMUNE DI ARCIDOSSO

LAVORI IN OGGETTO:

**RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL
CAPOLUOGO. PLESSO A. PRIMO STRALCIO**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto principale è stato redatto dall'ing. Maurizio Bisconti in data 15/03/2015.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto venne approvato con delibera della Giunta del Comune di Arcidosso n°38 del 30/04/2015 e con lo stesso provvedimento venne decisa l'esecuzione dei lavori.

APPALTO-CONTRATTO:

L'appalto contratto veniva assegnato a seguito di gara di appalto come da determina di aggiudicazione definitiva dei lavori n° 1171 del 9/07/2015 del servizio centrale unica committenza dell'unione dei comuni montani Amiata Grossetano

I lavori furono consegnati in data 20 Luglio 2015, mentre il contratto di appalto per i lavori fu stipulato in data 16 Settembre 2015, per l'importo netto di €. 62.584,38.

PERIZIE SUPPLEMENTIVE:

Ai sensi dell'art. dell'art. 132 della disciplina dei Lavori Pubblici il Direttore Lavori ha proposto una variante in corso d'opera dei lavori appaltati di cui in oggetto sia per risolvere aspetti di dettaglio che per migliorare la qualità

dell'opera realizzata. La variante rientrava nelle causali di fattibilità tecnico economica riportate all'art.132 ed è stata approvata con determina 266/2015 del 24/09/2015.

ATTI DI SOTTOMISSIONE:

L'impresa ha accettato i nuovi prezzi disposti per i lavori e le provviste introdotte dalla perizia suppletiva e nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori di cui al paragrafo precedente mediante sottoscrizione del verbale di sottomissione.

SPESA COMPLESSIVA AUTORIZZATA:

La spesa complessiva autorizzata per i lavori è quella derivante dal contratto originario e ammontante a Euro **62.584,38** netti, ai quali vanno a sommarsi gli importi relativi all'Iva ed ammontanti a Euro **6.258,44** e gli importi autorizzati con la determina 266/2015 di **7.692,57**. La somma totale autorizzata è di Euro **76.535,39**.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori vennero diretti da Ing. Maurizio Bisconti.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori furono consegnati in data 20 Luglio 2015 con le riserve di legge.

SOSPENSIONI E PROROGHE DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE:

A seguito della variante in c.o. i lavori sono stati prorogati di 40 gg, con termine previsto per la fine dei lavori in data 15 Ottobre 2015.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile definitivo per dare ultimati i lavori era stabilito dal verbale di consegna dei lavori in 45 gg; a seguito della proroga per la perizia di variante venivano dati altri 40 gg.

ULTIMAZIONE:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12 Ottobre 2015 come da certificato, e quindi entro il tempo utile.

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Non si sono avuti ritardi.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Nel corso dei lavori non si è verificato alcun danno di forza maggiore.

ORDINI E DISPOSIZIONI:

L'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori. Non sono stati emanati ordini di servizio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

Non sono pervenuti atti di impedimento o comunicazione di inadempienza a carico della ditta da parte degli enti assicurativi, assistenziali e previdenziali.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI:

Non si sono verificati

CONTO FINALE A CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO:

Il conto finale è stato redatto in data 15/10/2015 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

A) Ammontare complessivo dei lavori	<u>Opere con prezzi a ribasso</u>	63.209,65
	<u>Importi ribassati</u>	56.730,66
	<u>Opere con prezzi non a ribasso</u>	11.945,39
	<u>Totale da liquidare all'impresa (prezzi senza IVA)</u>	68.676.05
B) Certificati di acconto rilasciati:	<u>Nessuno</u>	
In tutto	€. 0,00	€. 0,00
Credito netto dell'Impresa a saldo		68.676.05

REVISIONE PREZZI:

Non è stata effettuata la revisione dei prezzi definiti contrattualmente.

RISERVE DELL'IMPRESA:

Non sono state fatte.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso ad opponendum perché durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di stabili, o prodotti danni a carico di terzi.

CESSIONE DEI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI:

Non sono stati notificati all'ente appaltante da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

Visti gli atti contabili seguenti:

- A) N. 1 libretti delle misure
- B) N. 0 liste settimanali degli operai
- C) N. 0 liste settimanali delle provviste
- D) N. 1 Registro di contabilità.
- E) N. 0 Certificati di acconto
- F) N. 1 Sommario del registro di contabilità
- G) Stato finale
- H) Assenza avvisi ad opponendum
- I) Certificato relativo alle assicurazioni sociali

L'emissione del certificato di regolare esecuzione deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e perciò entro il 12 Gennaio 2016.

Visitati nel giorno 15 Ottobre 2015 i lavori in contraddittorio dell'Impresa e fatte le seguenti verifiche:

verifica di corretta realizzazione per i lavori eseguiti

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori a seguito degli accertamenti compiuti sopralluogo con la scorta del contratto, della stima degli atti contabili

CONSIDERATO

che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte, ed in conformità alle condizioni contrattuali;

che si trovano in buono stato di conservazione;

che sono stati regolarmente contabilizzati;

che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € **68.676.05** (Sessantottomilaseicentoseventasei/05) e, non essendo stati versati acconti, resta il credito residuo di €. **68.676.05** (Sessantottomilaseicentoseventasei/05) che, salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

15 Ottobre 2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Maurizio
4177
VISTO:

L'IMPRESA

