

# COMUNE DI ARCIDOSSO

LAVORI IN OGGETTO:

## RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. PLESSO A. PRIMO STRALCIO

IMPRESA: Firrisi Giuseppe – via Po 10 – 58033 Castel Del Piano (GR)

CONSEGNA dei lavori il giorno 20 Luglio 2015;



### PROCESSO VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI

L'anno duemilaquindici il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Settembre in Arcidosso.

Premesso che con verbale in data 20 (venti) Luglio 2015 vennero consegnati i lavori suindicati, che dovevano essere cessati col giorno 5 (cinque) Settembre 2015, accertato che per motivi legati alla realizzazione dei lavori oggetto della variante approvata in data odierna, nella conseguente necessità di esecuzione dei lavori a regola d'arte, visto che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori in contratto è scaduto il 5 Settembre 2015,

Il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Maurizio Bisconti

### DETERMINA

La proroga dei lavori per 40 giorni dalla scadenza originaria per le opere ancora da realizzare in variante.

Il nuovo termine per l'ultimazione lavori è fissato nel 15 Ottobre 2015

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO

