

Comune di Monteverdi M.mo
Provincia di Pisa

DL

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 15/07/2014

DOT. ING. LUISO
ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI PISA N. 1007

OGGETTO: Impianto di Teleriscaldamento di Monteverdi e Canneto
LAVORI COMPLEMENTARI - SECONDO CONTRATTO del 23.05.2014

COMMITTENTE: Monteverdi Energia S.r.l.

IMPRESA: Consorzio Pegaso

IMPRESA
[Signature]

Contratto in data 23/05/2014

MONTEVERDI ENERGIA
[Signature]



È copia conforme all'originale
da servire per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
[Signature]

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
1	CORPO 1 - Monteverdi centro Storico - Allacci (Progetto euro 235.427,67 - 100%)	100,00	86.872,81 (36,900%)	86.872,81 (36,900%)
	CORPO 2 - Via Maremmana	95,00	58.637,97 (24,907%)	55.706,07 (23,662%)
3	CORPO 3 - Sistema di telecontrollo	92,00	82.872,89 (35,201%)	76.243,06 (32,385%)
crp.03				218.821,94 (92,947%)
	TOTALE euro			218.821,94
A RIPORTARE				



Il conte economico all'originale
 da sottoporre all'ufficio amministrativo
 2014
 IL SEGRETARIO COMUNALE

COMMITTENTE: Monteverdi Energia S.r.l.
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 15/07/2014

