

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCO –  
INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO CENTRALE DI GABBRO**

IMPORTO LAVORI : € 142.545,45 oltre a €1.200,00 per oneri della sicurezza

IMPRESA : **Geo Energy Service SpA**

DIRETTORE DEI LAVORI : **Ing. Roberto Amidei**

### Relazione

A seguito dell'approvazione della perizia di stima relativa ai lavori indicati in premessa con Convenzione del 09.09.2014 il comune di Pomarance ha affidato la realizzazione dell'opera alla Geo Energy Service SpA.

Il Quadro Tecnico Economico risulta :

Somme autorizzate per lavori : **€142.545,45 oltre a €1.200,00 per oneri di sicurezza**

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Per IVA al 10% sui lavori         | € 14.254,55        |
| • Per D.L. e sicurezza nei cantieri | € 2.000,00         |
| <b>Sommano</b>                      | <b>€ 16.254,55</b> |

TOTALE PROGETTO                      **€ 160.000,00**

**Inizio lavori:** l'inizio lavori era stabilito nella data del 10/09/2014

**Ultimazione dei lavori** - Accertata il 30 settembre 2014 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

**Accordi bonari intervenuti** - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

**Assicurazioni sociali** – L'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri rispetto al progetto, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelli riportati negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:


- che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro €142.545,45 esclusa IVA 10% oltre a 1.200,00 per oneri di sicurezza;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che non sono pervenute denunce di inadempimento all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA


che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo in nette Euro €142.545,45 esclusa IVA 10%, oltre a €1200,00 per oneri della sicurezza, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per totali Euro 142.900,00 esclusa IVA 10% resta il credito di Euro 736,35 esclusa IVA 10% (diconsi Euro settecentotrentasei/35) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Pomarance li, 23 dicembre 2014

L'Impresa Il



Il Responsabile del procedimento



Direttore dei Lavori

