

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OGGETTO:** LAVORI di ricostruzione vapordotto a servizio del teleriscaldamento di San Dalmazio tratto serre del bulera – CIG 6390890942

IMPORTO LAVORI : € 118.500,00 esclusa IVA 10%  
IMPRESA : Geo Energy Service SpA – Larderello Impianti srl  
DIRETTORE DEI LAVORI : Ing. Roberto Amidei

#### Relazione

A seguito dell'approvazione della perizia di stima relativa ai lavori indicati in premessa con relazione del 01.09.2015 e successiva convenzione il comune di Pomarance ha affidato la realizzazione dell'opera alla Geo Energy Service SpA, la quale si è avvalsa anche delle società seguenti, per la realizzazione dell'opera:

Impresa: LARDERELLO IMPIANTI srl con sede in Pomarance (PI) via S. Martino 3/5/7, C.F./P. IVA 01046520506

Contratto no. 24/15 del 03/09/2015

Il Quadro Tecnico Economico risulta :

A. Somme autorizzate per lavori : €118.500,00 esclusa IVA e compresi gli oneri di sicurezza (€ 2500,00)

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Per IVA al 10% sui lavori           | € 11.850,00  |
| • Spese per D.L. e sicurezza cantieri | € 4.650,00   |
| Sommano                               | € 135.000,00 |

TOTALE PROGETTO € 135.000,00

Inizio lavori: l'inizio lavori era stabilito nella data del 18/09/2015

Sospensioni e Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe e/o sospensioni

cadenza definitiva del tempo utile – L'ultimazione lavori è prevista per il 14 ottobre 2015

Ultimazione dei lavori - Accertata il 11 ottobre 2015 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

Assicurazioni sociali – Le imprese risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato

finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 118.500,00 esclusa IVA 10%;  
– che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;  
– che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

**CERTIFICA**

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e liquida il relativo importo in nette Euro 118.500,00 esclusa IVA 10% da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per Euro ---, resta il credito di Euro 118.500,00 da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Pomarance li, 16 novembre 2015

Impresa Il  
**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

Direttore dei Lavori  
**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

Il Responsabile del procedimento

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 - Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504