

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
D.P.R. n° 207/2011, Art. 210 – Contabilità semplificata

IL DIRETTORE DEI LAVORI

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.04.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Riqualificazione parco giochi di Monterotondo Marittimo - Realizzazione nuova pavimentazione", redatto dal Dott. Ing. Antonio Guerrini in data 21.04.2015 dell'importo di €. 39.095,96 incluso gli oneri della sicurezza (importo quadro economico € 87.707,48);

visto il progetto esecutivo per l'esecuzione del suddetto intervento, redatto in data 21.04.2015 dal Dott. Ing. Antonio Guerrini, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di Monterotondo Marittimo abilitato all'esercizio della professione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 31/08/2015;

vista la Determinazione n 413 del 31-08-2015, con la quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati in economia mediante cottimo fiduciario all'impresa Thermos Habitat S.r.l. con sede in Castelnuovo Val Di Cecina (PI) via dei Martiri n. 30 P.Iva 01213270505, per l'importo complessivo di € € 38.972,38 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 14380,01 per i costi per la sicurezza ed Incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

visto il contratto d'appalto stipulato in data 18.09.2015;

atteso che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 18.09.2015 con scadenza di ultimazione fissata per il 15.10.2015;

visto il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 09.10.2015, con il quale, accertata l'avvenuta posa in opera dello strato di pavimentazione "Drena" ed in considerazione delle avverse condizioni meteo, si è stabilito di sospendere le lavorazioni per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa dell'avvenuta maturazione del materiale posato in opera, necessaria per la corretta posa dello strato superficiale previsto in "Marmo Drain";

visto il verbale di ripresa dei lavori, redatto in data 03.11.2015, col quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dei lavori, fissando il nuovo termine per le ultimazione delle opere alla data del 12.11.2015;

visto il verbale di ultimazione delle opere, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2015;

visto l'Art. 210 del D.P.R. n° 207/2011 (contabilità semplificata), che così recita:

Comma 1: *Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.*

Comma 2: *Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle Fatture di spesa.*

DICHIARA


- che i lavori sono stati realizzati secondo il perizia tecnica, salvo lievi modifiche, tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;
- che le opere si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che i lavori sono stati eseguiti con materiali di buona qualità, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- che i prezzi applicati sono quelli pattuiti, senza eccezione alcuna;
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, l'Appaltatore assicura la compiuta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati, confermando quanto sopra con la sottoscrizione del presente documento;
- che l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 11.11.2015 ammonta ad € 38.972,38;


CERTIFICA CHE I LAVORI SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

IL DIRETTORE
DEI LAVORI

LA DITTA

IL R.U.P.





Visto l'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 413/2015
si dispone la liquidazione della Fattura al Capitolo 1422 del Bilancio 2015, per € 42.869,61 più IVA
al 10%.

Data, 12/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

