

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)**

**AREA TECNICA
Ufficio edilizia privata**

Determinazione n. 718 del 20.11.2012

Oggetto: COD. CUP N° H77H12000050004 E COD. CIG N° 457142071E. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA . GABELLA NEL TRATTO LOC. FONTANICCHIO . LOC. GABELLA , MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO . LOTTO DI INTERVENTO N° 2 . APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE , DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO IN FAVORE DELLE DITTE COBESCO E PANTANI E CONTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE IN FAVORE DEI GEOM. FLORIANO PERINI E RAFFAELE

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15.02.2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo al 2° lotto dei lavori di manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio – loc. Gabella, mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo, per un importo totale di € 78.480,15=;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 23.03.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo al 2° lotto dei lavori di manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio – loc. Gabella, mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo, per un importo totale di € 78.480,15= di cui € 62.305,00= per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, € 1.500,00= per lavori di impiantistica elettrica compresi gli oneri per la sicurezza, € 13.084,05= per IVA sui lavori edili, € 315,00= per IVA sui lavori elettrici ed € 1.276,10= per accantonamento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 148 del 13.03.2012, la somma di € 1.276,10=, necessaria per la liquidazione delle prestazioni tecniche di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, veniva regolarmente impegnata sul Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2012, attribuendo ai tecnici comunali Geom. Floriano Perini e geom. Raffaele Bartolini le competenze tecniche per Responsabilità Unica del Procedimento, Progettazione preliminare, progettazione definitiva e esecutiva, Direzione dei lavori e incarichi di redazione atti tecnici e contabili di fine lavori;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 434 del 20/07/2012 e successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 610 del 01/10/2012 a rettifica degli importi, venivano affidati in via definitiva alla ditta Cobesco Srl con sede in Via Terzo Viale n. 27 – 56037 Peccioli (PI) i lavori relativi al 2° lotto inerenti la manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio-Gabella dietro l'offerta di ribasso del 31,63% sull'importo posto a base

di gara di € 62.305,00= oltre IVA e per un importo contrattuale quindi di € 42.597,93=oltre IVA;

- con medesima Determinazioni n. 295/2012 n. 434/2012 e n. 610/2012 veniva impegnata la somma complessiva necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al 2° lotto pari ad **€ 78.480,15= compresa IVA** (compresa la somma di € 1.276,10= per spese tecniche già impegnata al Cap. 7068 del Bilancio 2012) nel seguente modo:

€ 22.716,12= al Cap. 20950, RR.PP. 2010, Imp. 1155/2010;

€ 38.899,89= al Cap. 24965, RR.PP. 2010, Imp. 530-1159/2010;

€ 10.015,26= al Cap. 21773, RR.PP. 2010, Imp. 1122/2010;

€ 6.848,88= al Cap. 20950, RR.PP. 2009, Imp. 1264/2009 ;

del Bilancio di Previsione 2012;

- Con determinazione dell'Area Tecnica n° 692 del 12/11/2012 si è preso atto della perizia tecnica di lavori complementari e aggiuntivi redatta dal Direttore dei lavori Geom. Floriano Perini in data 31/10/2012 dell'importo netto di € 19.690,56= oltre IVA € 4.135,02= ed un totale di € 23.825,58=, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/11/2012 e che l'importo complessivo di tali lavori risulta compreso all'interno del Q.T.E. e delle somme già autorizzate con l'approvazione del progetto originario dei lavori del 2° lotto trattandosi di somme derivate dal ribasso d'asta e che per l'esecuzione degli stessi non è necessario, quindi, alcun impegno di spesa aggiuntivo;

Considerato che :

- in data 08/10/2012 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati alla ditta esecutrice;

- in data 31/10/2012 è stata disposta la 1° sospensione dei lavori in oggetto;

- in data 12/11/2010 è stata disposta la 1° ripresa dei lavori e prorogata la scadenza contrattuale al giorno 18/11/2012;

- con apposito certificato **allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A"**, veniva attestata l'ultimazione dei lavori in data 16/11/2012;

Visti:

- Lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Floriano Perini in data 19/11/2012 dal quale risultano eseguiti lavori per un importo totale di omnicomprensivo di € 92.605,00= oltre IVA da assoggettare a ribasso di gara, **allegato alla presente determinazione sotto la lettera "B"**;

- La relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Floriano Perini in data 19/11/2012 ed **allegata alla presente determinazione sotto la lettera "C"**, dalla quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto approvato ed ultimati entro i termini previsti, che non è stato effettuato alcun acconto in corso d'opera e che emerge un credito, a saldo di ogni diritto e avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti della ditta Cobesco di Peccioli (Pi) pari ad **€ 62.288,49= oltre IVA al 21% di € 13.080,58= ed un totale di € 75.369,07=** e nei confronti della ditta Pantani e Conti di Capannoli (Pi) pari a **€ 1.500,00= oltre IVA al 21% di € 315,00= ed un totale di € 1.815,00=;**

-I Certificati di pagamento redatti in data 19/11/2012 individualmente per le ditte Cobesco srl e Pantani e Conti dai quali si evincono i crediti di cui al punto precedente ed **allegati alla presente determinazione sotto la lettera "D e E"**;

- VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

- Visto il Regolamento di Contabilità;

- Visto il Bilancio di Previsione 2012, esecutivo;

- Visto il Provvedimento Sindacale n. 08 del 18.05.2012 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare tutti gli atti contabili citati in premessa ivi compresi lo Stato Finale , la Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Certificati pagamento redatti dal Direttore dei Lavori geom. Floriano Perini in data 19/11/2012 ed allegati alla presente determinazione sotto le lettere "B", "C", "D" e "E" dai quali risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto approvato ed ultimati entro i termini previsti e che emerge un credito, a saldo di ogni diritto e avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti della della ditta Cobesco di Peccioli (Pi) pari ad **€ 62.288,49= oltre IVA al 21% di € 13.080,58= ed un totale di € 75.369,07=** e nei confronti della ditta Pantani e Conti di Capannoli (Pi) pari a **€ 1.500,00= oltre IVA al 21% di € 315,00= ed un totale di € 1.815,00=;**
3. Di liquidare, pertanto, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori eseguiti, la somma di **€ 75.369,07=** in favore della citata Cobesco srl e la somma di **€ 1.815,00=** in favore della ditta Pantani e Conti srl, confermando l'imputazione complessiva di **€ 77.184,07=** nel seguente modo:
 - € 22.716,12=** al Cap. 20950, RR.PP. 2010, Imp. 1155/2010;
 - € 38.899,89=** al Cap. 24965, RR.PP. 2010, Imp. 530-1159/2010;
 - € 10.015,26=** al Cap. 21773, RR.PP. 2010, Imp. 1122/2010;
 - € 5.552,80=** al Cap. 20950, RR.PP. 2009, Imp. 1264/2009 ;
del Bilancio di Previsione 2012;
4. Di subordinare tale pagamento alla presentazione di regolare fattura degli importi complessivi da corrispondere e verifica della regolarità dei DURC relativi;
5. Di liquidare l'incentivo tecnico totale di **€ 1.276,10=** confermandone l'imputazione al Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2012, nel seguente modo:
 - € 638,05=al Geom. Raffaele Bartolini dell'Ufficio Tecnico Comunale;**
 - € 638,05=al Geom. Floriano Perini dell'Ufficio Tecnico Comunale;**

DISPONE, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
- a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Il Sindaco Cerri Sandro)

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ex art.151 – c.4 – D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: COD. CUP N° H77H12000050004 E COD. CIG N° 457142071E. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA . GABELLA NEL TRATTO LOC. FONTANICCHIO . LOC. GABELLA , MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO . LOTTO DI INTERVENTO N° 2 . APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE , DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO IN FAVORE DELLE DITTE COBESCO E PANTANI E CONTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE IN FAVORE DEI GEOM. FLORIANO PERINI E RAFFAELE

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato a vari capitoli del Bilancio di Previsione 2012 con l'impegno n. MS5-MS9 del 11/22 del 2010, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 12/24 | 2009



datato N° 1257-1261 del 27/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Beatrice Rossi)
Beatrice Rossi

88 del 19/2/2013



IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Beatrice Rossi)

Beatrice Rossi

* * * * *

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 718 del 20.11.2012 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 3/12/2012 - n. 795.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

[Signature]