



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA TECNICA
Ufficio Edilizia Privata
Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: progetti@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

LAVORI DI: **MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA - GABELLA NEL TRATTO FONTANICCHIO - GABELLA MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2.**

COMMITTENTE: Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)

IMPRESA: Cobesco Srl - Via Terzo Viale n. 27, – 56037 Peccioli (PI)
Pantani e Conti srl Via M. Buonarroti n°7/9 – 56033 Capannoli (PI)

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 62.288,49 lavori stradali comprensivi degli interventi aggiuntivi IVA esclusa
€ 1.500,00 di lavori elettrici Iva esclusa

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 173, DPR 554/99)

A - RELAZIONE

INTERVENTO PRINCIPALE: il progetto è inerente l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc.Fontanicchio loc. Gabella mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo secondo il progetto definitivo–esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°31 del 23/03/2012 per l'ammontare, relativamente ai lavori, di € 62.305,00 Iva esclusa per lavori edili stradali e € 1.500,00 Iva esclusa per lavori di impiantistica elettrica.

PERIZIA DI LAVORI AGGIUNTIVI: Durante l'esecuzione dei lavori in questione è stata necessaria una perizia di lavori aggiuntivi alle opere edili-stradali del 31/10/2012 per un importo totale di €19.690,56 al netto del ribasso d'asta e IVA esclusa.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: l'esecuzione delle opere in questione è stata affidata con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 434 del 20/07/2012 e n.610 del 01/10/2012 all'impresa Cobesco srl di Peccioli per la somma complessiva relativa ai lavori edili stradali di euro 42.597,93 (I.V.A. esclusa) ed al netto del ribasso offerto pari al 31,63% e con la determina n.610 del 01/10/2012 alla ditta Pantani e Conti srl di Capannoli per la somma complessiva relativa ai lavori di impiantistica elettrica di € 1.500,00 (I.V.A. esclusa) .

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Perini Floriano.

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>



CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 08/10/2012 come risulta dal verbale firmato senza riserve dall'impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori vi è stato un verbale di sospensione in data 31/10/2012 e successivo verbale di ripresa in data 12/11/2012.

PROROGHE CONCESSE: non è stata concessa all'impresa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 16/11/2012 come risulta dal verbale in data 16/11/2012 del direttore dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono registrati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante l'esecuzione, per la completa funzionalità delle opere, non si è reso necessario ricorrere a lavori in economia.

ANTICIPAZIONI DI DENARO: non sono state concesse anticipazioni in corso d'opera

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 19/11/2012 dal quale risulta l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di netti € 62.288,49 per i lavori edili-stradali e di netti € 1.500,00 per i lavori impiantistici-elettrici

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla direzione lavori.

CREDITO DELL'IMPRESA: risulta il credito liquido dell'impresa Cobesco di € 62.288,49 oltre IVA e dell'impresa Pantani e Conti di € 1.500,00 oltre IVA accettati da entrambe le imprese senza riserve.

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI: ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia all'epoca del contratto l'impresa non ha maturato importi revisionali.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che le imprese abbiano ceduto l'importo dei propri crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:

– Somma contrattuale autorizzata per le opere in appalto per lavori edili stradali:	€ 62.305,00
– Somma contrattuale autorizzata per le opere in appalto per lavori elettrici:	€ <u>1.500,00</u>
▪ Totale	€ 63.805,00
– Importo stato finale dei lavori eseguiti al netto del ribasso e comprensivo della perizia aggiuntiva	€ 63.788,49



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500



AREA TECNICA

Ufficio Edilizia Privata
Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: progetti@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

Delle quali si propone il pagamento alle imprese suddette a tacitazione di ogni loro diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato dopo la prescritta approvazione del presente atto.

Montecatini Val di Cecina, li 19/11/2012

Il direttore dei lavori
(geom. Perti Floriano)



Visto :
Il responsabile del Procedimento
(geom. Bartolini Raffaele)



Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>