



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA TECNICA

Ufficio Edilizia Privata
Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: progetti@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@postacert.foscana.it

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

ex art. 133 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA - GABELLA NEL TRATTO FONTANICCHIO - GABELLA MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2.

IMPRESA Cobesco Srl - Via Terzo Viale n. 27, – 56037 Peccioli (PI)

AFFIDAMENTO LAVORI Determinazione n. 434 del 20/07/2012

L'anno duemiladodici (2012) il giorno 31 del mese di ottobre in Montecatini Val di Cecina;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto l'art. 133 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554 e l'art. 24 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;

Considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per motivazioni tecniche legate all'approvazione di perizia di lavori aggiuntivi redatta in stessa data.

Con l'intervento dell'Impresa Cobesco srl rappresentata dal sig. Coscetti Giovanni in qualità di Titolare della medesima, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente a residuali interventi di cui al progetto accluso al contratto, restino sospesi a decorrere dalla data odierna, a che il sig. Coscetti Giovanni nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato:

- che l'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono succintamente le seguenti:
 1. interventi di asfaltatura di alcuni tratti di viabilità
 2. pulizia parziale di alcuni tratti di fossette stradali

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è eventualmente presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

(.....)
COBESCO SRL
PERE DI UBANIZZAZIONE
Via Terzo Viale, 27 Z.I. LA FILA
56037 PECCIOLI (PI)
Tel. 0587 31608 - Fax 0587-009415

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(.....)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(.....)
Bertoli

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Patto dei
Sindaci
Insieme per
il meglio possibile

Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA TECNICA

Ufficio Edilizia Privata
Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: progetti@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

ex art. 133 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA - GABELLA NEL TRATTO FONTANICCHIO - GABELLA MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2.

IMPRESA Cobesco Srl - Via Terzo Viale n. 27, – 56037 Peccioli (PI)

AFFIDAMENTO LAVORI Determinazione n. 434 del 20/07/2012

L'anno duemiladodoci (2012) il giorno 12 del mese di novembre in Montecatini Val di Cecina

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto il verbale di sospensione in data 31/10/2012 col quale i summenzionati lavori furono sospesi per motivazioni di ordine tecniche;

Considerato che sono sussistono più le cause che determinarono la sospensione;

Prese le opportune disposizioni del Responsabile del Procedimento, con l'intervento dell'Impresa Cobesco srl, rappresentata dal sig. Coscetti Giovanni in qualità di titolare della medesima, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere da oggi e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro **18/11/2012**, al che il Sig. Coscetti Giovanni nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Per effetto della sospensione lavori di n° 12 giorni n.c.c. la nuova scadenza del termine utile per l'ultimazione degli stessi, inizialmente prevista per il giorno 06/11/2012, risulta essere il giorno 18/11/2012.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA


(.....)


COBESCO srl
AREA DI UBANIZZAZIONE
Via Terzo Viale, 27 Z.T. DA FILA
56037 PECCIOLI (PI)
Tel. 0587-609411 - Fax 0587-609411

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(.....)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(.....)

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>