


Acc. to: 

Comune di MONTIERI  
Provincia di GROSSETO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI  
(articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 207/10)

**Lavori:** *Lavori per la realizzazione di una Nuova Caserma dei Carabinieri nel capoluogo di Montieri*

**Importo Progetto:** € 455.100,00 approvato con Determinazione n. 196 del 03.06.2011.

**Importo dell'Appalto:** € 310.071,76 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 9.656,30 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**Impresa:** VE.MI.NI. S.r.l. – P.I. 03492200617, Via Manzoni s.n.c. – Trentola Ducenta (CE).

**Aggiudicazione:** Determinazione n. 348 del 26.09.2011.

**Contratto di appalto:** in corso di stipulazione.

L'anno **duemilaundici (2011)**, il giorno **ventiquattro (24)** del mese di **Ottobre (10)**, presso il cantiere della nuova Caserma dei Carabinieri, nel centro abitato di Montieri (GR), previo avviso dato dal R.U.P. Dott. Arch. Riccardo Cherubini sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Corsini, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Arch. Paolo Cialli ed il signor Michele Venditto quale legale rappresentante della ditta VE.MI.NI. S.r.l. di Trentola Ducenta (CE) aggiudicataria dei lavori.

Alla presenza continua dei suddetti intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali il sottoscritto Direttore dei lavori

- ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 6, del regolamento di attuazione della legge in materia di lavori pubblici D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e la permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi come da progetto;
- ha esaurientemente dato tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore;
- ha precisato, ai sensi del comma 3 dell'art. 154 del DPR 207/10, che nelle more della stipula del contratto d'appalto sia dato corso alle seguenti lavorazioni:
  - allestimento cantiere;
  - montaggio ponteggio;
  - posa in opera di impermeabilizzazione, manto di copertura e sistemi anticaduta;
- ha precisato che il lavoro deve compiersi entro giorni **270 (duecentosettanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno **19 Luglio 2012**.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito di tutti gli elaborati progettuali, ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le informazioni circa lo stato di fatto e di diritto del luogo oggetto dei lavori e delle modalità di esecuzione dei lavori, nonchè di accettare la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.


Si da atto infine che il contratto per l'esecuzione dell'appalto verrà stipulato decorsi 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e che la consegna dei lavori di cui al presente verbale avviene in via d'urgenza come consentito dall'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. al fine di dare inizio ai lavori di realizzazione della copertura dell'edificio prima dell'inizio della stagione piovosa e quindi allo scopo di scongiurare eventuali danni alla struttura grezza già realizzata con i lavori di primo stralcio che si potrebbero verificare a seguito di una ulteriore esposizione a precipitazioni piovose e/o nevose.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, redatto in triplice copia, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come di seguito.

**VIL APPALTATORE.**

(Sig. ~~Michael Verditto~~)

Sede Legale: Via Manzoni s.n.c.  
81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)  
Partita IVA: 03492200617



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Dott. Ing. Lorenzo Corsini)



**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZIONE**  
(Dott. Arch. Paolo Cialli)



**IL R.U.P.**

(Dott. Arch. Riccardo Cherubini)

