

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

LAVORI: "Riparazione dei danni e adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di fabbricato ad uso scolastico"-2° Stralcio Opere impiantistiche e di finitura

IMPRESA: A.T.I.: COSTRUCTA S.r.l.-CO.GE.MAR. S.r.l.

CONTRATTO: In corso di stipula.

Lavori aggiudicati con Determinazione del Responsabile Tecnico n.66 del 31/03/2009.

a)-Importo dei lavori in progetto (compreso oneri della sicurezza)	€1.575.742,19+iva
b)-Importo a ragione di contratto dei lavori	€1.461.290,15+iva
c)-Ribasso d'Asta 7,59%	

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE IN VIA D'URGENZA (Art. 129 comma 1 del Regolamento sui LL. PP. di cui al D.P.R. 21.12.1999 n.554)

L'anno duemilanove, il giorno 21 del mese di aprile (21/04/2009) in San Casciano dei Bagni (SI) il sottoscritto Arch. Claudio Gallo Direttore dei lavori, a seguito della nota n 2138 del 09/04/2009 del Responsabile del Procedimento che autorizzava la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- Geom. Marrandino Michele per conto dell'Impresa esecutrice;
- Geom. Fè Riccardo per conto dell'Ente appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice ha designato le lavorazioni che la stessa Impresa deve immediatamente provvedere:

- scala di emergenza da realizzare per intero;
- impianto di sollevamento, ascensore, struttura inclusa, collocato nella zona centrale, fino ad avvenuto collaudo di tutte le strutture di cui al relativo deposito presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siena.

Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha inoltre riscontrato le misure, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, salvo le due zone sopra indicate della scala di emergenza e dell'ascensore.

Il Sig. Marrandino Michele nella qualità di direttore tecnico dell'Impresa esecutrice, fornito già di copia degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che i 280 (in lettere duecentoottanta) giorni naturali e consecutivi per ultimare i lavori decorrono dall'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori. Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI visto IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO LA DITTA ESECUTRICE



Geom. RICCARDO FÈ

COSTRUCTA S.r.l.
Via E. Montale, 8
81030 CESA (CE)
P.I. e C.F. 01654210614.....