

| |
|---|
| COMUNE DI ROCCALBEGNA (GR) |
| IMPRESA: INNOCENTI COSTRUZIONI Via Diacceto n.109 Cana (GR) |
| LAVORI DI: Riqualificazione centro storico di Roccalbegna "POGGIOLO" stralcio IVc via Poggiolo Scale, Via Orti e Via delle Campane |
| CONTRATTO Rep. n. 217 del 03.03.2011 registrato a Grosseto il 09.03.2011 al n.45 serie 1 |

| | |
|--|---------------------|
| Importo dei lavori al netto del ribasso del 18,75% | € 78.812,50 |
| Oneri per la sicurezza | € 2.000,00 |
| Lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 18,75% | € 21.887,63 |
| SOMMANO | € 102.700,13 |

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| L'anno 2011 | il mese di maggio | il giorno 28 (ventotto) |
| in ROCCALBEGNA presso il Palazzo comunale, | | |

PREMESSO:

- Che con verbale in data 09.03.2011 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 100 (cento) consecutivi a decorrere dal 09.03.2011 e perciò cessanti con il giorno 19.05.2011;
- Che con verbale in data 12.03.2011 vennero sospesi i lavori sopraindicati, causa avverse condizioni meteo che impedivano il regolare andamento delle lavorazioni in particolare quelle sul rifacimento dei sottoservizi;
- Che con verbale in data 21.03.2011 vennero ripresi i lavori sopraindicati, stabilendo la nuova scadenza contrattuale per terminare i lavori al 29.05.2011;

per la Direzione Lavori
per l'Amministrazione
per l'Appaltatore
Il Coord. per la sicurezza

| |
|---|
| Arch. Giuseppe CONTI |
| Geom. Massimo PELLEGRINI Responsabile del Procedimento |
| Geom. Mauro INNOCENTI |
| Arch. Giuseppe CONTI |

Eseguiti in contraddittorio con l'Impresa gli opportuni riscontri degli atti contabili, il sottoscritto Arch. Giuseppe CONTI Direttore dei lavori,

DICHIARA

che alla data odierna 28.05.2011, i lavori sono effettivamente ultimati, e quindi in tempo utile contrattuale;

Atto fatto in n.2 esemplari, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

per l'APPALTATORE
Geom. Mauro INNOCENTI

INNOCENTI di **INNOCENTI**
Geom. MAURO
COSTRUZIONI Via Diacceto, 109
Loc. CANA 58053 ROCCALBEGNA (GR)
cf. INNOCENRA 63E26 H501S - P. IVA 01142750536

il DIRETTORE DEI LAVORI
e Coordinatore per la Sicurezza
Arch. Giuseppe CONTI

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo PELLEGRINI

