

Comune di MONTIERI

Provincia di GROSSETO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI (articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010)



Lavori: Adeguamento sismico e funzionale della scuola materna ed elementare di Boccheggiano – Primo Stralcio

Importo Progetto: € 442.435,25 approvato con Determinazione n. 53 del 24.02.2015.

Importo dell'Appalto: € 401.378,21 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 214.132,75 relativi all'importo della manodopera non soggetto a ribasso, € 1.608,75 relativi ad oneri per la sicurezza generali non soggetti a ribasso, € 27.000,00 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa: CO.GE.VI. SRL con sede in Colli a Volturno (IS), Via Valloni n.92 - P.IVA 00364900944

Aggiudicazione: Determinazione n. 11 del 11.05.2015

Contratto di appalto: Rep. A223

L'anno duemilaquindici (**2015**), il giorno venticinque (**25**) del mese di Maggio (**05**), presso l'edificio scolastico di Boccheggiano, in cui devono essere eseguiti i lavori in oggetto, sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giacomo Taliani, il RUP Dott. Alessandro Vichi ed il signor Domenico Visco quale legale rappresentante della ditta CO.GE.-VI. SRL di Colli a Volturno (IS) appaltatrice dei lavori.

Alla presenza continua dei suddetti intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali il sottoscritto Direttore dei lavori

- ha proceduto alla consegna dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 6, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e la permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi come da progetto;
- ha esaurientemente dato tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore;
- ha precisato che il lavoro deve compiersi entro giorni **147 (centoquarantasette)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno **18 Ottobre 2015**.

Gli intervenuti hanno accertato che i locali e le aree in cui devono essere eseguiti i lavori sono libere da persone e cose, fatta eccezione per il piano terra e primo dell'edificio. Il RUP fa presente che i suddetti locali saranno resi liberi entro la data del 03.06.2015.

Tuttavia gli intervenuti convengono che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, considerato che le prime lavorazioni da compiere interessano esclusivamente il piano seminterrato (completamente indipendente dai due piani superiori). Pertanto si prescrive che nel periodo precedente la data del 03.06.2015, dovranno essere eseguite esclusivamente le lavorazioni previste al piano seminterrato dell'immobile.

L'appaltatore, fornito di tutti gli elaborati progettuali, ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le informazioni circa lo stato di fatto e di diritto del luogo oggetto dei lavori e delle modalità di esecuzione dei lavori, nonché di accettare la consegna dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, redatto in triplice copia, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come di seguito.

L'APPALTATORE
(Sig. Domenico Visco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giacomo Taliani)

IL R.U.P.
(Dott. Alessandro Vichi)

