

COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

LAVORI DI: **Riqualficazione centro storico di Stribugliano.**

IMPRESA: **Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas Castell'Azzara (GR);**

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilatredici il giorno 17 del mese di maggio, in Arcidosso, il sottoscritto Ing. Firmati Francesco, in qualità di Direttore dei Lavori, in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas, con sede in Castell'Azzara Via Petrarca n°8;

Visto il verbale di consegna in data 03/09/2012;

Visto il verbale di inizio Lavori in data 03/09/2012

Vista la sospensione n°1 dei lavori in data 19/11/2012 e successiva ripresa dei lavori in data 12/03/2013;

Vista la sospensione n°2 dei lavori in data 22/03/2013 e successiva ripresa dei lavori in data 04/05/2013;

Vista la perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa;

Considerato che a seguito degli atti di cui sopra l'ultimazione dei lavori doveva avvenire in data 26/05/2013;

Accertato che l'ultimazione lavori avveniva in data 17/05/2013

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 17/05/2013 e quindi in tempo utile.

A seguito di sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'impresa si accertava che l'uso e la funzionalità dei lavori eseguiti rispettano i patti contrattuali e le indicazioni impartite dalla D.L., .

L'IMPRESA

IMPRESA GAGGI
DI GAGGI VITTORIO & C. SAS
Via Petrarca, 8
58034 CASTELL'AZZARA (GR)
C.F./P.IVA 01529580530

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Firmati Francesco)

Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici

(Landi Emilio)