

COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO
DIURNO L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE – ARCIDOSO (GR).

IMPRESA: MULTITEC SRL, con sede in via Graziano, n. 6 - 00165 Roma (RM) p.i.
02019871009

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

Premesso

-che con Determinazione n. 79 del 19-10-2012 dell'Area Tecnica Lavori Pubblici la ditta MULTITEC srl, con sede in Roma, ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto”;

- che in data 19-03-2013 è stato stipulato il contratto di Cottimo Fiduciario con la ditta MULTITEC srl;

-che i lavori sono consegnati in data 03-04-2013 e gli stessi iniziati in pari data, come risulta dal verbale di inizio lavori;

-che i lavori dovevano essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio è cioè non oltre il giorno 29-09-2013;

- che i lavori sono stati sospesi il 23-04-2013 come risulta dal verbale di sospensione lavori;

Oggi 08-08-2013 il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perchè non sussistono più le ragioni che fecero sospenderli

ORDINA

alla ditta MULTITEC srl., di riprendere i lavori sopraindicati a datare dal 09-08-2013.

La nuova data di fine lavori viene fissata al 16.01.2014.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Gabriele Franza)

V.to il Resp. del Procedimento

(Geom. Andrea Pallini)

L'IMPRESA
MULTITEC S.R.L.
Via Graziano, n. 6 - 00165 Roma (RM)
P.I. 02019871009

