



COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 229 e 237 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno **2015**, il giorno **18** del mese di **febbraio** in Castelnuovo Val di Cecina,

Il sottoscritto **Fabio Latini** direttore dei lavori di **Realizzazione Impianto di teleriscaldamento per la frazione Paganina**

- visto il contratto n. **1087** di rep. del **24/03/2014** dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del **14,522 %** era di € **423.421,14**;
- visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data **23/07/2014**;
- visto che non sono state accordate proroghe;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data **20/11/2014** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **20/11/2014** e che, considerata la somma del tempo utile contrattualmente stabilito in giorni **91** e del totale dei **30** giorni di sospensione concessi, i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dalla posizione assicurativa n. **7706589** presso INAIL di Firenze, in data **05/01/1999**.
- visti i seguenti atti contabili:
 - 1) libretto delle misure n. **1**
 - 2) registro di contabilità n. **1**
 - 3) sommario del registro di contabilità n. **1**
 - 4) conto finale redatto in data **31/12/2014** dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa è di € **437.010,29** oltre a € **9.492,42** per oneri di sicurezza per un totale di € **446.502,71**, e che l'importo totale degli accanti corrisposti è pari a € **445.658,39**;
- visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data **18/02/2015** ed eseguite le opportune verifiche indicate nel seguente elenco:
 - Funzionalità del sistema termoidraulico;
 - Idoneità dei materiali utilizzati;
 - Tenuta idraulica della tubazione;
 - Stato dei ripristini;
 - Stato degli stacchi e dei manufatti di interfaccia utenza;

Visto:

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa **ICET S.p.a. con sede in Via Delle Rose, n. 32 – Poggibonsi (SI)** corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in € **437.010,29** oltre ad € **9.492,42** per oneri di sicurezza per un totale di € **446.502,71**

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **ICET S.p.a. con sede in Via Delle Rose, n. 32 – Poggibonsi (SI)** e che l'ammontare del conto finale risulta

a netto	€ 446.502,71
a dedurre gli importi corrisposti all'impresa in base a:	
n. 2 certificati per l'ammontare complessivo di	€ 445.658,39
resta il credito dell'impresa, a saldo	€ 844,32

Castelnuovo, li 18 febbraio 2015

L'Impresa

ICET INDUSTRIES.p.a.

Il Direttore dei Lavori



Il responsabile del procedimento

