



ORIGINALE

PROGRESSIVO  
GENERALE 138

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio **CONTABILITA** ' **U.T.C., PROGETTAZIONE-**  
**BASSANELLO**

**DETERMINAZIONE N. 85 del 18.03.2015**

OGGETTO: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI POMARANCE - INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO ALLA CENTRALE DEL GABBRO. COD. CUP: F66J14 00008 000 5. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.

Scritto  
CAPI

ESECUTIVA

*immediatamente*

*dal*

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. \_\_\_\_\_, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Oggetto: ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI POMARANACE - INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO ALLA CENTRALE DEL GABBRO. COD. CUP: F66J14 00008 000 5. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

VISTA la perizia di stima relativa alle opere di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Installazione nuovo gruppo di scambio termico alla centrale del Gabbro" predisposto GES Geo Energy Service S.p.A. ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 120 del 30/07/2014 per un importo complessivo di € 160.000,00 (somme a disposizione comprese);

VISTA la Convenzione stipulata con GES Geo Energy Service S.p.A. in data 09/09/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale affidava a GES l'esecuzione dei lavori di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Installazione nuovo gruppo di scambio termico alla centrale del Gabbro", per un importo complessivo di € 160.000,00 (compreso IVA al 10% e spese per D.I.);

VISTI gli elaborati tecnici contabili costituiti da Certificato Regolare Esecuzione, Stato Finale dei lavori, Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/12/2014 dal quale risulta che i lavori, nel loro complesso sono regolarmente compiuti;

RILEVATO che lo stato finale ammonta a € 143.636,35 (IVA esclusa) e che in corso d'opera è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa appaltatrice in data 5/09/2014 per € 142.900,00 (IVA esclusa) e pertanto si rileva un credito residuo nei confronti dell'impresa GEO Energy Service s.p.a. che ammonta a € 736,35 oltre IVA;

DATO atto che, la somma complessiva di € 157.190,00 (somme a disposizione comprese) trova copertura con i fondi appositamente assegnati al Comune di Pomarance dal Tavolo Istituzionale sulla Geotermia, a valere sul gettito per la produzione geotermoelettrica ai sensi dei protocolli ENEL G.P. – Regione Toscana e Regione Enti Locali, in disponibilità di COSVIG e relativi alle annualità di produzione 2010 e 2013, come deliberato dalla G.R:T. con atto n. 253 del 31/03/2014 per la quota 2010 e come comunicato dallo stesso COSVIG con lettera proprio prot. n. 977/14E1 per la quota 2013 al Cap. 2897 Imp. 1126/14;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 36 del 31/12/2014 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che di fatto posticipa la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2015;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 con la quale si procedeva all'adozione del PEG provvisorio per l'anno 2015 ;

### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Installazione nuovo gruppo di scambio termico alla centrale del Gabbro" redatto in data 23/12/2014 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Amidei dal quale risulta che le opere sono regolarmente compiute;
3. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 229 comma 3) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ; decorsi i due anni, il certificato regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza dei suddetti termini. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
4. Di liquidare in favore dell'impresa GEO Energy Service s.p.a. appaltatrice dei lavori di "Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Installazione nuovo gruppo di scambio termico alla centrale del Gabbro" la somma complessiva di € 2.809,99 comprensiva dello Stato Finale per € 736,35 oltre IVA al 10% per € 73,64 per un totale di € 809,99 e le spese per D.L. e sicurezza cantieri per € 1.639,34 oltre IVA al 22% per € 360,66 per un totale di € 2.000,00 ;
5. Di dare atto che la spesa complessiva € 157.190,00 (somme a disposizione comprese) trova copertura con i fondi appositamente assegnati al Comune di Pomarance dal Tavolo Istituzionale sulla Geotermia, a valere sul gettito per la produzione geotermoelettrica ai sensi dei protocolli ENEL G.P. – Regione Toscana e Regione Enti Locali, in disponibilità di COSVIG e relativi alle annualità di produzione 2010 e 2013, come deliberate dalla G.R:T. con atto n. 253 del 31/03/2014 per la quota 2010 e come comunicato dallo stesso COSVIG con lettera proprio prot. n. 977/14FI per la quota 2013 al Cap. 2897 Imp. 1126/14;
6. Il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto, previo visto di regolarità del competente ufficio, entro 90 giorni dalla presentazione di regolari fatture commerciali, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 218 del 30 dicembre 2009 ;

7. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ;
8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del Servizio per l'esecuzione.

**PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS**, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI POMARANZE - INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO ALLA CENTRALE DEL GABBRO.  
Codice CUP : F66J14 00008 000 5  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI**

**A) Parere in ordine alla regolarità **TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.**

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta COSTAGLI in qualità di **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

Vista la proposta di determinazione in oggetto

***ESPRIME PARERE FAVOREVOLE***

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(*Geom. Edmo do Fassarello*)

**Il Direttore del Settore**  
**Gestione del Territorio**  
(*Dott. Arch. Roberta Costagli*)

**B) Parere in ordine alla regolarità **CONTABILE** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.**

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto ;

**Effettuate le seguenti verifiche:**

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente       non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

rispettati       non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:  rispettati  non rispettati
- assunzione CIG:  obbligatorio  non obbligatorio
  - assunto
  - non assunto
- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
  - regolare  non regolare
- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità  coerente  non coerente
- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del d. l. 78/10:  soggetto  non soggetto
  - rientra nei limiti
  - non rientra nei limiti
- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso PM)?  coerente  non coerente
- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi?  coerente  non coerente
- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario:  coerente  non coerente

**Per locazioni passive e acquisti di immobili**

- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica:
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

**Per gli incarichi:**

- coerente  non coerente con il piano annuale degli incarichi
- coerente  non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici?  sì  no

**Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:**

coerente     non coerente con il piano delle opere pubbliche

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N° ..... CAP. .... € .....

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO E SVE  
(dott. Rodolfo Noccetti)

**VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) Decreto Legge n. 174/2012).**

**€ 2.809,99**

**Cap. 2897 Imp. 1126/14**

data 28/04/2015

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO e SVE  
(dott. Rodolfo Noccetti)