

**Comune di Massa Marittima**  
**Provincia di GROSSETO**

**Lavori di rifacimento pavimentazione e sottoservizi in**  
**Via e Vicolo del Mercato nella frazione Gerfalco**

Importo dei lavori a base d'asta € 23.184,61 (progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 31.033,87 approvato con determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 451 in data 21/12/2012)

Importo dell'appalto al netto del ribasso del 8,68 % € 21.185,20 di cui € 150,00 per l'attuazione dei piani per la sicurezza

Impresa aggiudicataria CO.GE.VI. s.r.l.  
Sede legale Via Valloni n. 35 – Colli a Volturmo (IS)  
P.IVA: 00364900944

Contratto in data 31.12.2012 rep. n. A91

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

(artt. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno duemilatredici (2013) il mese di marzo (03) il giorno cinque (05) in Montieri;

visto il contratto in data 31.12.2012 rep. n. A91 per l'importo di netti €. 21.185,20 di cui €. 150,00 per la sicurezza;

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati i signori:

Domenico Visco, titolare della ditta CO.GE.VI. s.r.l.

Ing. Lorenzo Corsini, in qualità di direttore lavori

P.I. Alessandro Vichi, in qualità di R.U.P.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto; ha ri-

scontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari e sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati e dei tracciamenti eseguiti.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto, e di accettare col presente atto la formale consegna per i lavori, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **19/04/2013**.

L'Impresa nell'accettare la consegna dei lavori, fa tuttavia presente che i tempi di fornitura del materiale da pavimentazione potrebbero non conciliarsi con il termine contrattuale per il completamento dell'appalto.

Per tale motivo, indipendente dalla propria volontà, si riserva – eventualmente a suo tempo – di richiedere una sospensione dei lavori, qualora la fornitura stessa non potesse essere effettuata in tempo utile.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il seguente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'APPALTATORE

 **CO.GE.VI. s.r.l.**  
Via Valloni, 35 Tel. 0957424 FAX 957542  
86073 COLLANA VOLTURNO (IS)  
Partita IVA 0036 490 094 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

