

STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa Marittima (GR)
Tel.: 0566902273 – Tel./Fax: 0566905789
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com
C.F./P.IVA: 01472670536

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA E VICOLO DEL MERCATO IN GERFALCO.

IMPRESA: CO.GE.VI S.R.L. di COLLI A VOLTURNO (IS)

CONTRATTO: n. A91 del 21/12/2012 (da registrare in caso d'uso)

PROCESSO VERBALE SOSPENSIONE LAVORI n. 1

(art. 158 del Regolamento LL.PP. DPR 207/2010 – ex art. 133 DPR 554/1999)

L'anno duemilatredici (2013) il giorno ventitre (23) del mese di marzo (03) il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto ed a seguito di preavviso dato all'impresa esecutrice;

- Visto lo stato di avanzamento dei lavori che ad oggi ha portato all'esecuzione delle opere relative agli scavi ed al posizionamento ed allacciamento di tutti i sottoservizi (per circa il 50% del totale come da S.A.L. n. 1 del 23/03/2013);
- Richiamato il verbale di consegna lavori in data 05/03/2013 con il quale l'impresa affidataria accettava formalmente la consegna lavori con l'unica riserva di seguito esplicitata: *"L'impresa nell'accettare la consegna dei lavori, fa tuttavia presente che i tempi di fornitura del materiale da pavimentazione potrebbero non conciliarsi con il termine contrattuale per il completamento dell'appalto.*
Per tale motivo, indipendente dalla propria volontà, si riserva – eventualmente a suo tempo – di richiedere una sospensione dei lavori, qualora la fornitura stessa non potesse essere effettuata in tempo utile";
- Considerato che nonostante il tempestivo ordine del materiale per la pavimentazione e relative finiture presso la Romana Selciati s.r.l. di Grottaferrata (RM) lo stesso ancora non è stato consegnato;


ORDINA

all'impresa esecutrice l'immediata sospensione dei lavori alla data del 23/03/2013 sino a quando verrà consegnato il materiale necessario al completamento della pavimentazione e la regolarità delle lavorazioni potrà essere ristabilita.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO
Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)
Tel.: 0566902273 - Tel./Fax: 0566905789
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com
C.F./P.IVA: 01472670536

Atto redatto in un unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

 **GE.VI. s.r.l.**
Via Vastini, 20 - Tel. 957424 / FAX 957542
00144 - A. VERTURNO (IS)
Spazio IVA 0036 490 094 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Lorenzo Corsini)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Per. Ind. Alessandro Vichi)

