

COMUNE DI RADICOFANI
Prov. di Siena

**Appalto per lavori di rifacimento impianto di illuminazione Via O.Luchini,
parco pubblico ecc. nel Comune di Radicofani**

IMPRESA: Ditta R.M. Impianti di Menghinello e Rappuoli Acquapendente (Viterbo)

Determina di incarico n. 160 del 22/3/2013 per € 9.228 compreso IVA 10%

Determina di incarico n. 164 del 22/3/2013 per € 8.822,00 compreso IVA 10%

Totale lavori € 18.050 compreso IVA 10%

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 129 e 130 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento L. 109/94)

Premesso che con determina n.155 del 22/3/2013 il Comune di Radicofani approvava la perizia di spesa per lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione di Via O.Luchini, parco pubblico ecc. per un importo di spesa pari a € 52.000;

Viste le determine di incarico n. 160 e n. 164 del 22/3/2013 per un importo complessivo dei lavori pari a € 18.050 compreso IVA 10%;

premesso quanto sopra,

l'anno 2013 il giorno ventinove del mese di aprile, il sottoscritto geom. Nocchi Marco, in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, dispone la consegna dei lavori in oggetto.

Il lavoro complessivo dovrà compiersi in 60 giorni (60) che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 24/6/2013, fatto salvo impedimenti legati all'evoluzione dei lavori di ristrutturazione del marciapiede lungo Via O.Luchini

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, si sono ritrovati sul luogo i Signori:

Per l'Impresa Appaltatrice: Sigg. Rappuoli Stefano e Menghinello Pietro.

Per l'Amministrazione comunale nonché D.L.: Geom. Marco Nocchi.

Alla presenza dell'intervenuto e con la scorta del progetto approvato, il sottoscritto D.L. ha designato i lavori da eseguire, le condizioni e le circostanze locali riconosciute e le operazioni da eseguire, come i tracciamenti, i picchettamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, ha indicato le aree per l'esecuzione dei lavori.

Ha riscontrato tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune tanto al personale quanto all'appaltatore; e questi già fornito copia del progetto, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto formale consegna per l'oggetto su indicato.

Resta inteso che l'esecuzione dei lavori, sarà legato al progressivo sviluppo dei lavori collaterali che riguarderanno l'esecuzione di un nuovo marciapiede lungo Via O.Luchini. Il primo tratto da iniziare sarà comunque il tratto angolo Via della Posta, con angolo strada di accesso a Piazza S.Pietro,

Atto redatto in triplice copia firmato dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Responsabile del Servizio U.T.C.
(Geom. Marco Nocchi)

PER COPIA
ALL'ORIGINALE
Il Responsabile del Servizio U.T.C.
(Geom. Marco Nocchi)

L'IMPRESA

Stefano Rappuoli
Pietro Menghinello
Ditta R.M. Impianti di Menghinello e Rappuoli Acquapendente (Viterbo)

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio U.T.C.
(Geom. Marco Nocchi)