

# COMUNE DI SANTA FIORA

PROVINCIA DI GROSSETO

## INTERVENTI IMMEDIATI PER L'INSERIMENTO DI PRESIDI ANTISISMICI ATTI AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA

IMPRESA: EDILMONTE s.n.c. – Montebuono di Sorano (GR)  
CONTRATTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 174 del 16/12/2013.

|   |                |
|---|----------------|
| Importo a base d'asta   | Euro 25.173,06 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:                  | Euro 8.418,59  |
| Ribasso d'asta  | 0 %            |
| Importo a base di Contratto                                     | Euro 25.173,06 |
| Importo lavori a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva | Euro 30.173,38 |

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 (sette) del mese di Febbraio in Santa Fiora, il sottoscritto Ing. Massimo Bianchini, Direttore dei Lavori;

- Visto l'articolo 199 del d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato che ai sensi della Determina di Affidamento n. 174 del 16/12/2013 il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna del 16/12/2013, scadeva in data 04/01/2014;
- Considerato altresì che i lavori sono stati sospesi per 34 giorni, una prima volta dal 30/12/2013 al 06/01/2014 a causa del maltempo; ed una seconda volta dal 10/01/2014 al 03/02/2014 per l'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, per cui la scadenza del tempo utile è stata protratta a tutto il giorno 07/02/2014

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 07/02/2014 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'impresa  
(EDILMONTE s.n.c.)

**EDILMONTE s.n.c.**

Via Croci n. 18 MONTEBONO DI SORANO (GR)  
P.IVA e C.F. 00220810535  
R.E.A. GR 468027

Il Direttore dei Lavori  
(Ing. Massimo Bianchini)

*Massimo Bianchini*

Visto  
Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Maurizio Onofri)

*Maurizio Onofri*

COMUNE DI SANTA FIORA  
Provincia di Grosseto

E' copia conforme all'originale.  
Data 07 DIC. 2014

Il responsabile del servizio

IL TECNICO COMUNALE  
Geom. Maurizio Onofri

*Maurizio Onofri*