



**COMUNE DI POMARANCE**  
Provincia di Pisa

PROGRESSIVO  
GENERALE

**N. 716**

SETTORE : GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio : *Lavori Pubblici*

*comunicato*

**DETERMINAZIONE**

**N. 428 del 18/12/13**

*copia*

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI  
POMARANCE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

**ESECUTIVA**

*immediatamente*  
 *dal*

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. \_\_\_\_\_, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



## COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANCE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

### IL DIRETTORE DEL SETTORE

**PREMESSO** che:

VISTA la perizia di stima relativa alle opere di “Adeguamenti impiantistici Teleriscaldamento del comune di Pomarance – Rete di Serrazzano” predisposto GES Geo Energy Service S.p.A. ed approvato con Deliberazione di G.C. n. 112 del 22/07/2013101. per un importo complessivo di € 321.092,88 (somme a disposizione comprese);

VISTA la Convenzione stipulata con GES Geo Energy Service S.p.A. stipulata in data 23/07/2013 con la quale l'Amministrazione Comunale affidava a GES l'esecuzione dei lavori di “Adeguamenti impianti di Teleriscaldamento di Gabbro, Serrazzano e Montecerboli”, di cui è parte integrante la rete di Serrazzano per un importo complessivo dei lavori di € 268.720,80 (oltre IVA al 10% e spese per D.L.) ;

CONSTATATO che i lavori di cui all'oggetto alla data del 13/12/2013 ammontano a € **220.970,80** nette come da atti contabili;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 in data 13/12/2013 dal quale risulta che il credito per l'impresa è di € **104.400,00** comprensivo di Oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% ;

VISTI gli elaborati tecnici contabili allegati ;

DATO atto che, la somma complessiva di € **134.840,00** comprensiva del Certificato di pagamento n. 2 per € 114.840,00 (IVA al 10% compresa) e le spese per D.L. e sicurezza cantiere per € 20.000,00 (IVA al 22% compresa) trova la copertura finanziaria al Cap. 2893 Imp. 684/13 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2012 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” ;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012 ;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 163 del 24/10/2013 con la quale è stato adottato il PEG definitivo per l'anno 2013 ;

## DETERMINA

1. di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la somma complessiva di **€ 134.840,00** comprensiva del Certificato di pagamento n. 2 per € 114.840,00 (IVA al 10% compresa) e le spese per D.L. e sicurezza cantiere per € 20.000,00 (IVA al 22% compresa);
3. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 134.840,00** trova copertura finanziaria al Cap. 2893 Imp. 684/13 con proventi di cui all'art. 16 del D.L.gs. 22/2010 all'accordo volontario gennaio 2013 per la delega a Cosvig per la distribuzione delle risorse di competenza regionale ;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecutive.

*o. a. b.*

B)  
4°

Il  
det

Eff

- co  
pro

- ris

- ris

- ass

- reg

**PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS**, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE DI POMARANACE – RETE DI SERRAZZANO  
Codice CUP : F61H13 00021 000 2  
**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

**A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.**

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta COSTAGLI in qualità di **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

Vista la proposta di determinazione in oggetto

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

**Il Responsabile del Procedimento**

(F.to Geom. Edoardo Bassanello)

**Il Direttore del Settore**

**Gestione del Territorio**

(F.to Dott. Arch. Roberta Costagli)

**B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.**

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

**Effettuate le seguenti verifiche:**

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente       non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali: )

rispettati       non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari:

rispettati       non rispettati

- assunzione CIG:

obbligatorio       non obbligatorio

assunto

non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:

regolare       non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità  coerente  non coerente  
- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del d. l. 78/10:  soggetto  non soggetto

rientra nei limiti  
 non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso PM)?  coerente  non coerente

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi?  coerente  non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario:  coerente  non coerente

#### **Per locazioni passive e acquisti di immobili**

- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

#### **Per gli incarichi:**

- coerente  non coerente con il piano annuale degli incarichi
- coerente  non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici?  si  no

#### **Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:**

- coerente  non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N. .... CAP. .... € .....

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO E SVE  
(F.to dott. Rodolfo Noccetti)

**VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).**

**€ 134.840,00**

Cap. 2893 Imp. 684/13

data .....

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
FINANZE, BILANCIO e SVE  
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)**

di  
rire

à di

e

ni

# Comune di Pomarance

## Provincia di Pisa

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI Teleriscaldamenti del Comune di Pomarance  
SOSTITUZIONE RETE CASTELLO SERRAZZANO

**COMMITTENTE:** Geo Energy Service spa

**IMPRESA:** Geo Energy Service spa

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 104'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	17/09/2013	115'400,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		115'400,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	220'970,80
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	220'970,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'104,85
Ammontare dei certificati precedenti euro	115'400,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	116'504,85
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	104'400,00
per I.V.A. al 10%	10'440,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	114'840,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 104'400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoquattromilaquattrocento/00).

Data, 13/12/2013

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Roberto Amidei

Il Responsabile del  
Procedimento

Ing. ROBERTO AMIDEI  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 2370 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE

**GEO ENERGY SERVICE S.p.A.**  
S.S. 439 km. 116 Pomarance (PI)  
Partita IVA 01795990504

**Comune di Pomarance**  
Provincia di Pisa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 13/12/2013**

**OGGETTO:** ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI TELERISCALDAMENTI DEL COMUNE  
DI POMARANCE  
SOSTITUZIONE RETE CASTELLO SERRAZZANO

**COMMITTENTE:** Geo Energy Service spa

**IMPRESA:** Geo Energy Service spa

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	268 720.80
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
	Demolizione totale di lastricato in pietra e della malta di allettamento sottostante, eseguito a mano e con mini mezzi meccanici, per formazione cassonetto, compreso il carico a mano , il trasporto e il deposito presso zona di stoccaggio provvisoria.	SOMMANO m2	350,00	70,00	24'500,00
	carico della pavimentazione demolita e trasporto dalla zona di stoccaggio provvisorio a impianto di recupero inerti compreso oneri di smaltimento.	SOMMANO m3	80,00	40,00	3'200,00
	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano e sporadicamente mediante l'utilizzo di piccoli meccanici.	SOMMANO m3	120,00	155,00	18'600,00
	Carico a mano e mediante piccoli mezzi meccanici, trasporto e scarico dei materiali di risulta degli scavi, presso la zona di stoccaggio temporanea.	SOMMANO m3	120,00	80,00	9'600,00
	Fornitura e posa in opera di sabbia sino a cm 10 sopra le tubazioni e riempimento dello scavo mediante stabilizzato di cava, da eseguirsi a mano e con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici.	SOMMANO m3	120,00	90,00	10'800,00
	Costruzione di nuovo lastricato in pietra alberese, spess. 8 cm, compreso la formazione di allettamento, posa in opera delle lastre in pietra rigate a macchina e stuccatura delle f ... liquida. lavatura e pulizia, compreso tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO m2	175,00	230,00	40'250,00
	Smontaggio manuale di acciottolato in pietra ; pulizia manuale per il recupero delle pietre e accumulo per il successivo riutilizzo.	SOMMANO m2	60,00	100,00	6'000,00
	Costruzione di pavimentazione in acciottolato con pietre di recupero precedentemente pulite.	SOMMANO m2	60,00	140,00	8'400,00
	Assistenza lastricatori e approvvigionamento a piè d'opera dei materiali necessari per il rifacimento della pavimentazione( sabbia, cemento, lastre di pietra)	SOMMANO a corpo	0,50	15'000,00	7'500,00
	Fornitura e posa tubazione in acciaio Fe 37 compreso cavi di allarme DN 50/125	SOMMANO m	300,00	30,00	9'000,00
	Fornitura e posa di ripristino di isolamento con muffole con iniezione di poliuretano e applicazione di fasce termorestringenti.DN 50/125	SOMMANO cadauno	110,00	50,00	5'500,00
	Fornitura e posa di Tee preisolati DN 50/125x25/75	SOMMANO cadauno	46,00	242,20	11'141,20
	Fornitura e posa di Tee preisolati 50/125x40/110	SOMMANO m	8,00	265,20	2'121,60
	Fornitura e posa di ripristino di isolamento con muffole ad iniezione di poliuretano e applicazione di fasce termorestringenti DN 25/75	SOMMANO cadauno	70,00	45,00	3'150,00
	Fornitura e posa di valvole di sezionamento a sfera preisolate a passaggio ridotto DN 50/125	SOMMANO cadauno	4,00	1'200,00	4'800,00
	Fornitura e posa di materassino di compensazione 1000x1000x40	SOMMANO cadauno	60,00	24,30	1'458,00
	Ripristino e adeguamento dei vecchi allacci alla nuova rete.	SOMMANO cadauno	23,00	1'650,00	37'950,00
	Demolizione e smaltimento vecchia rete	SOMMANO cadauno	1,00	15'000,00	15'000,00
	Allestimento cantiere				
	A R I P O R T A R E				218'970,80

um. Ord. ARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			<b>218'970,80</b>
	SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			<b>220'970,80</b>
	<b>TOTALE euro</b>			<b>220'970,80</b>
	A RIPORTARE			

TENTE: Geo Energy Service spa  
 VANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 13/12/2013

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari  <b>LAVORI A MISURA euro</b>			220'970,80
	PER LAVORI A MISURA euro			220'970,80
	<b>TOTALE euro</b>			220'970,80
	Data, 13/12/2013			
	L'Impresa  Il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Amidei			
	A RIPIANTARE			

m. Ord. RIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari  <b>LAVORI A MISURA euro</b>			220'970,80
	PER LAVORI A MISURA euro			220'970,80
	TOTALE euro			220'970,80
	Data, 13/12/2013			
	L'Impresa <b>Geo Energy Service S.p.A.</b> S.S. 439 km 116 Montecatini Terme (PI) Partita IVA 01795990504  Il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Amidei  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             ORDINE N. 3 A TUTTO IL 13/12/2013              ING. ROBERTO AMIDEI              SEZIONE A              PROV. PISA              A.A.S. 118           </div>			
	A RIPORTARE			