



COMUNE DI POMARANCE
 Provincia di Pisa

PROGRESSIVO
 GENERALE

N. 92

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio **LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE

N. 56 del 02/03/15

copia

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE VIE E PIAZZE INTERNE AI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – ANNO 2014 A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 10-11/02/2014

Codice CUP : F67H14 00031 000 4 Codice CIG : Z5F0E837E5

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

**LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI
 SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA**

*Seadurze DURE
 28/05/15*

ESECUTIVA

immediatamente

dal

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. _____, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

25

21/10/50

22



COMUNE DI POMARANACE
Provincia di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE VIE E PIAZZE INTERNE AI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – ANNO 2014 A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 10-11/02/2014
Codice CUP : F67H14 00031 000 4 Codice CIG : Z5F0E837E5
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI
SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PREMESSO CHE :

CON deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 02/04/2014 è stata approvata la perizia di stima relativa agli interventi di “Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni – anno 2014 a seguito di evento alluvionale del 10-11/02/2014”, così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di € 48.000,00 (somme a disposizione comprese) ;

CON Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 110 del 07/04/2014 e è stata attivata una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento delle suddette opere, così come previsto dal capo III “Sistema del Cottimo” del regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 28/09/2007 e successivamente modificato con delibera del C.C. n. 62 del 29/09/2011, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara per i contratti da stipulare a misura, così come stabilito dall’art. 82, comma 2, lett. a) del decreto sopracitato, al fine di individuare una ditta qualificata a cui affidare gli interventi in oggetto e contestualmente sono stati approvati gli atti relativi;

VISTO il verbale di gara in data 13/05/2014 dal quale risulta aggiudicatario provvisorio degli interventi in oggetto la ditta I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) con un ribasso offerto del 44,669% sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad € 27.736,56 (comprensivo di oneri per la sicurezza per € 1.512,05 e costo del personale per € 12.712,38 entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 254 del 07/08/2014 gen.le n. 437 con la quale si affidavano gli interventi di “Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni – anno 2014 a seguito di evento alluvionale del 10-11/02/2014” all’impresa I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) per un importo complessivo di € 27.736,53 oltre IVA al 22% ;

VISTA la Scrittura Privata stipulata in data 04/11/2014 con l’impresa I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) per l’importo netto complessivo di € 27.736,53 (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale) ;

DATO atto che, la somma complessiva di € 48.000,00 (somme a disposizione comprese) trova la relativa copertura finanziaria al Cap. 2841/1 Imp. 870/14 sub. I. 1069/14 ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/11/2014 dal quale risulta che i lavori, nel loro complesso sono regolarmente compiuti ;

RILEVATO che lo stato finale ammonta a € 27.498,82 (IVA esclusa) e che in corso d'opera è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa appaltatrice in data 31/10/2014 dell'importo di € 24.400,00 e pertanto si rileva un credito residuo nei confronti dell'impresa I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) che ammonta a € 3.098,82 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha contratto polizza fideiussoria n. 2054874 rilasciata in data 08/09/2014 dalla COFACE Agenzia di Milano dell'importo di € 19.231,95 ;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 36 del 31/12/2014 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che di fatto posticipa la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2015 ;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 con la quale si procedeva all'adozione del PEG provvisorio per l'anno 2015 ;

DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di "Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni – anno 2014 a seguito di evento alluvionale del 10-11/02/2014" redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Bassanello dal quale risulta che le opere sono regolarmente compiute;
2. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 229 comma 3) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ; decorsi i due anni, il certificato regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetti termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
3. Di liquidare in favore dell'impresa appaltatrice I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) dei lavori di "Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni – anno 2014 a seguito di evento alluvionale del 10-11/02/2014" la somma complessiva di € 3.098,82+ IVA al 22% per € 681,74 per un totale di € 3.780,56 a saldo di ogni suo onere per i lavori in epigrafe ;

4. Di svincolare la polizza fideiussoria n. 2054874 rilasciata in data 08/099/2014 dalla COFACE Agenzia di Milano dell'importo di € 19.231,95;
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 48.000,00 (somme a disposizione comprese) trova la relativa copertura finanziaria al Cap. 2841/1 Imp. 870/14 sub. I. 1069/14;
6. Di svincolare la somma residua di € 13.678,54 derivante dalla differenza tra l'importo complessivo del progetto per € 48.000,00 (somme a disposizione comprese) e l'importo totale di € 34.321,46 comprensivo dello stato finale dei lavori per € 33.548,56 e le spese tecniche per € 772,90 ;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del Servizio per l'esecuzione ;
8. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ;
9. Il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto, previo visto di regolarità del competente ufficio, entro 90 giorni dalla presentazione di regolari fatture commerciali, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 218 del 30 dicembre 2009.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE VIE E PIAZZE INTERNE AI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – ANNO 2014 A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 10-11/02/2014
Codice CUP : F67H14 00031 000 4 Codice CIG : Z5F0E837E5
**APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI
SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA**

A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il sottoscritto Dott. Arch. Roberta Costagli - **Direttore del Settore Gestione del Territorio**

vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

L'Istruttore Direttivo
F.to Geom. Edoardo Bassanello

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
F.to Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO E SVE**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

Effettuate le seguenti verifiche:

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:
 coerente non coerente
- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali:)
 rispettati non rispettati
- rispetto delle disposizioni regolamentari:
 rispettati non rispettati
- assunzione CIG:
 obbligatorio non obbligatorio
 assunto
 non assunto
- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:
 regolare non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità coerente non coerente
- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del d. l. 78/10: soggetto non soggetto

rientra nei limiti
 non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture (divieto escluso PM)? coerente non coerente

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi? coerente non coerente

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario: coerente non coerente

Per locazioni passive e acquisti di immobili

- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica;
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Per gli incarichi:

- coerente non coerente con il piano annuale degli incarichi
- coerente non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici? si no

Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:

- coerente non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N. _____ Capitolo _____ € _____

IL DIRETTORE. DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO E SVE
F.to Dott. Rodolfo Nocetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D.LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).

€ 3.780,56

Cap. 2841/1 Imp. 870/14 sub. I. 1069/14

data 28/4/15

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE, BILANCIO e SVE
(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)**

COMUNE DI POMARANCE
PIAZZA S.ANNA 1
56045 POMARANCE

Codice fiscale 00347520504
Partita IVA 347520504

Esercizio 2015 Liquidazione 374/1 Data 29/04/2015
Foglio 1

Capitolo 2841/ 1 Impegno 2015/ 1069 Provenienza 2014

Con Delibera 2014 DE 254 Del 07/08/2014
T

Si liquida a I.F.E.SE. SRL
VIA LITORANEA 16
58022 58022 FOLLONICA (GR)

Per

AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA IN SEGUITO A
EVENTI ALLUVIONALI DEL 10-11.02.2014

La somma di EURO 3.780,56

Diconsi EURO

TREMILASETTECENTOOTTANTA/56*****

Codice Gestionale 2102 Codice CIG Z5F0E837E5 Codice CUP F67H14000310004

Anno	Numero	Data	Importo
2015	1/015	06/02/2015	3.780,56

IL DIRETTORE DEL SETTORE



I.F.E.S.E. srl

E.mail: ifese@ouverture.it

Impresa Forniture Enti e Servizi

Via Litoranea 16 – 58022 FOLLONICA (GR) – Tel. 0566/42667 – Fax 0566/44732
P.IVA 01127590535 – C.C.I.A.A. GR 94264 – Iscriz. Trib Grosseto n° 1319

Comune di Pomarance

- PROTOCOLLO GENERALE -
Prot. n. 0001549 / 2015 / A

Data 26/02/2015 11:48:21
Class. VI-5

Spett.le Comune di Pomarance

Servizio LL.PP.

P.zza S. Anna

56045 Pomarance (Pi)

P.I. 00347520504

Follonica 06/02/2015

Fatt. n° 1/015

Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni anno 2014 a seguito di evento alluvionale del 10-11/02/2014
Codice CUP: F67H14 00031 0004 Codice CIG: Z5F0E837E5
Certificato di pagamento n. 1

Importo imponibile €.....	3.098,82
Iva al 22%.....	681,74
Totale generale.....	3.780,56
NETTO A PAGARE €.....	3.098,82

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72

Pagamento: 30gg. d.f. Bon. Banc. Banca CR Firenze Filiale di Follonica
IBAN: IT82 R061 6072 2420 1903 0310 153



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE
DELLE VIE E PIAZZE INTERNE AI CENTRI ABITATI
DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – ANNO 2014 ASEGUITO
DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 10-11/02/2014.

Codice CUP : F67H14 00031 000 4 Codice CIG : Z5F0E837E5

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : € 27.736,53

IMPRESA : L.F.E.S.E. s.r.l. – Follonica (GR)

SCRITTURA PRIVATA del 04 novembre 2014

DIRETTORE DEI LAVORI : Geom. Edoardo BASSANELLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. Roberta COSTAGLI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto l'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 208 del D.P.R. n. 554/99)

A) RELAZIONE

Progetto principale: la perizia di stima è stata redatta dal Geom. Edoardo Bassanello in qualità di Istruttore Direttivo dell'Ufficio Tecnico Comunale ed è stato approvato con Atto della Giunta Comunale n. 52 del 02/04/2014 per un importo complessivo di € 48.000,00, come evidenziato nel quadro tecnico economico così composto :

Importo dei lavori : € 38.644,91

(Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.512,05)
(Di cui Costo del personale non soggetto a ribasso per € 12.712,38)

A disposizione dell'Amministrazione :

1) I.V.A. al 22% € 8.501,88

2) Spese tecniche 2% € 772,90

3) Arrotondamenti € 80,31

Sommano € 9.355,09 € 9.355,09

TOTALE € 48.000,00



Descrizione dei lavori: rivisitazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente lungo le vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo di Pomarance e nelle frazioni dislocate su tutto il territorio comunale a causa dell'evento alluvionale verificatosi il 10-11/02/2014 che ha provocato danneggiamenti alla cartellonistica stradale ed alle verniciature delle striscie a delimitazione delle carreggiate stradali, passaggi pedonali, simboli parcheggi ecc. , che non sono più correttamente visibili e pertanto pericolosi per la circolazione stradale e pedonale ;

Assuntore dei lavori: Impresa I.F.E.S.E. s.r.l. – Follonica (GR)

Contratto : Scrittura Privata in data 04 novembre 2014

Importo contrattuale : l'importo contrattuale è di nette € 27.736,53

Cauzione Scrittura Privata : come risulta dalla premessa della Scrittura Privata in data 04/11/2014, l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori ha contratto polizza fideiussoria n. 2054874 rilasciata in data 08/09/2014 dalla COFACE – Agenzia di Milano dell'importo di € 19.231,95 ;

Consegna dei lavori : i lavori del contratto furono consegnati con verbale redatto in data 15/09/2013 ;

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori era stabilito dall'Art. 13 del Foglio Patti e Condizioni in giorni 60 naturali e consecutivi a partire dal 15/09/2013 . Il termine utile doveva scadere quindi il 13/11/2014 ;

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concedere proroghe rispetto ai termini previsti contrattualmente in gg. 60 naturali e consecutivi ;

Scadenza definitiva del tempo utile : durante l'esecuzione delle opere non è stato necessario effettuare sospensione dei lavori ; l'ultimazione resta fissata al 13/11/2014 ;

Verbale Nuovi Prezzi : durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario introdurre nuovi prezzi ;

Perizia di Variante : Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redarre nessuna perizia di variante; l'importo contrattuale resta fissato in € 27.736,53 ;

Accordi bonari intervenuti : nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario ;

Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/11/2014 come fu accertata con certificato in pari data e quindi in tempo utile;

Danni di forza maggiore : durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore ;

Anticipazioni in denaro : in corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate anticipazioni in denaro all'imprenditore ;

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori ;

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in data 31/10/2014 dell'importo di € 24.400,00;

Stato finale : lo stato finale è stato redatto in data 07/11/2014 ed importa complessivamente nette € 27.498,82 così distinte :

a) per lavori a misura e somministrazioni € 27.498,82
(al netto del ribasso d'asta)

Totale generale netto € 27.498,82

Da cui si deducono :

a) per certificati di acconto emessi € 24.400,00

Resta quindi il credito netto all'Impresa in € **3.098,82**

Riserve dell'Impresa : l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve .

Infortuni in corso di lavoro : non si sono verificati infortuni.

Assicurazione degli operai : l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro con codice ditta n° 3835505 continuativa presso l'INAIL di Grosseto

Avvisi ad Opponendum : La Direzione dei Lavori ha rilasciato in data 07/11/2014 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Cessioni di credito : Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Edoardo Bassanello

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita di collaudo tenutasi il giorno 07/11/2014 è intervenuto il Sig. Giorgio Colombini in qualità di Procuratore dell'impresa appaltatrice I.F.E.S.E. s.r.l. , il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Bassanello coadiuvato dal Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Roberta COSTAGLI.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili furono ispezionati i lavori eseguiti e fu constatato che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali .

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contenute nella perizia di stima approvato con atto della Giunta Comunale n. 52 del 02/04/2014, salvo alcune modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei



Lavori e che furono eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate sul registro di contabilità e riassunte sul conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli riportati nella perizia originaria ;
- che , eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in nette € 27.498,82 ;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Grosseto codice ditta n. 3835505;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa I.F.E.S.E. s.r.l. con sede in Follonica (GR) in base alla Scrittura Privata in data 04/11/2014 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue :

- Ammontare netto del conto finale € 27.498,82
- A dedurre i certificati di acconto emessi € 24.400,00
- Resta il credito all'impresa in € 3.098,82

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pomarance li 07/11/2014

L'IMPRESA
(I.F.E.S.E.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geo. ~~Edoardo Bassanello~~)

Visto ed accettato si conferma
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Roberta COSTAGLI)







COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle vie e piazze interne ai centri abitati del capoluogo e frazioni anno 2014 a seguito di evento alluvionale el 10-11/02/2014

Codice CUP : F67H14 00031 000 4 Codice CIG : Z5F0E837E5

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

IMPRESA: I.F.E.S.E. s.r.l. - Follonica (GR)

SCRITTURA PRIVATA in data 04/11/2014 di euro 27.736,53


Data Offerta:	09/05/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	38 644.91
Data Consegna:	15/09/2014	Somme a Disposizione:	9 355.09
Data Inizio Lavori:	15/09/2014	Importo per la Sicurezza:	1 512.05
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	12 712.38
Data Utile per Ultimazione:	13/11/2014	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	07/11/2014	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	6




COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna, 1 56045 Pomarance (PI)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 04.E07.001.0 01	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE : Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 (Prezzario Bollettino R.T. 2013)</p>	SOMMANO ml.	11'558,00	0,68	7'859,44
2 04.E07.001.0 02	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE : Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15 (Prezzario Bollettino R.T. 2013)</p>	SOMMANO ml.	17'136,00	0,80	13'708,80
3 04.E07.001.0 04	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE : Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc (Prezzario Bollettino R.T. 2013)</p>	SOMMANO mq.	2'256,60	6,17	13'923,22
4 ZNP03	<p>PROVVISTA E POSA IN OPERA di segnale di pericolo triangoli lato cm. 60 classe 2[^] in alluminio</p> <p>Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri per rendere l'opera compiuta a regola d'arte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvista del segnale - Palo in ferro tubolare antirrotazione zincato completo di tappo in pvc all'estremità diam. mm. 60 (ml. 4,00) - Staffa normale a ponte con bulloni diam. mm. 60 (n. 2) - Posa in opera palo di sostegno con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate alla consistenza del terreno e ripristino del piano viabile - Posa in opera segnale 	SOMMANO cad.	5,00	150,82	754,10
5 ZNP05	<p>PROVVISTA E POSA IN OPERA di segnale di precedenza stop ottagonale cm. 60 classe 2[^] in alluminio</p> <p>Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri per rendere l'opera compiuta a regola d'arte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvista del segnale - Palo in ferro tubolare antirrotazione zincato completo di tappo in pvc all'estremità diam. mm. 60 (ml. 4,00) - Staffa normale a ponte con bulloni diam. mm. 60 (n. 2) - Posa in opera palo di sostegno con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate alla consistenza del terreno e ripristino del piano viabile - Posa in opera segnale 	SOMMANO cad.	2,00	169,36	338,72
6 ZNP10	<p>PROVVISTA E POSA IN OPERA di segnale di obbligo e divieto disco diam., cm. 60 classe 2[^] in alluminio</p> <p>Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri per rendere l'opera compiuta a regola d'arte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvista del segnale - Palo in ferro tubolare antirrotazione zincato completo di tappo in pvc all'estremità diam. mm. 60 (ml. 4,00) - Staffa normale a ponte con bulloni diam. mm. 60 (n. 2) - Posa in opera palo di sostegno con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate alla consistenza del terreno e ripristino del piano viabile - Posa in opera segnale 	SOMMANO cad.	2,00	165,77	331,54
	A RIPIORTARE				36'915,82




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			36'915,82
7 ZNP14	PROVVISTA E POSA IN OPERA di segnale di fermata - sosta - parcheggio formato cm. 60x60 classe 2^ in alluminio Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri per rendere l'opera compiuta a regola d'arte : - Provvista del segnale - Palo in ferro tubolare antirotazione zincato completo di tappo in pvc all'estremità diam. mm. 60 (ml. 4,00) - Staffa normale a ponte con bulloni diam. mm. 60 (n. 2) - Posa in opera palo di sostegno con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate alla consistenza del terreno e ripristino del piano viabile - Posa in opera segnale <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">SOMMANO cad.</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Parziale LAVORI A MISURA euro</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">RIBASSO del 44,669% da considerare su euro</div>	3,00	172,94	518,82
				37'434,64
				37'434,64
	A RIPORTARE			37'434,64




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			37'434,64
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
8 LISTA01	Smontaggio vecchia segnaletica verticale (palo+cartello) non rispondente al C.d.S. RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		1'140,30	
	SOMMANO n.	1,00	1'140,30	1'140,30
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			1'140,30
	RIBASSO del 44,669% da considerare su euro			1'140,30
	TOTALE euro			38'574,94
	A RIPORTARE			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'512,05</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'512,05 / 38'644,91 = 0,0391267569260738</i> <i>Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 12'712,38</i> <i>Incidenza Manodopera - IM = 12'712,38 / 38'644,91 = 0,328953541359004</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 44,669% da applicare su euro 37'434,64 = (SAL * (1 - (IS + IM)) * R) = (37'434,64 * (1 - (0,0391267569260738 + 0,328953541359004)) * -0,44669) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p>LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 44,669% da applicare su euro 1'140,30 = (SAL * R) = (1'140,30 * -0,44669) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI IN ECONOMIA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		37'434,64	
				-10'566,76
				26'867,88
				1'140,30
				-509,36
				630,94
				27'498,82
	A RIPORTARE			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			27'498,82
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 31/10/2014 euro			24'400,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			24'400,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			24'400,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			3'098,82
	Pomarance, 07/11/2014			
	 <p>L'Impresa I.F.E.S.E.S.A.I. Il Direttore dei Lavori Giorgio Bassanello</p>			
	A RIPIORTARE			

