

**COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO**  
**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTEROTONDO MARITTIMO –**  
**REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE**

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1**  
**ART. 158 D.P.R. N. 207/2010**

L'anno duemilaquindici (**2015**), il giorno nove (**9**) del mese di ottobre (**10**), presso il cantiere di cui all'oggetto, sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Guerrini, il RUP Dott. Alessandro Vichi ed il signor Iacopo Granchi quale legale rappresentante della ditta THERMOS HABITAT di Castelnuovo Val Di Cecina (PI) via dei Martiri n. 30 P.Iva 01213270505, appaltatrice dei lavori;

**VISTI:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.04.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Riqualificazione parco giochi di Monterotondo Marittimo - Realizzazione nuova pavimentazione", redatto dal Dott. Ing. Antonio Guerrini in data 21.04.2015 dell'importo di €. 39.095,96 incluso gli oneri della sicurezza (importo quadro economico € 87.707,48);

- il progetto esecutivo per l'esecuzione del suddetto intervento, redatto in data 21.04.2015 dal Dott. Ing. Antonio Guerrini, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di Monterotondo Marittimo abilitato all'esercizio della professione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 31/08/2015;

- la Determinazione n 413 del 31-08-2015, con la quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati in economia mediante cottimo fiduciario all'impresa Thermos Habitat S.r.l. con sede in Castelnuovo Val Di Cecina (PI) via dei Martiri n. 30 P.Iva 01213270505, per l'importo complessivo di € € 38.972,38 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 14380,01 per i costi per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

- il contratto d'appalto stipulato in data 18.09.2015;

**ATTESO CHE** i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 18.09.2015 con scadenza di ultimazione fissata per il 15.10.2015;

**ACCERTATA** l'avvenuta posa in opera dello strato di pavimentazione "Drena";



**CONSIDERATE** le avverse condizioni meteo;

**RAVVISATA** la necessità di sospendere le lavorazioni per un periodo di 25 giorni, in attesa dell'avvenuta maturazione del materiale posato in opera, necessaria per la corretta stesura dello strato superficiale previsto in "Marmo Drain";

**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,**  
**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**ORDINA**

alla ditta esecutrice la sospensione dei lavori per un periodo di almeno 25 giorni, e comunque fino a che le condizioni meteo non consentano la prosecuzione dei lavori

IL DIRETTORE  
DEI LAVORI

LA DITTA

\_\_\_\_\_

IL R.U.P.

