



COMUNE di ARCIDOSSO

PROVINCIA di GROSSETO

(Piazza Indipendenza, 30 – 58031 ARCIDOSSO – GR – P.Iva – 00103760534 – Tel. 0564-966438 – Fax. 966010)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Prot. llo n.

Arcidosso, li 02 aprile 2014

LAVORI DI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA COMUNALE ZANCONA-ARCIDOSSO E VICINALE DEL CORNIOLO

IMPRESA: 4MT S.R.L.(GR)

CONTRATTO DI COTTIMO IN DATA 28/10/2013

CUP: H41B13000030004

CIG: Z27094D6B4

CERTIFICATO DI FINE LAVORI

- Visto il progetto dei lavori su indicati, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Vista la Determinazione dirigenziale n° 66 del 18/04/2013 con la quale si affidava alla impresa sopra riportata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto l'art. 154 del Regolamento n° 207/2010;
- Visto l'atto di cottimo del 28/10/2013;
- Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 28/10/2013, dal quale fra l'altro risulta che il tempo utile per terminare i lavori è fissato in 90 giorni consecutivi e quindi scadente in data 25/01/2014;
- Visto il Verbale di sospensione lavori del 20/12/2013;
- Visto il Verbale di Ripresa lavori del 03/03/2014 con il quale tra l'altro si fissava il nuovo termine per l'ultimazione lavori al giorno 07/04/2014;
- Visto che i lavori sono stati ultimati in data odierna

IL DIRETTORE DEI LAVORI DICHIARA

che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 02/04/2014, in tempo utile e con anticipo di giorni 05 (cinque) rispetto al termine di scadenza.

Arcidosso 02.04.2014

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Pallini

