

Comune di Arcidosso
Provincia di Grosseto

SAL - FINALE


pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: Progettoper la costruzione di 32 loculi e 16 ossari nel cimitero della frazione di Stribugliano nel Comune di Arcidosso (GR). 1° SAL

COMMITTENTE: Comune di Arcidosso (GR)

Data, 20/05/2016



IL TECNICO
Ing. Francesco Firmati



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 07/07/2015	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere Preparazione area cantiere								
	SOMMANO...	m3				7,000	350,00		
							350,00	4,490	1'571,500
2 07/07/2015	Apprestamento area di cantiere Recinzione e accessi cantiere								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	500,000	500,000
3 21/08/2014	Demolizione andante di muratura in pietrame di tipo locale per spessori fino a cm. 50 ed altezza fino a mt. 2,60, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso l'onere dell'accatastamento, l'onere del ponteggio di servizio, sbatacchiature, o puntelli. Il tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Porzione di muro lato nord-est								
	SOMMANO...	m3		8,00	0,500		2,600	10,40	
							10,40	95,000	988,000
4 21/08/2014	Rimozione di cimase in peperino, compreso l'onere dell'accatastamento del materiale per il successivo riutilizzo ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Porzione di muro lato nord-est								
	SOMMANO...	m2		8,00	0,600			4,80	
							4,80	15,630	75,024
5 21/08/2014	Scavo a larga sezione obbligata per opere di fondazione eseguito con mezzi meccanici, in roccia tenera senza l'ausilio di mine, compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Fino alla profondità di 1,50 m Fondazioni nuovi loculi								
	SOMMANO...	m3		8,60	5,250		0,700	31,61	
							31,61	23,450	741,255
6 21/08/2014	Fornitura e posa in opera di ponteggio per impalcature, misurato in proiezione di facciata, eseguito a Norma di Legge. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Costruzione loculi Costruzione loculi Costruzione loculi								
	SOMMANO...	m2	2,00	7,50			4,350	65,25	
				7,50			5,500	41,25	
			2,00	4,60			4,900	45,08	
							151,58	12,860	1'919,003
7 21/08/2014	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ... to in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Magrona platea loculi								
	SOMMANO...	m3		7,50	4,750		0,100	3,56	
							3,56	106,620	379,567
	A RIPORTARE								
									6'174,349

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6'174,349
8 10/09/2014	Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, moise ... arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. platea fondazione Platea fondazione platea fondazione Platea fondazione platea fondazione pareti 1-2 vedi planimetria parete 6-7 vedi planimetria parete 2-7 vedi planimetria Parete punti 1-6, chiusure Parete punto 4 chiusura Parete 4-5 Parete 4-5 timpani h. media 0,325 pilastro 25x25 SAL FINALE Parete sopra i loculi parte frontale Piastra copertura (in parte casseri a perdere) Gronda (fondello) Gronda (fondello) Gronda (sponda) Gronda (sponda)								
	SOMMANO...	m2					198,98	32,070	6'381,289
9 17/04/2016	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ... zzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1-XC2, classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Platea loculi sp=55 cm Platea loculi zona visitatori sp.=40 cm Parete 4-5 Parete 4-5 timpano Parete 2-7 Pilastro SAL FINALE Parete sopra i loculi parte frontale Piastra copertura e gronda								
	SOMMANO...	m3					37,94	112,180	4'256,109
10 21/08/2014	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera ... l'onere della piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfinco, etc. Platea loculi sp=55 cm Platea loculi sp.= 55 cm Platea loculi sp=55 cm. cavallotti Platea loculi zona visitatori sp=40 cm Platea loculi zona visitatori sp. = 40 cm. Platea loculi zona visitatori sp. = 40 cm. cavallotti								
	SOMMANO...								
	A RIPORTARE						1'181,43		16'811,747

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							1'181,43		16'811,747
			64,00	4,36		0,888	347,79		
			48,00	5,43		0,888	231,45		
			64,00	0,58		0,888	32,96		
			8,00	2,30		0,888	16,34		
	Parete 4-5 verticali		18,00	4,36		0,888	69,69		
	Parete 4-5 orizzontali		24,00	3,43		0,888	73,10		
	Parete 4-5 timpano verticali		18,00	0,33		0,888	5,27		
	Parete 4-5 timpano orizzontali		2,00	1,30		0,888	2,31		
	Parete 2-7 verticali		56,00	4,36		0,888	193,58		
	Parete 2-7 orizzontali		24,00	8,33		0,888	177,53		
	Pareti distanziatori		160,00	0,33		0,395	20,86		
	Pareti richiami solo lunghezza fuori platea		132,00	0,60		0,888	70,33		
	Pilastro 25x25 richiami		8,00	0,90		0,888	6,39		
	Pilastro 25x25 verticali		8,00	4,47		0,888	31,75		
	Pilastro 25x25 staffe		36,00	1,02		0,395	14,50		
	SAL FINALE								
	Platea e gronde, trasversali		104,00	4,65		0,395	191,02		
	Platea e gronde, orizzontali		80,00	5,60		0,395	176,96		
	Integrazioni Diam. 12 trasversali		6,00	7,75		0,888	41,29		
	Integrazioni Diam. 12 orizzontali		10,00	3,00		0,888	26,64		
	SOMMANO...	kg					2'811,19	1,730	4'863,359
11	21/08/2014	Fornitura e posa in opera di loculi, con apertura frontale, prefabbricati in C.A.V. a tubo scatolare di dimensioni: altezze cm 60/70 interne; larghezza interna variabile da cm. 230 ... ed alla circolare 24 giugno 1993 n°24 con particolare riguardo alle disposizioni per la realizzazione in zone sismiche. Parete 2-7 timpano orizzontali batteria di loculi					32,00		
		SOMMANO...	cadavuto				32,00	250,000	8'000,000
12	21/08/2014	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n. ... spessore mm 4, saldata a fiamma, compreso i sormonti per cm 10 e sfidi. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.							
		SAL FINALE							
		Copertura loculi		7,80	5,100		39,78		
		Platea loculi		7,50	4,750		35,63		
		SOMMANO...	m2				75,41	6,350	493,936
13	21/08/2014	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole tipo marsigliesi, compreso la muratura della prima fila di gronda e di colmo, i pezzi speciali. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.							
		SAL FINALE							
		copertura loculi		7,80	5,100		39,78		
		SOMMANO...	m2				39,78	29,000	1'153,620
14	08/05/2004	Fornitura e posa in opera canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d. ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.							
		SAL FINALE							
		Canali		7,80			7,80		
		SOMMANO...	m				7,80	35,000	276,500
A RIPORTARE									276,500
									31'599,162

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO								31'399,162
15 21/08/2014	Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 e diametro mm 100, spessore 6/10. SAL FINALE discendenti tubo per allontamento della fondazione			3,40 3,00			3,40 3,00		
	SOMMANO...	m					6,40	29,000	185,600
16 21/08/2014	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia, 200 kg di cemento R32,5 e 50 kg di calce eminentemente idraulica, successivamente bagnato e battuto, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Spessore cm. 5 SAL FINALE pavimento zona visitatori locali			7,10	2,000		14,20		
	SOMMANO...	m2					14,20	14,060	199,652
17 10/09/2014	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato per esterni di colore a scelta della DL. Il materiale dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche meccaniche: non ... sigellatura delle fughe fino a 10 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. SAL FINALE pavimentazione zona visitatori locali			7,10	2,000		14,20		
	SOMMANO...	m2					14,20	32,520	451,784
18 21/08/2014	Tinteggiatura di facciate esterne in colori tenui terrosi su due mani. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. SAL FINALE								
	frontalini pareti		2,00	4,60			3,550	32,66	
	Pilastro		2,00	2,00			4,050	16,20	
	Soletta		2,00	4,20	0,200			1,60	
	Gronde laterali		4,00	4,20	0,250			4,20	
	Gronde frontale		2,00	7,10	2,000			14,56	
				5,10	0,300			3,06	
				7,80	0,300			2,34	
	SOMMANO...	m2					74,70	7,030	523,141
19 21/08/2014	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per luci votive compreso i cavi e i corrugati per le canalizzazioni, gli scavi e i rinterri. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte con rilascio di Certificato di impianto a norma CE e nel rispetto delle normative vigenti. SAL FINALE luci votive locali								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	1'500,000	1'500,000
20 19/12/2012	Esecuzione di muratura in pietrame di tipo locale, recupero dalla demolizione, per spessori fino fino a cm. 50 ed altezza ml. 2,50 compreso cimase in								
	RIPORTARE								
	Pareti laterali interne locali								34'471,339

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo complessivo lavori a misura euro
Importo complessivo lavori a corpo euro

0,000

0,000

Somma euro
Imprevisti 5%
Somma
IVA del 10%

0,000

TOTALE

Data, 20/05/2016

Il Tecnico
Ing. Francesco Firmati

[Faint, illegible text block, likely a signature or stamp area]

A RIPORTARE